M.Abt.215a A1-505 12 B32 irk Erlgam 19

BECINN 13.6.49 BEEND 30, 4 17 54 12 ERICASSE ORNE 19 7-X1/15/48

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) 21.247.531/III-14/51

Bescheid:

M, Abi. 25
disas Mehabate M steraula
Referat West
eingelangt 29, Nov. 1951
Zahl
Ballagan

I.	Mit Bescheid des Bundesministeriums	für	Handel	und	Wiederaufbau	
	vom28.4.1949, 227.539-III-14 und				war für die	
	15.1.1951 237.660-III-148/50 Wiederherstellung des Wohnhauses in	71 e	o. X71.	Er	122222 19 _	

- 1. Die am 8. Juni 1951 - vorgelegte Schlußabrechnung über die geleisteten Arbeiten wird genehmigt und festgestellt, daß die Wiederherstellungsarbeiten nach den mit den seinerzeitigen Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe (und allfälligen Nachträgen) vorgelegten und genehmigten Unterlagen ausgeführt wurden.
 - 2. Die Höhe der für die Wiederherstellung des in Abschnitt I angeführten Wohnhauses aufgewendeten Kosten ist mit

\$368.270,--

(in Worten : dreihundertsechzigachttausendzweihun Schilling)
nachgewiesen; das Darlehen aus den Mittein des Schinbauswiederaufbaufonds
wird daher in der Höhe dieses Betrages endgültig festgesetzt.

3. Das in Abschnitt I dieses Bescheides genannte Darlehen ist sohin überschritten worden. Bevor daher die Restzahlung in der Höhe von
S 58.270,-- überwiesen werden kann, ist der mitfolgende Schuldscheinvordruck in einer für die grundbücherliche Einverleibung geeigneten Form
auszufertigen, auf Grund dieses Schuldscheines die Einverleibung eines
weiteren Pfandrechtes in der Höhe von 18.270,-- ob der Liegenschaft,

Einlagesahl 1299 --- der Eatastralgemeinde Unter-Meidling
--- su erwirken und dem Wohnhauswiederaufbaufonds sodann
dieser Schuldschein mit einem Grundbuchsauszug, aus dem der neue Grundbuchsstand hervorgeht, su Mersenden. Wach Einlangen des ausgefertigten Schuldscheines und des Grundbuchsauszuges wird der Restbetrag angewiesen werden.

- 4. Der Darlehensnehmer ist vorpflichtet, jede Änderung seines Wohnortes und jeden Wechsel im Eigentum der Liegenschaft, für die das Darlehen
 gewährt und auf der es sichergestellt wurde, dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbam (Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds) bekanntzugeben.
- III. 1. Die Köhe der jährlich zu sahlenden Tilgungsrate beträgt

\$ 3.682,70

Diese teilt sich in zwei gleichhohe Tilgungsquoten, die bis zur vollen Tilgung des Darlehens an jedem 1. Jänner und 1. Juli fällig und sahlbar sind.

- 2. Die erste Tilgungsquote in der Höhe von S 1.841,35 ist am
 1. Jähner 1952 fällig und sahlbar. Die weiteren Tilgungsquoten werden an
 jedem, diesem Tage folgenden 1. Jähner und 1. Juli in der Höhe von S 1.841,35
 bis sur vollen Tilgung des Darlehens fällig und sahlbar.
- 5. Die Rücksahlung der Tilgungsraten hat auf das Fostsparkassenkonto des Wohnhauswiederaufbaufonds unter Kontonummer 4.000 mit ausdrücklichem Binweis auf die Kontenbezeichnung W 339 --- (Mummer des Personalkontos des Darlehemanehners bei der Fondaverwaltung) zu erfolgen.
- 4. Dem Schuldner steht as frei, an dem Fälligkeitsterminen höbere Beträge als die vorgenamte Tilgungsquote rückmusahlen. Hiedurch wird die Verpflichtung sur Zehlung der Tilgungsquoten am den folgenden Fälligkeitsterminen nicht berührt.
- 5. Sofort mech Erhalt dieses Bescheides hat der Darlehensnehmer (oder dessen Bevollmächtigter) dem Wohnhauswiederaufbaufonds bekanntsugeben, wem die mit den entsprechenden Angaben versehenen Erlagscheine für die Einsahlung der einselnen Tilgungsquoten suzusenden sind. Adressenänderungen dieser Personen sind sofort der Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds bekanntsugeben.
- Bemerkung: Zwecks Überweisung der jeweiligen Tilgungsquote wird vor jedem Tilgungstermin ein mit allen notwendigen Merkmalen vorsabener Erlagschein an die unter III, Ziffer 5, genannte Person Übersandt.

Sollte aus irgendwelchen Gründen dieser Erlagschein den Empfänger nicht erreichen oder nicht zur
Verwendung gelangen, so ist unbedingt auf dem Ersatzformular (s.B. grauer Blankoerlagschein) auf
der Vorderseite als Geldempfänger der Wohnhauswiederaufbaufonds mit der Postsparkassenkontonummer 4.000
ansugeben. Auf der Rückseite des mittleren Teiles
(des sogenannten " Erlagscheines "), sind aus Vergleichegründen folgende Angaben unerläßlich ;

- a) Hame des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten,
- b) dessen Wohnadresse.

usw.

aufbaufonds sulässig.

- o) Hummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung (siehe III, Ziffer 3).
- d) Aufgliederung des überwiesenen Betrages, s.B.: in Tilgungsquote S in Versugssinsen S

6. Werden Tilgungsquoten nicht termingerecht überwiesen, dann werden Versugesinsen in der Eöhe des jeweiligen Wochselsins-

- fußes der Österreichischen Mationalbank in Anrechnung gebracht.

 IV. 1. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu seiner völligen Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-, Aufoder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im Gannen oder in
 Teilen zur nach vorher eingeholter Zustimmung des Wohnhauswieder-
 - 2. Der jeweilige Eigentümer ist verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in guten Emstand zu erhalten.
- V. Auf Verlangen des Wohnhauswiederaufbaufonds ist die erfolgte Besahlung der von der belehnten Liegenschaft zu entrichtenden Steuern und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die
 Berichtigung der fälligen Zinsen- und Kapitalsraten von den diesem
 Darlehen etwa vorangehenden Hypothekardarlehen nachzuweisen.
- VI. Im übrigen gelten alle Bestimmungen (Bedingungen und Auflagen)
 des h.o. Bescheides vom 28.4.1949, 227.539-III-14-und
 15.1.1951, 237.660-III-145/50
 bezw. des Schuldscheines vom 16.5.1949 u. auch Weiterhin,
 16.3.1951

soferne sie nicht in der Zwischenzeit erfüllt oder durch diesen Bescheid abgeändert oder aufgehoben wurden.

- VII. Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Artikel II, Abschnitt A, Allgemeiner Teil, Post 1 der Bundesverwaltungs-Abgabenverordnung 1950
 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S 10.- zu entrichten. Der
 Darlehensnehmer wird aufgefordert, binnen 14 Tagen diesen Betrag in
 Form von Bundesstempelmarken unter Angabe der vorgenannten Kontenbezeichnung (Abschnitt III, Ziffer 3) an die Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds einzusenden.
- VIII. Bei Nichterfüllung von in diesem Bescheid enthaltenen Bedingungen und Auflagen kann das Darlehen durch den Wohnhauswiederaufbaufonds zum nächsten Fälligkeitstermin (1. Jänner oder 1. Juli) gekündigt werden. Dies kann insbesonders dann erfolgen, wenn der Darlehensnehmer durch mindestens zwei Fälligkeitstermine seiner Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.
- IX. Unbeschadet der Bestimmungen des Abschnittes II, Ziff.3, kann der Restbetrag erst angewiesen werden, wenn der Sperrschein über die abgeschlossene Brandschadensversicherung dem Wohnhaus-Wiederaufbanfonds vorgelegt wurde.
- I. Amtlich geändert wurde:
 - a) in Abschnitt I ein Wort und b) in Abschnitt VI vier Würter.

BEGRUNDUNG.

Die in diesem Bescheid vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, insbesonders in dessen § 18 Abs.2 begründet.

Ergeht an:

1.) (2-fach)

Herrn Ockar Plohtinger

Wien, VIII., Lederergasse 17

2.) den Herrn Landeshauptmann für Wien, Mag. Abt. 25 zu Zl.M.A. 25 - F 358/48

Wien. XVII., Parhamerplats 18

sur gef.Kenntnianahme.

10.November 1951 Der Bundesminister :

1.V. KIOBB

M. Abt. 25
Eingelangt 23 Nov. 1951
Zahl F358 M8
Reilagen Wak

Für de Richtigkeit aer Amstertigung:

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufhanfonds

ZI. 246,869/51

25. West 1951

Angelangt

(ahl

Behagen

W 339

Zu Grundakt:

Sohlug-Baukontrolle am 12.Sept. 1951

Baustelle:

Wien 12. Erlgasse 19.

Fondsweber: Oskar Fichtinger, Wien 8. Laudohgasse 17.

Reihung:

30 S

Darlehen: 311,000 .-

Anwesend: Herr Emst Ing. Zinober der Fa. Fichtinger.

Einrichtung der Baustelle:

-01

Vorgefundene Pläne:

Ø

Derzeitiger Bauzustand:

Guter Bausustand. Die genehmigten Arbeiten wurden ausgeführt und damit sämtliche Kriegsschäden behoben. Entspricht die Ausführung dem Bescheid?:

Ja und dem genehmigten Nachztragsansuchen 21:237,660-III-140/50 vom 15. Jänner 1951.

Fesigestellie Mängel: keine soweit sie derseit erkennbar sind.

Sonstiges:

Die Ausführung der Arbeiten ist gut. Die Instandsetzung wurde am 30.5.51 beendet und am 3.8.51 die Benützungsbewilligung erteilt.

Sonstiges:

(Bearbeiler) 23.10,57

An den

Herrn Landeshauptmann von Wien

Wien 17.

Parhamerplatz 18.


mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme.

23. Oktober 19 51

M. Abt. 25 Eingelangt 29.0kt 1951 Zahl

Beilagen .

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau





Zu Grundakt:

A.V.ZI. 237.879-III-14c/50

1. Baukontrolle	am	7.II.1950.	M. Abt. 25
-----------------	----	------------	------------

Gruppe Wosnitags-Wiederauthan Referal Wost

Eingelangid 1 Okt 1050

Baustelle: Wien 12., Erlgasse 19,
Oskar Fichtinger, Wien VIII., Lederergasse 17. Beilagen Zahl

Reihung: 3c

Anwesend: f.d. Bundesministerium f. Handel u. Wiederaufbau: Dipl. Ing. Marinoff, für den Darlehenswerber u.die Baufirma: Karl Fichtinger,

Ing. Karl Zinober.

Einrichtung der Baustelle: Dzt.keine.

Vorgefundene Pläne: Keine.

Derzeitiger Bauzusland: Ausgeführt sind alle, im genehmigten Kostenvoranschlag aufscheinenden Arbeiten, mit Ausnahme des Gangdecken-

putzes im 3.Stock.

Entspricht die Ausführung dem Bescheid?: Ja, soweit die ausgeführten Arbeiten ersichtlich sind. Mur die Gassenschaufläche Front Erlgasse ist vereinfacht ausgeführt (siehe Anmerkung auf S 2 des Nachtragskostenvor-anschlages vom 9. Juni 1950). Festgestellte Mängel: Die Anstreicherarbeiten weisen Stellen nicht sehr sorgfältiger Arbeit auf. Sonstiges: Na 26.9.1950 (Bearbeiter) An den Herrn Landeshauptmann von Wien, Magistratsabteilung 25. Wien 17., Parhammerpl.18 mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme. M. Abt. 25 24. September 19 50. Eingelangt 6. OKT, 1950 granden

Beilagen

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau Wohnhauswiederaufbau — Fondsverwaltung

	IV., Stalinplatz 8
ZL: 238.795-II-14b/51	Herrn . A A
Crundrahl: W 339	Oskar Fichtinger
7.hl. 7/6 -	Wien VIII.,
	Ledererg.17
Beilagen: 1 Konv.	
Auf Grund des Zahlungsansuc	thens Nr. 7/S vom 8.6.1951
W	ien 12., Erlgasse 19
wurde für das Bauvorhaben	1611 12., 21184856 19
der Betrag von	276
SS	.270
* xur 1 x 1	Oskar Fichtinger
im Wege der Postsparkasse an	
2 2 2 2 2	
1,501.010	Zentralspar-
auf Konto Nr. 1,501.016	
auf Konto Nr. 1,501.016 kasse d.Gem.Wien über	PSA 19.046 M. Abt. 25
	PSA 19.046 M. Abt. 25
	PSA 19.046 M. Abt. 25
kasse d.Gem.Wien über	PSA 19.046 M. Abt. 25
kasse d.Gem.Wien über zur Zahlung angewiesen	PSA 19.046 M. Abt. 25 Referat West Eingelangt 29, Jan. 195
zur Zahlung angewiesen Ergeht nachrichtlich an:	PSA 19.046 M. Abt. 25 Referat West Eingelangt 29, Jan. 1957 Benagen
zur Zahlung angewiesen Ergeht nachrichtlich an: den Herrn Landeshauptmann von W	PSA 19.046 M. Abt. 25 Referet West Elngelangt Zahl Zahl Jen, MagAbt. 25, Wien, I., Ebendorferstr. 1,
zur Zahlung angewiesen Ergeht nachrichtlich an: den Herrn Landeshauptmann von W dem Kiern Mankleshauptmann von X	PSA 19.046 M. Abt. 25 Referet West Elngolangt 29, Jan. 195 Benagen ien, MagAbt. 25, Wien, I., Ebendorferstr. 1,
zur Zahlung angewiesen Ergeht nachrichtlich an: den Herrn Landeshauptmann von W	PSA 19.046 M. Abt. 25 Referent West Eingelangt 29. Jan. 195 Benagen ien, MagAbt. 25, Wien, I., Ebendorferstr. 1, M. Abt. 25
zur Zahlung angewiesen Ergeht nachrichtlich an: den Herrn Landeshauptmann von W dem Kiern Mankleshauptmann von X	PSA 19.046 M. Abt. 25 Referent West Eingelangt 29. Jan. 195 Benagen ien, MagAbt. 25, Wien, I., Ebendorferstr. 1, M. Abt. 25
zur Zahlung angewiesen Ergeht nachrichtlich an: den Herrn Landeshauptmann von W dem Kiern Mankleshauptmann von X	PSA 19.046 M. Abt. 25 Referet West Elngolangt 29, Jan. 195 Benagen ien, MagAbt. 25, Wien, I., Ebendorferstr. 1,
zur Zahlung angewiesen Ergeht nachrichtlich an: den Herrn Landeshauptmann von W dem Kiern Mankleshauptmann von X	PSA 19.046 M. Abt. 25 Referent West Eingelangt 29. Jan. 195 Benagen ien, MagAbt. 25, Wien, I., Ebendorferstr. 1, M. Abt. 25

Für den Bundesminister:

Gabriel

St. Dr. Lager-Nr. 930. - Catorreichiecho Staatedruckerei, Vorlag. 1769 51

Betrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Wohnhaus W9Wiederauf bau Name des Kreditnehmers Zahlungsansuchen oder dessen Bevollmächtigten: Oskar Fichtinger Zweitschrift für den Anschrift des Kreditnehmers oder dessen Bevollmächtigten: zuständigen Landeshauptmann Wien VIII., Lederergasse 17d. Nr.A 22 7 67 Grund Zahl: Beilagen: _____ Leistungsrechnungen dreifach Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130. An das do Bris. Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau" (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) Wien, IV., Stalin-Platz 8. 2)

SCHLUSS Zahlungsansuchen Nr. 28.4.1949 - . Laut Bescheid vom 15.1.1951

- 227.539/III 14/49 , Z227.660/III , 140/65bir die Wiederherstellung des durch

Kriegseinwirkung beschädigten - zerstörten - Wohnhauses in Wien XII., Erlgause 19

ein Kredit bis zu S 311.000 mmmmmm bewilligt.

Is wird um Überweisung des nachfolgend aufgegliederten Betrages von S372.404.48 (in Worten Brothunge

dertsweiundsibsigtausendvierhundertvudigh48%. 1,501,016 des') Oskar

Fichtinger , der) Zentralsp.d.G. Wien Josefstadt über PSA 19046

ersucht.

Irle Nr.4)	Firma ⁶)	Lestungs-Rechnum Datum Nr	Bétrag S 1 3	Pestgest. Betrag ⁶) S - g	Vermerk der Prufstelle
2	Ing.Karl Fichtinger Genaralunternehmer Wien XV., Kriemhildpl.9 Ziv.Ing.Lambert Ferd. H of er Wien V., Schloßgasse 9	8.6. Jansus. 1951 3	363,19324 373.626121 57.293.54 5.443.44 5.110.94		
			368, 276, 68 378. 199 66	,	

Anmerkung:

. 101		Leistungs-	Redinung	Betrag		Festgest. Betrag	8)	(-Co. 100 -
1	Ι, π	Datum	Nr.	S	g	S	g	Vermerk der Prüfstelle
	Pris abhommens lt. 40he aufbangerely zl. 230.30	6-11/	PST ove	364,27 348,79				
		Bishe	erige Ges.	ınıtbaukoste	en:	3.4 75	10	
	- the 22.10, 1	Br	sherige U	berweisunge	en:	300 00	7)	
				Restguthab	en .	5+ h5	()	,
	A t vor iege des Zah ungs	insacl en	anz awers	ender Betr.	ag: j	58, 278 -	1	7 17,75

Ich norme zur Kenntras, daß unrichtige Angaben gemäß § 24 des Wohnhaus Wiederaufbaugesetzes vom 1. J. 1748 B. G. Bl. Nr. 130, insofern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen, mit einer Ce distrate bis zu 5 30.000, bzw. d.c. Monate Arrest bistrate aufflichen.

Vien, em 8.6.1951

Architekt u. Stadtbaumeister Wien XV., Kriemhildplatz 9 Oscar & atlein -

prüft (richtiggestellt).
Festgestellter Betragt

S. 348.499.66

Let April 1. S. 348.499.66

Let April 2. S. 348.499.66

UCKless! Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. Betrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Wohnhaus-Wiederaufbau W Leistungsrechnung Ing. Karl Fichtinger Rechnungsleger: Architekt u. Stadtbaumeister 3 fach einzureichen Włoń XV., Kriembildpiatz 9 Anschrift: B 39.0-60 - B 39:0-51 Raum für Eingangsvermerke: An (Kreditnehmer bzw. Bevollmächtigten) Herrn Oskar Fichtinger Lies'es l Wien VIII., Lederergasse 17

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr. W 339 und Zeichen

Ort: B.Juhi Datum:

16.11.1948 15. 1.1951

Schluß-

Leistungsrechnung Nr.

som 14.6.49 -Zeit der Leistung, Lieferung: alle Arbeiten bis 30. Mai 1951

101000

Beilagen:

Bankverbindung des Lieferanten:

Postsparkassenkonto-Nr.

60081

Kontobezeichnung: Ing.Karl Fichtinger Bm-

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

sofort

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

	0 0		1			HIGH	
Post Nr des Kosten-	Menge,	Gegenstand	Einheitsp	preis	Betrag	Festgestellter I	Bettag)
votanschlages	Maßeinheit		S	g) g	, S	g
mer	recent	de gegenciber Emipar	sog so		in Air go	eich q	ettu.
1		Betriebskosten der Baustell entfällt	е				*
2.		Platzmiete für Straßengrund auf 4 Monate			Z.130	4	1
3.		zu u. Abfuhr der Baurequi-			1.045	WIT	
4.	228 m2	citer-Plateaugerüst	15.		3.420	:	
4u.	20%	Engerbenützung 4 Woohen		+ 1	684		
5.	540 m2	consolleitergerüst	4.		2.160		15
5a.	20%	ängerbenützung 4 Wochen	-	1	424		123
5b.	40%	längerbenützung 8 Wochen			804.		
	(4)	beseitigung			14		
1.		m3 Schutt fördern	17.6	66	3.367.23		
2.	228.97	3 Schutt verführen	16.	- 1	3.873.75 3.875.87		
			Transpo	ort	15.978.10 15.983.45		

Anmeraungt in crese Leutungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbegun bis zum Abrechnungstag dunch etuhrten Leutungen eine aufzusemmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leutungsrechnungen is geführt wurden. Nach der Endomme sind sile bereits seitens des Nattraggebers geleinteten Teuzahrungen einzutragen, von der Greut grechnungs zu hörigen und Izente die Kestichall inszuweisen.

1 1a.5 diese Leitungsrechnung darstellt, ist über das Wort "Leistung" das Wort "Schluß" — Leistungsrechnung zu setzen. Die Lestungsrechnungen sind von jeder Firms jeweils fortlaufend zu namerieren.

7, Von der überprutenden Stelle einzutragen.

Pace %	1		E nhe ts; re s	Betrug	Fostgoste ver Bet
h n c	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	5 E	15 078 10	,
_		Transport		15.903	2
3.	12.03	m2 Scheidemauer abtragen	v 11.02	132.9	7.
4.	5.74		45	258.3	D.
501	21.19		260 .60	5.522.1	1-
6	17.46		273.10	T.785.7	P
7.	18.03		283.40	5.109.7	D-
8.	Japan .	m3 II. Dtto	292.70	3.963.1	5,-
9.	20	m3 III. Dtto	302.05	1 .1. 736 39	
10.	1	m3 Gassenseitige Aufmauerg	324.27	3.430.7	3
lla.		ml Hauptgesimse auslegen	84.90		5~
115.	Nº	ml Kordongesimse auslegen	8.70		
12.	18.54			1	i e e
13.	, -	m2 Platalgewölbe	47.90		
14.	184.49		43.24	1	,
15.	2.20	ml Betonstufen	25.70		
15a.	- 5	St Steinstufen neu versetz			
16.	659 36	m2 Innenwandverputs	16.70	77 010 31	
17.	173.10	m2 Dtto in kleinen Fläche		1	
18.		m2 Verschießen u. patschok			
19.	pur	a2 Deckenstukkaturung	30	1	ş-
20.		m2 Gewölheuntersicht verp.	27.	1. 673 25	
21.	64.47	m2 Deckenstuk. instandaets		2 467	
22.	11.58	m2 Stiegenhausplafond		437 76	~
23.	25.20	m2 Fugenverputs der Stiege	38	42732	
	1387.58	untersicht der	10.60	267.11	
24. 3	376.75	m2.zweimalige Weißigung	1.83	2539.27	
25.	53.40	m2 Isolierbeton,	42		
26.	61.45	m2 Dachbodenpflaster	25.90	7.584.82	~
27.	278:63	m2 Deckenbeschüttung	8.50	2 344 95	
28.	76.00	m2 horizontale Isolierung	10.88	PAC OF	, 1
29.		m2 'vertikale Tsolierung	8.70	826.88	
30.	24	St Gassenfenster versetzen	44.75	127,8	
31.		St gelockerte Gangfensten	1	1.074	,
~		befestigen	34.95	349.50	
32	7	St Türstöcke versetzen	44 00		
33.	20	St Fensterbretter versetser	14.65	7-310	
34L.		siehe Nachtrag	L	293,	V
34c.1)				
35. 1	748.88	kg Biserne Träger u. Unter-			
		lagaplatten versetzen	2.75	4.809	
			Term		
_			Tra isport	100.058.40	

NET DAY.	Menge,	E pheitspreis Serrag	Festgestellter Betrag-)
ser Kimen s and Hages	Maßertheit	Gegenstand S / K S	5 1
	2.0	100 058 70 100 058 70	
36.	31.70	m2Schließenroste in Mau-	
47	-	erbreite 30.60 970.02	
37.		kg Schließen aus Flecheis. 6 1.308	
38.	5	St Nauerstutzen 12.50 62.50	
39.		Baureinigung 520	
40.	30.00	ml Manerrises bessitigen (Stiege) . 15.35 460.50	
		REPRESENTATION OF THE PROPERTY	
1.			-
1		Summe der Baumeisterarbeiten 163.556.30	
		munnannannannannannannannannannannannanna	103,318.14
		7:	
		Zimmermannsarbeiten	
13	57.77		
2.	57.77		
3.	59.41	m2 " " 2. " 57 3.386.3	
4.	59.41	m2 " " 3. " 72 4.277.5	
5.	79.59	m2 fehlenden Dachstuhl erg 52 4.138.65	
6.	1 50	m2 schaonafte Lattung ausw 4.8p 1.431.9	
7.	24.00	ml Bodenrinne.reparieren 15 360.7	_
		Summe der Zinnermannarbeiten 20.150.20	
			nia ,
		Spenglerarbeiten	
1.	17.18	m2 neue Rauchfangeinfassung62.50 1.073.75	E .
2.		ml neue Shume u. Saumetreit35.40 736.32	
3.	13.20	mi neuer Jacksaum vor Attiva	
	200	35.40467.28	
4	2 2 1	2-474 - 20072803	4
5.		m2 Dachichsen neu herst. 62.50 1.220	L
6.	1.00	al Dachsaum reparieren 10 78	
7.		ul Kordoneindokg. b.20 cmbr13.50: 405	4
8	1	al Dttor "30 om b. 18.50 555	2
9.		al Sohlbankeindeckung 21 1.232.70	
10.		al Dachsaum reparieren 9.40 322.42	
11.	34.30	sl Suumrinne rep.bsw.erneu.14, 480.20	
12.			
13.		nl Dachichsen reparieren 7.50 . 37.50	
14.		ml Feuermauereinfassung neu26.50 . 381.69	-
15.	14.40	al beuermauereinfussung rep.6 55.40	×
	V	Transport 8.727.82	123,580.01

			Embertsprei	s Betrag	Testgestel ter Betrah
Post-Ne des Konten- voranschates	Menge, Maßembert	Gegenstand	5 8		5
- Incarage,		Transport		8.727.8	123,560 101
16.	17 5	o ml Lichthofeinfassung net	21	277,2	. ,
17.	,	o ml bodenrinne reparieren	7.50	20. 6	
18.	2400	3 St Aussteigfenster neu	150	450	
10.		Außer Kostenvoranschlag			
19,	11.0	o ml Rauchfangeinfassung re		88	
20.		o ml Attikasaum rep.	10	44	
21.	w	o ml Zwischenrinne rep.	10	44	
22.		o al Dunstrohr aus Zinkbl.		4	,
~	b.	Ø 12, neu .	28.40	79,52	
23.		1 St Dunstschlauchkopf Ø 12. neu	47.90	47.90	
24.		1 St Dunstschlauchkappe Ø12		22.9	1
25.	4	St doppelte Einlaufrohre	39.80	159.20	
26.	í	St Deckel f.bodenrinne	79.00	17312	
·		Ø 33,	12.70	12.70	-
		Summe der Spenglerarbeiten		10.133.2	10,133,24
		no montana and manus de mana de manus	ed placinies wis		
		Dachdecker Arbeiten			
1.	V10	St Kamingruppen instands.	170	2 50.	
2.	450	St Ziegelbeistellung	1161-	L.720	· .
3,	328.69	m2 m2 Neueindeckung (Stpf)	27.30	6 932 69	
A.	111.21	m2 m2 Umdeckung	5.76	627 73	
		Summe der Dachdeckerarteit	en l	A FOR (5	
			artistabiltrialis:	9	9,510,10
		Gesamtrechnung		9510 82	
		Vom Kreditnehme geleistere Teilza	r bisher	Ulberting	193, 204.12
			and Igen.	and of	173,2000
Parket 1		7 - 3	stschuld,		
	nd radiaerisch über	roedh.			
Festgestelle auf	3	D 5			
		nicadrut dra Z vocan,	Costerio	their and his pigur or ute	
Von	itehende Lei	stungsrechnung fachtedis.		Page of the	CTAD (EII
Festgestell	ter Betrag:	stungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch	überprüft	(richtiggestelle)4)	
		Festges	tellter Beti	rag: S	
D	5				
		D.	S.		
-		«Corerso int der Außenmeile"			
n Na	e coeffeets in the	Sas Zás tungsacataben an zunetmen.		(Unterschold)	LH base Mis

Beilage zum Zahlungsanzuden Ne Betrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Wohnhaus-Wiederaufbuu-Ing. Karl Fichtinger Leistungsrechnung Rechaungsleger. Architekt u. Stadtbaumeister 3 fach einzureichen Wien XV., Kriemhildplatz 9 B 39-0-60 - B 39 0 51 Anschrift: Raum für Eingangsvermerke: An (Kredknehmer bzw. Sevolimichneum) Herrn Oskar Fichtinger Wien VIII., Laderergasse 17 Unsere Auftrags-Nr. W 339 133 Ort: Wien, Darum 8, Juni 1951 Ihre Bestellungs-Nr. (Tag) und Zeichen 16.11.48 15. 1.51 Bohlus Leistungsrechnung Nr. Zent der Leistung, Lieferung. alle Arbeiten bis 30. Fai 1951 Beilagen. Bankverbindung des Lieferanten: Kontobezeichnung Ing Karl Fichtinger in. 60081 Postsparkassenkonto-Nr Konto-Nr. Bank: Bofort Erfüllungsort und Gerichtsstand; Rien Zahlungshedingungen Einheitspreis Festgeste lter Betrag " Pos Nr. dis Kusten-voranschages Menge, Maßeinheit Greenstand 71 4213 Ar. i lo St neue Doppelfenster [at. 1. :100/190 om 2.700-2. St'Dtto loo/180 270 .. 2.700. 3. St Souterrainfenster 100/150 265. 1.060. 4. St neue Fensterflügel 80/150 258. 5. St neue Geschäftseingangstüre St neue Zwischentüren s. 6. 220 .-2.200 .. 1 St neue Haustor Oberlichte 7. 145. 145 at-8. St neue Füllung Aborttüre St nouge Türblett. Stock rep. in Wohnung 11 210. 210+ Summe der Tischlerarbeiten 9.803. La territo del primero de conservado de la ferma de conservado de la ferma della ferma del 15',00x'01 Transport

Anmerkungt in diese Leitungerechnung und zur niche vom Arbeitbeginn bis zum Abreithungstag daschgelührten Leitungen unw aufzundenn unw aufzundennen siedelich wurden. Nach der Endammen und able bereits seinen den Andreggebers gesentenen Teitsabsungen seinen seinen den Andreggebers gesentenen Teitsabsungen seinen und in ihren die Remendald anzurenden, auf die dere Leitungsrechnung die Schlufferchaung die Schlufferchaung der Schlufferchaungen der Leitungsrechnung der Schlufferchaungen der überprüfenden Schlufferchaungen der überprüfenden Schlufferchaungen.

3) Von der überprüfenden Schlufferchaungen.

		f photogres Betrag	Testgestel ter bet p
Fig. N. Harman Chilago	Menge Massine t	Gegenstand 5 8 5 g	5
	- THE STATE C	Tran-port 4	153,007.0
		Schlosserarbeitan y y	<u>^</u>
. 1.	10	St neue Doppelfenster	
	1	100/190	
5.		720	
3.		De codicina interneta	
5.		St neue Geschäftseingangs	
1	1	ture 116.55 116.55	
6.	10	St neue Zwischenturen 65, 650	
7.	1	St neue Türe mit vorh. Be-	
8.		schlag in Wohnung 11 54 54	
- v	4	St Souterrainfenster an Stelle von Hols aus Bi-	
		Ben ausgeführt (Aufzhlg)195 - 780	
9.	1	St Bingangstüre Souterrainwie Post-vor (Aufshig) 260, 260,	
		Summe der Schlosserarbeiten 6.344.90	6,344.90
		the state of the s	9 374.70
		Glaserarbeiten	
1.	10	St neue Doppelfenster	
	×	100/190 83 830	1
2.	10	St Dtto 100/180 82 820	- 1
3.		8t Souterrainfenst. 100/150 57 228	
5.	3	St neue Fensterflügel 1 136	
N.		St neue Geschütseingangstüre 72	- 1
7.	1	St fixe Oberlichte Haustor	
8.	7	St Dachausetaingene	
9.	2.81	m2 heparaturyerglasung	
1		45 asbruch	-
		blane der Glaustunder	2,474. 15.
		The state of the s	d'AMC.
,	65 4	Anutr icherarbeiten	,
1,	64 90	m2 Prostenetockfenster 34.5g 2.256.30	
2,		m2 Souterrainteness 34.5g 2.235.60	
4.	10-68		
5.	2.70		
6.	68.46		
Ž.	2.03	7. 7	
		74.5	
		Summe der Anstreicherar eiten 7.520.24	2.520.11
		Ггандоп 7.520.24	7,520 .11
		Tansport V	169, 344

Post-Nr des Kusten-	Manna		i ahe tspre s	Betrag	Fergereliter Letros
des Kosten- romanisha _s re	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	5 8	5 g	۶ - ۶
	,	Transport			169, 344.66
		Holzfußboden			
1.	220.32	a2 Schiffboden	28	6.168.96	
7	-6000	Summe des Holsfußvoden	W	6.166.96	6,166.16
		L. M. D. R.	nammacu	THE WAY TO SELECT	
		Ar Bewilingung	Soor		
1	21 R . 77.	m2 Verputz abschlagen	4.50	984.47,	
2,		ml Penstergesimse abschl.	6.75	44.55	
59		m2 Nherstllg.d.Passade	35.30	14.384.75	
4.		m2 Instandsetzen der Schau			
4.	710000	flachen b. nesalit	32.20	3.762.89	
5,		ml Hauptgesinse siehen	55-10	1.669.53	
	60/666	al Kordongesimse siehen	17.90	1.584.74	
72	10.92	marattikamauerwerk abtr.	68,	742.36	
6. 79	17.50	ml neue Saumechlaung	17.10	299.25	
9.	10.50	m2 Dacheindeckung	21.30	223.65	
28.	12.66	m2-Deckenputs instands.	20	257.20	
29.	28.89	m2 Jeckenputz absollagen		150 13	
-	54	in der Waschrüche	4.50	130.01	
30.	28.89	m2 Deckenverputs heretel-	25	722.25	
31.	27	st Eisenfenster auslösen	2	. 144.00	
1		. uswieder versetzen	72	504 =	
32.	1.60	al heratellen der Eingeng-		on do	
,	V	atufen	54.80	87.68	
34.	17.45	m2 heretellen des Isolier- beton	35	610.75	
86	294.36	m2 Dachbodenpflamman ab-		· ·	
300	215 32	tragen :	8.87	2.619.97	
37,	217.55	m2 Dippelbaumdecke abtrag.	17.74	3.855.43	
38.		ml Transchlitzs ausmauern	15.50	1.215. 35,	
40.	294.36	m2 Beschüttung u. Ziegel-	-	F 610	
V	260.12	pflaster herstellen	19-40	5.719.58, 8.792.84	
41.	274.77	m2 Stukkaturung	32.4-		
43.	105	kg Spitzanker	5.35	561.75	
44.	117.242	St Tranklammern	5.35	2.344.80	
45.	2/5 33	mz wandverputa	20.+-	2. 344. 80° 18. 518.38	
46.	STATE	m2 Deckenkonstruktion	86	TOTIOTANO	
479		m2 Pölzung	17.60	1.020.00	
48.	9	St Deckenqualnase	38.75	798.75	
49.	175.59	m2 Decken malen	1.30_	316.46	
				70 345 43	43/20 000 1 00
			Transport	70.345 43	175,500. 12

Progr. No.					
to hoster	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis	Betrag	Festgestellter Betrag 2)
			5 g	S g	5 18
50.	E4- C	Transport		70 375 43	14,510.42
51.	240.04	m2 Wände mulen	2.50	1.351.60	
52.	493.46	m2 Dachverstrich	3.80	1.875.15	
	4	St`neue Zwischenturen	285.	1.140.	
60,	28	St Gangfenster ren.	52		
66.	1	St Waschklichentsing	136	1.456.	
67.	11.40	R2 Schiffboach	38	136	
	4	St Eisenfenster rep.	174	435.48	1
68. 76.	3_	t Eisenfenster nen	225.4-	696	
	20.07	22 Verglasung	45	2. 674 05	
90.	8	t Kellerfenster streichen	29.50	20019045	
81.	ZTTEUU,	ASTRIN STREET, A	14.+-	236.80	
1	9.92	22 Zwischenturverglage	53.60	7.616 494.19	1-6"
91.	14	Kellertiere fretrainerater Summe der Nachträge	2	734 6	
		HIGHER ST. THE STREET, SAN THE		90.576.44	
mes a	elrard,	While ton ausernally des	04-	89.235.40	49,235. 30
7	acc page	Kostenvoranschlages			7
1.	1		reize		
4-1		#WDIOGED D. hohaw	, ,		
2.	11 75	Act Betzen .		105	,
2.4	44.03	ml Bachmauern der Scheide- mauern zwiden Trämen		4	
		Del der neuen Tramdacka		64100	
		cm. yo em noch	15.t-	665,75	
	-	Transp	ort	774.75	
		Gesamtrechnung	summe:	776.250	264,746,523
		. Vom Kreditnehme	- bisher I		27,176132
		geleistete Teilzal	lungen:		
		Res	tschuld:		
	nd rechnerisch liber	orlife.		-	
Namedle auf	5	rotours the factor	- , ,	- '.	
		D S			
	(Ua	conduit de Zwiling)	18ms again	ution management with lefters	
Von	stehende Leis	Dinoreale		Angeles of Section	(Atter)
stgestell	ter Betrag:	tungsrechnung (achtechnisch und rechnerisch	iberprüft (r	ichtiggestellt)4)	
		Festgest	ellter Betra	g: S	
I	\$.				
I	\$.	p ;	S.		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	D (the enths than Audranistic	S.	(Vatericht + L	

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. _____ Befrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Wohnhaus-Wederaufbau Leistungsre haung Ing. Karl Fichtinger Reumungslegert Architekt u. Stadtbaumeister 3fach einzureichen Wien XV., Kriemhildplatz 9 B.39-0-60 - B 39-0-51 Raum tur Eineangsvermerke An (Kredinnehmer bzw. Bevallmächtigten) Herrn Oskar Fichtinger - 37 30 Wien VIII. Lederergasse 17 Ort. Gien Unsere Auftrags Nr ' W 339 Datum 8.Juni 1951 Inre Bestellungs-Nr. (Tag) and Zeichen 16.11.48 15. 1.51 Sohlas Leistungsrechnung Nr. Beilagen: Zen der Leistung, Lieferung alle Arbeiten bis 30. Mai 1951 Bankyerbindung der Lieferanten: A A Kontobezeichnung: Ing Karl Fichtinger Ba. Postsparlasion fonto Nr. . 60081 Konto-Nr. - - es a Erfüllungsort und Gerichtsstands ... Wien aofort Zanlungsbedingungen: Festgestellter Betrag ?) Einheitspren Post No des Kosten vorangibages Gegenstand Maßeinheit 264,746,3A . ransport 1 St Waschküchentür auslösen 3. u.eiserna Türe a. Stock 145 .versetzen 3 St Manulachichte instand-4. .. setsen, hattenlöcher 105.00 --- verschließen 17.00 w Verputs ergansen an der 5. Stkkaturung nach aufhangen der Dippeldecke im III.Stock / 12 St Kaminturl nachsehen u. 6. 72 . + verputzen / 17.00 m Aufhangen der angemorson-535.+ten Dippelbäume 6 St Verleger im Kumin beho-8. 390 .ben s.stemmen u.verp. 3 St Zungenbrübhe behoben s. 9. stemmen utt derputsen 75.4 264,746,52 Transport 1. 1.

Agmerkungs In ditto-bistungsvechause and summore som A o salvages is and Abre brangs agrandly a salvage. Liferungen was, safrandhangen ensurrages and a salvage is salvage to ensure a salvage and the salvage

Pos N	Menge,		Lahesspress	Betrag	Lest geste ster Berg
oranizh ayez	Maßeinheit	Gegenstand	S g	S g	S
10. 11. 12. miss	1 3 3 4 - 3 3 1 1	St Türverkleidung abnehmer Mauerwerk dichten u.Ver kleidung wieder montie: St Mittelauslaß mit UP Schalter, Werkstätte St Dtte 2 Zimmer,lKabinett Frdgeschoß St Dtto 2 Zimmer,l Kabinett I.Stock St Dtto 2 Zimmer,l Kabinett II.Stock St Klingelleitung vom Hausbis zur Hausbesorgerwohn instandgesetzt St Mittelauslaß mit UP	9458 9458 9458	140 140 103.58 283.73 283.73 283.73 78	284, 796, 52
		Schalter, 2 Zimmer, 1 Kabi III. Steck Summe außer Kostenvorans mmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn	94.58 schlag	283.73 3.848.25 283.73 3.849 45 7000000000000000000000000000000000000	3,449.79
		Zimmermann Spengler Jaily 1e Jachdecker Jachdecker Tischler Schlosser Glaser Anstreicher Holzfufboden Jaily	133.24 598.67 803	42.131.10 72.221.75 16.506.96 15.533.45 10.817.27	,
		14. 5. 6. 7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	984.47	23 646.30 23 646.30 3.546.94	

			I nhe tspreis	Betrag	Festige tel tet de ray
or N ec E stan	Menge.	Gegenstand	S g	ς .	5 5
value di aum	Maßer, aert		3 6	29.393.25	268,596.21
1. 18	*	Professionisten			
		Post 8	299.25		
		1 \0 .	140.+-	w, 1	
1		66 494.19	435.48	2 909 04	
1		81-7	316.50	3.946.59	
1		hieven 15% ige Erhonung		586.37	
		Arbeiten nach dem 1.10.195	9		
		Post 28/	253.20	F	
		30 /	722.25		
		31	87.68		
		34 / 2	610.75		
		3.819.48	855.43 215.98		
		38	710.58	3 /	
		40 / 8.323.84 8	1561.75	5 1	
		44 2 2.346 80	37.45		
		außer Aostenvoranschlag		V	
		1 / GVA	105	5	
		3,	145.00		
		4	85.←	- 27 456 29	
		6 . see arbohung	72	10.131.10	1 1
		hievon 35% igo srhohung Professionistenarbeiten		9.414 70	
		Post 46 / 18.518.38 ±	8.701 5 798 7	5	
		48 🗸	316.0	ž.	
		49	1.351.0	5/7.	
1		51	1.456.		
		67	696	- (
		68 / 2,614 05	2.619	5	
		× 90 4	7.616.	301	
		. Low kostenvoranschlag	134.	00	
		8 × P. 91	390.	- V V	g.
		94	140.	Andreadown prop a PRINT	
		10 / Ryhöhung		13.279.9	
		hievon 35% Ige Erhöhung 12% Subunternehmerzuschl	28 02)	75 2. 655 7.	
		4don 9.655.73	10.072.	26 4 14	
		10 100 83	83.055 r	330.041.4	268,576,27
				- Contraction	

Port-Nr.	Menge,	Gegenstand	Einheitspre	is Betrag	Pestgestellter Betrag 2)		
voranschlages	Maßeinheit	, creating	S	S E	S		
		Transport	¥86.83	330.644.47	264,596127		
		schlag	946.5 591.9 628.7 276.89 ien	16.359.43 16.639.4 740.729.3 12.146.7 6<598.5	344.000.40		
7.1	5 10	from p will as hell	alen		268,596, 12		
		As y 184, 5 45. 000 15 % 184, 5 45. 000 35 % 94, 860, 93 Ardila la Janes. 2. 38 % 305, 000. 67	, as		13,651, 66 12,146, 78 194,420, 71 24,101, 25 33,204,12 149,72		
		, Gesamtrechnung	gssumme:	267 202 5	363, 193, 24		
7	16 2	Vom Kreditnehmer geleistete Teilza	er bisher ahlungen:	311,000,0			
		Re	estschuld:	56 203 5			
Fedrecknisch und rechnersch übergestet Fedrecknisch und rechnersch übergestet Ing. Karl Fichtinger Architekt u. Stadtbaumeister Wien XV., Kriemhlidplatz 9 Biggiocomizani des Zivil-Ing.) Biggiocomizani Biggiocomi							
Vors	stehende Lei	stungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch	(ibananii)	· (a) destace · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/		
	ter Betrag:	and the state of t	stellter Be				
D	5	· · ·), S.				
		(Unceredusts des Aubensteile)		(Unterschri	ift L. H. bzw. Mag.)		
J. L.rsi Nich	contenence at ze	das Zahlungsansuchen sutzwaern en.					

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. Schluss Betrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Wohnhaus-Wiederaufbau Leistungsrechnung Rechnungsleger: Ing. Lambart ferd. fofer 3 fach einzureichen Divilingenieur filt Sochbau Barmeister Anschrift: gericht, deeth. Committenbiner n. bedichneistel Raum für Eingangsvermerke: Wien. V/t. Sectopartie Ruf: 20.20-4-10 An (Kreditnehmer bzw. Bevollmächtigten) Herrn Oskar Fichtinger in ... Wien VIII. Lederergasse . 17 Ihre Bestellungs-Nr. (Tag) Unsere Auftrags-Nr. Ort: Wien Datum: O.Juni und Zeichen 16.11.1948 15. 1.1951 Schluß Leistungsrechnung Nr. Zeit der Leistung, Lieferung: Überprüfung zur Schlußrechnung Beilagen: Bankverbindung des Lieferanten: 71.644 Postsparkassenkonto Nr. KontobezeichnungIng . L. F. Hofer Ziv. Ing. Bank: sofort n. Erhalt Zahlungsbedingungen: Erfüllungsort und Gerichtsstand: Wien

Post Nr Jes Kostra-	Menge,	Gegenstand	Einheits	spreis	Betrag		Fengestellter I	Betrag 2)
voranschlages	Maßeinheit	Orgentand		B	S	B	S	g
1	0.5%	Prufung der Einreichungs- unterlagen vom Gesamtbe- trag von # 340.729.38			1,525,			
2	1%	Prüfung der Schlußrechnung im Betrage von 5 340.729.3	3	-	3.470,0	0		
				:	3,551.1	K		
				1				
					5,082	12		
			Transp	ort	5. 173 6	16		

Anmerkung: In diese Lentungsrechnung und sämtische vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag Juschgeführten Leistungen 1. derungen usw austunehmen, also sich jene, die sehon bei vorangegangenen Leistungsrechnungsn angeführt wurden. Nach der Endsamme sind alle bereits seisens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gessmirechnungssamme in Abrug zu bringen und hiemit die Restudio auszuweisen.

1) Lauf der Linna eine Leistungsrechnung darstellt, ist über das Wort "Leistungs" das Wort "Schuß" – Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen an von ze fer linna einen stielt auf und zu nummereren.

2) Von der überpellfenden Stelle einzutregen.

Post-Nr. es Kosten- ranschages Maße, nheit	Gegenstand	Einheitsprei	s Betrag		Festgestellter Betrag ²)	
maschages Maße, nheit	O'gradano.	S g	S	g.	S	g
	Transport		5.110	9.4		}
			5-7-73	45		
						1
						1
						1
						1
				ш		
						1
			1		,	ļ
			13,081	144	/	
	Gesamtrechn	ungssumme:	5.77	3-65		1
· L			Z F.C.A.	7.6325		
7"	Vom Kreditne geleistete Te	ilzahlungen:				
		D 1 11				
		Restschuld:				/

	(Unterschrift des Zivil-Ing.)						(Untender it un priampiglie des L'etera te		
	Vorstel	iende L	eistun	gsrechnu	ng fachted	hnisch u	nd rechnerisch ül	perprüft (richtiggeste	ellt)*).
Festg	gestellter	Betrag:	·S .			· •	Festgeste	llter Betrag: S	
	D. S.	:	1.		1		i ne		

D. S.

(Unterschrift der Außenstelle)

(Unterschrift L. H. bzw. Mag.)

Festgestellt auf S _

Diese Beträge sind in des Zahlungsansuchen aufzunehmen.
 Nichtzutreffendes ist zu streichen.

GEGENÜBERSTELLUNG:

Architekt u. Stadtbaumeister Wien XV., Kriemhildplatz 9 B 39.0.60 - 8 39.0 51

117

der Mass.n und Kosten zwischen Angebot und Rechnung.

					0 0	107	
	M A	S S	E N	K O	S T	2 1	
Post:	angeb.:	Rechng.:	Differenz:	Angebot:	Rechnung:	Differenz:	
2				130	130	±0	
3	45,0 m2	49,0 Ma		1.045	1.045	±o	
4		228,0 **	******	3.420	3.420	±0 ±0	
4a		20 %	T000	684	684	±0	
5	540,0 m2,			2.160	2.160	±0 ±0	
5a		20 %		432	432		
5b		40 %	+ 40 %		864	+ 864	
		Abbru	ich und Schutt	beseitigun	E:		
1	190,88m3	190.84-3	- 0,07 m3	3.370.94		3357 15 - 4-24	* 17
	223,00 "	218, 77 10	th	3.880.28			2.28
3	56,4842	12.53.2	-4-, 57m2	616.22	132.57	- 483.65	rz.1 05
4	21,36113	5, 7472	-15,62m3	961.20	-//-	- 702.90	
23456	13,83 "	.1,1) "	+ 1,00 "	5.1 7.70	5.522.11	+ 224.41	
6	75, 27 0-	17, 40 "	+ 0,49 11	4.634.51		- Tel 33+ 151.28	133 82
7 8	17,63	18203 "	+ 0,40 "	4.996.34		+ 113.36	
8	13,26 "	13,54 "	+ 0,28 "	3.881.20		+ 81.76	. ! ! > T
9	13,17	14.37	- 1,40 "	4.153.2	3 // 4 l = 9 9	371 1- 411.30	*4 A, \$7
10 11a	10,26	10,58 "	+ 0,32 " + 2,10 m	3.327.01- 1.222.55	3.430.78	+ 103.77	
11b		. 22,80 "	-28,00 th	441.96	198-36	+ 170.27	
12		10,,422		737.09	757.9		
13	12.13 102	60, 1	-0,1042	3.026.10	3.018.17	- 0.53	
14	215, 45 "	134,4) "	-30,97 11	9.316.49	7.977.50		
15		2,25 "	- 5,00 m	185. > -	6.54	- 198.50	
15a	8	59.305 Stk	+ 5 Stk		93	+ 93	
16	695,35m2		-26,50m23.00	16.652.10		101 31 1017	4 V1 /2
17	174,47 "	1/5,10 "	- 1,37 "	3.407.40		- 7.4)	
18	25,75"	77,55 "	-17,80 "	1.152	720.47	- 211.12	
19	247,26 "	24 , 67 "	- 0,60 "	7.417.23	5 - 17 - 3	- 15.20	
20	77.52	29,6276	1 1 1 1 1 1	2.547.65		10320+ 67.54	10 00
21	78,72 "	11,52 "	-14,22 "	454.10	1.065.04 437.76	- 450 - 17.10	16,34
23	27,60 %	,525, 20 H	- 2,40 "	292.56	267.12	- 25.44	10,04
	1026,00 "4	376,75 "	+ 550, 75 1130/58	1.877.58	2.549.45		71
25	, 1, 00 "	20-13 "	+ 1,00 "	2.175.50	2.242.80	+ 67.20	
26	74.10 %	761, "	-12×15 11 1297	1.921.27	100000		1 . 1. 7
27	212,40 11	270,00	-44,45 11 12 31	2.511.41	2.346.26	- 165.45	
28	75,00 "	76,00 "	+ 1,00 "	816	826.88	+ 10.88	
29	15,00 "	14,70 "	- 0,30 "	130.50	127.89	- 2.61 ±3	
30	24 Stk.	24 Stk.	, delenance	1.074	1.074	<u> </u>	
31	10 "	10 "		349.00	349.50		
32	11 "	7 "	- 4 Stk.	429.25	513.25	- 179	
33	24 "	20 11	- 4 Stk.	351.60	293	→ 58. 60	
	1834, 32kg	748,88kg	-85,44kg	5.044.38	4.809.42	- 234.96	
26	54, 33m2	31,70m2	- 2,63m2	1.050.50	970.02	- 80.48	
57	140,00kg		+78,00kg	840	1.308		
38	14 mike	5 otk.	- 9 Stk.	175 520	520		
39	30,00 m	30,00 m		460.50	460.50	±ο	
40)0,00 m	70,00 III					
				106.091.31	103.556.34	+ 3.195.56	
						- 5.730.53	

	angeb.:	Rechng.:	Differenz:	Angebot:	Rechnung:	Differenz:
,		Z1 m	aermannsarb	siten:		
1234567	57,77m ² 57.77 ** 59,41 ** 76,80 ** 301,10 ** 24,00 m	57,77m ² 57,77 " 52,41 " 52,41 " 74,72 "	+ 2,7)n2	3.292.89 3.232.89 3.386.37 4.277.52 3.333.60 4.445.28 560	3.292.89 3.292.89 3.386.37 4.277.52 4.138.62 1.431.94	+ 14>.08 + 15.34
					20.180.29	+ 131.74
			Spenglerar	beiten:		
12345678901234567590123426	39,12m ² 15,50 m 17,60 m 22,90m ² 22,90m ² 15,40 m 30,00 m 72,40 m 30,10 m 15,00 m	17.18m ² 20.80m 13.20" 42.30" 19.52m ² 7.80 m 30.00 " 30.00 " 34.30 " 34.30 " 14.40 " 15.20 " 14.40 " 15.20 " 14.40 " 15.20 " 14.40 " 15.20 " 14.40 " 15.20 " 14.40 " 15.20 " 14.40 " 15.20 " 14.40 " 15.20 " 14.40 " 15.20 " 14.40 " 15.20 " 15.20 " 14.40 " 15.20 " 15.20 " 16.20 " 17.20 " 18.20 " 18.20 " 18.20 " 18.20 " 19.20	-21,94m ² + 5.30m - 4.40" +12,00" - 3,38m ² - 7.60 m - 15.70 " + 4.20 " - 4,80 " - 9,00 " - 0,60 " - 0,60 " - 0,60 " - 11,00 m + 4,40 " + 4,40 " + 4,40 " + 1 Stk. + 1 Stk. * 4 " + 1 "	282.95 547.40 318.60 75.— 397.50 90.— 319.20	1.073.75 736.32 757.28 1.051.0 1.220 70 1.252.70 522.42 483.27 57.20 1.0 490 4	- 1.371.25 + 187.62 - 155.76 + 462 - 211.1 - 75 - 287.75 - 37.50 - 37.50 - 15.30 - 47.30 - 47.30 + 47.30 + 47.30 + 47.30 + 47.30 + 47.30 + 47.30 + 153.20 + 12.75
				11.532.69	10.133.24	
			Dachdeckera	rbeiten:		
1234	10 Stk. 450 " 550, 722 111,52 "	10 Stk. 450 34.50 528. 752 111.21 "	-21, 38,224 - 0,31 "	1.720 237 6456.49 642.36	1.720.— 237.— 7.304.40 	1.75 20.63 - 457:18
			Tischlera	rbeiten:		
123456789	10 Stlk 10 " 4 " 3 " 1 "	10 Stk. 10 " 4 " 3 " 1 " 1 " 1 "	+ 1 Stk.	2.700 2.700 1.060 258 465 2.200 145	2.700 1.000 250 2.200 145 210	±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±
				7.740.	9.803	+ 275

Schlosserarbeiten:

123456789	10 Stk. 10 " 4 " 3 " 10 "	10 Stk. 10 " 4 " 7 " 10 " 10 " 1 Stk 4 "	+ 1 Stk++++ 1 n	1.800.— 1.800.— 820.— 164.40 116.50 650.—	1.800 1.800 720 164.40 116.50 650 54 780 260	±0 ±0 - 100: ±0 ±0 ±0 + 54 + 780 + 260 + 994
			Glaserarbeite	n:		
12345789	10 Stk 10 "1 4 "1 3 "1 1 "1 5 "1	10 Stk. 10 " 4 " 7 " 1 " 2,81 m	- 1 Stk. + 2,81 m	830.— 820.— 228.— 136.— 172.— 116.— 180.—	830 820 228 136 72 116 126.4)	±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 -36 + 126.45
				2,382,	2.472.45	+, 90.45
			Anstreicherarb	eiten:		
1234567	63,00m ² 61,50 " 20,80 " 5,80 " 5,80 "	64.80 *** 5.92 ** 10.68 ** 2.70 ** 68.46 **	+ 2,40m ² + 3,30 m -14,88 m + 2,18 m + 3,10 m +14,46 m - 0,27 m	2.173	2.256.30 2.235.60 204.24 299.04 .93.15 2.361.87 .70.04	+ 82.80 + 113.85 - 515.56 + 61.04 - 106.95 + 498.87 - 9.1 + 126.94
1	220,83m ²	220, 12 n2	Holz-Fußböden:	6.188	6 166. 16	- 1

NAOHTRAG:

1 249,61m ² 210,7/m ² -3),84m ² 2 6,60 m 3 447,26m ² 457,0m ² -59,70m ² 4 71,44 m 116,66 m +45, 2 m 5 30,00 m 6 72,60 m 7 10,92m ³ 10,92m ³ 8 17,50m ² 17,50m ² 9 10,50 m 10,50 m 28 12,00 m 12,66 m 29,24 m 28,59 m -0,50 m	1.123.25 44.55 5.780.20 2.300.07 1.053 1.277.76 742.56 299.25 223.65 2-0 131.58	984.47 44.55 14.384.75 - 3.762.37 + 1.063.75 + 1.084.74 - 74.2.56 77 " 299.25 223.65 223.65 223.65 - 23.579.60	1. 62. 62 16. 53 475. 62 ************************************
--	---	---	--

```
Angeb.: Rechng.: Differenz:
                                         Angebot:
                                                    Rechnung: Differenz:
 ,6tgl:
                                         23.816.75
                                                    23.579.60
                                                                   - 237.15
      21,2472
 30
                 28, 09112
                            - 0,35m2
                                            735.50
                                                                   - 13.25
                                                        722.25
 31
       2 Stk.
                                                        5<del>04. -- 144. + 360. -- ±0</del>
                 7 Stk.
                            + 5 Stk.
                                            144. --
 32
       1,60 m
                  1,60 m
                                             37.68
 30
                                                                 - 1.250.--
                                          1.250.--
 34
      17,40:2
                 17, 5.2
                            + 0,0502
                                                       610.75
                                                                  + 1.75
                                           613.--
 36
     238, 32 "
                294, 25 "
                           - 4.56 "
                                                      2.610.97
                                          2.651.42
     334,47 "
 37
                                                    3.675.45 -12.074.52 : 1
                217, "
                           -116,94 "
                                          5・921・12
 38
     118,70m
                78,45m
                            -40,25m
                                         1.839.85
                                                     1.2.5.7
                                                                  - 625.01
                294, 36m2
                           - 4,56112
 40
     298,92m2
                                         5.79 .. 05
                                                    5.710.58
                                                                  - 88,47
                           -96,10 "
 41
     3/0,3/ "
                                                     8.792.64 12 3.075.20
                274, // "
 43
                105, 10ke
7 Stk.
134, 05m<sup>2</sup>
      99, ookg
                           + 6,00kg
                                            529.65
                                                                    32.10
±0
                                                       551.75
     7 Stk<sub>2</sub>
127,40m<sup>2</sup>
 44
                                                        37.45
                                             31.45
 45
                                         2.548.--
                           + 6,65m<sup>2</sup>
                                                     2.601 . -- 2344 + 133. --
                                                                             1 15 2
     334, -7 "
 46
                                                    18.701.5616.515.40.045.65 10.228.84
                217, 46 "
                                        20.747.22
                          -116,84 "
      20,00 11
 47
                58,00 "
                                                     798.75
                           +38,00 "
                                         352.--
                                                                + 568. 0
                175,59±2
 4-8
      21 Otk.
                            12 Stk.
                                         1.863.75
                                                                - 1.065.00
     74,1 12
 49
                           -98,5 m2
                                          473.42
                                                       316.00
                                                                 - 177.36
 50
                540,64 "
                          -4-16,71 "
                                                                - 1.116.78
                                         2.463.3.
                                                      1.351.50
                                                                  + 121.11
                433, +6 "
     461,59 "
 51
                           +31.87 "
                                         1.754.04
                                                    1.875.15
 52
                 28 77.
      4 Jrk.
                                         1.140.--
                                                    1.140 .--
      28 "
 60
                                         1.456 .--
                                                     1.450. --
 62
                                                                     ±0
                                           150. -
                                                      136.--
      11,6222
                 11,40.102
 66
                           - 0,16m'
                                           441.76
                                                       435.4
                                                                    6.28
-51
      6 Stk.
                 4 . " K。
                           - 2 Stk.
                                         1.04+---
                                                                  - 348. --
                                                       130 .--
       2 "
                 3 11
 68
                           + 1
                                          450. -
                                                                  + 225 .--
                                                       675 .--
      56,35m2
                                                     2.617.47 04 06+ 83.74 78 5
 76
                 58,2 12
                          + 1,80m2
                                         2.555.7
 81
      14,00 "
                 少, 九十九九
                          - 4,08 " 4 78
                                                       >>1.74 vav "4 215,69 ....
                                           720,40
     8 Jul.
90
                8 Otk.
                                           2,00,00
                                                       256.30
                                                                     -0
 91
      7 11
                           - 1 Stk.
                                           134.-
                                                                  - 134. --
106
     590 m
               544,00 m -46,00 m
                                                     7.016 .--
                                         8.200 ---
                                                                  - 6+4. --
```

arbeiten außerhalb des Kostenvoranschlages:

110.109.66 90.576.44

1234567890		1 Stk. 44,657m 1 Stk. 3 " 17,00 m 12 Stk. 17,00 m 6 Stk.	+ 1 Stk, +44,657m + 1 Stk, + 3 " +17,00 m +12 Stk, +17,00 m + 6 Stk, + 3 " + 1 "	The Control of the Co	105 145 105 105 595 595 225	+ 105 + 145 + 105 + 105 + 85 + 72 + 595 + 390 + 225 + 140
			Elektro-Ins	tallation:		
11 12 13 14 15 16	de cale de cal	1 Stk. 3 " 3 " 1 "	+ 1 Stk. + 3 " + 3 " + 3 " + 1 "		103.58 283.73 283.73 283.73 283.73 78	+ 103.58 + 283.73 + 283.73 + 283.73 + 283.73 + 78

Ing. Karl Fichtinger Architekt u. Stadtbaumeister

Wien XV., Kriemhildplatz 9

3.848.25 + 3.848.25

B 39.0.60 - B 39.0.51 Juliany

-19.533.22

. . .

frifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Beilagen laut angeschlossenem Beilagenverzeichnis.

Stempelfrei gemäß § 22 des Bundes-gesetzes vom 16. Juni 1948,

B. G. Bl. Nr. 130,

Wohnhaus-Wiederautbau, Ansuchen

W 1

3-fach einzureichen!

Ausfertigung Nrメリイケー・セとー

1x 10 48

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

(Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Wien, IV.,

Stalinplatz 8.

Der (Die) gefertigte(n) Bewerber(in) ersuch(t)(en) a) un ein unverzinsliches Darlehen*),

p) multiplicate the partial properties of the properties of the partial properties of the partial part

c) minimizer Znerkenning month Just nunschafter -)

us dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nach dem Bundesgesetz vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130, für das nachstehende auvorhaben.

Α.

Ortliche Bezeichnung des Bauvorhabens:

1. Land:

Politischer Bezirk: Wien

Gemeinde: Wien XII.,

Straße und Haus-Nr.: Erlgasse

Grundbuchseinlagezahl: 1896. Katastralgemeinde: Unter Meidling

Ist an der Liegenschaft ein Baurecht bestellt? Jammagennm

geerbt

В.

Besitzverhältnisse:

2. Liegenschaftseigentümer**): Vor- und Zuname:

Oskar Fichtinger

Staatsbürgerschaft: Osterreich

Wien VIII., Lederergasse 17

Fernruf: 4 22-7-67 A 23-4-18

3. Inhaber des Baurechtes**): Vor- und Zunamo:

Staatsbürgerschaft:

Anschrift:

Fernruf:

4. Wann wurde die Liegenschaft erworben?

194.

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt.

Si. Dr. lager Nr. 916. - Geterreichliche Stantedruckerel, Verlag, 6557 48 - P. Z. 110/48/6

Angaben über den Altbestand vor Eintritt des Kriegsschadens**):	
5. Ausmaß des Baugrundes: 529.13 m², hievon verbaut: 429.4? m². Erbauungsjahr: 1?11	
6. Geschosse: Ke'ler, Erdgeschoß, I., H., III., MINIMIAM Stock, Dachgeschoß (tur Wohn-Betriebszwed	h.
zu 100% ausgebaut gewesen)*)	
7. Vor Eintritt des Kriegsschadens vorhanden gewesen:	
a) gesamte Wohnungsfläche	
b) Betriebsfläche	
8. Angabe über die Hohe:) des Hauptmietzinses im Jahre 1945 8 3.963.72 4)	
oder des Bruttomietzinses im Jahre	
9. Lallt das Wohnhaus unter die Bestimmungen des landwirtschaftlichen Wiederaufbaugesetzes, B. G. E	1.
Nr. 176/1946?	
D. Angaben über den Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung:	
10. Ursache**) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung:	
in	
11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**):	
a) gesamte Wohnungsfläche	
b Bet-ebsflache 68.14 n.2	
c, " Lagerflache	
d) Verkehrsfläche 51.02 m²	
e) "Kellerliiche 61.60 "	
insgesamte zerstörte und beschädigte Fläche" . 434.41 m²	
(Manote peoplicipant penate 141 mms - 1	
12. Flächen der "nichtbeschädigten, jedoch unbenützbaren Räume"**):	
- a) gesamte-Wohnungsfläche	
), Lett.ebsflacht	
1 , Lagerflache	
d) Verkehrstlache	
f) Dachbodenfläche	
insgesamte "nichtbeschädigte, jedoch unbenützbare Fläche"	
(Nähere Beschreibung Beilage Nr. 4)=)	
Nichtzpreeffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt.	
*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt.	

ING. LAMBERT FERD. HOFER

ZIVILINGENIEUR FÜR HOCHBAU/BAUMEISTER

Ldger und ger beeld Sachverstandiger und Schatzmeister Experte des Fabriken-Rückversicherungs-Verbandes in der-Ostwart-und im Gedatengeu

WIEN V/55, SCHLOSSGASSE 9

Postsparkassen Konto
Baukto, Nr. 104.843 — Verwaltungskto, Nr. 71.644
Fernruf B 2 04 10

An dan

าง การ สามาชิกทุลัย เกิด จากวักให้ การ วังกรฐกุมเดิกกุม โดย ได้การ ได้จาก จะเลยกลักษณฑา เกิดกุมตักรุง

Stalinplatz W. 8

WIEN, am 4.July 1957

Betr: Schluserechnung für das aus rondsmitteln erbaute Haus in Z: 227539-III-14/49 und Z: 237660-III-14c/50.

a-Nr. 339.

Application iv. in engage manasiri. It a una Application of the state of the state

el late engine softenes oril 1981 fort, while.

Uphymrifo (in the maris were fir an 10. in i in 1 zur St. in a fine the maris were fir an 10. in i in 1 zur St. in a 7. Tril 1851 in a trop rived will recommend up pruft und herichtigt.

(Article with the property of the property of the sent of the sent

Hoch achtungevoll

- Duder Paris

legger i legger baut v., lt. 15, 107.

Zu Z. XII/15,48-28.13.48 Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Wohnhaus-Wiederaufbau, Oskar Fichtinger Bewerber: Verzeichnis der Beilagen zum Ansuchen Wien VIII Ort des Bauvorhabens: Lederergasse 17 3 fach beilegen Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130. Verzeichnis der Beilagen zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds*). Beilage-Nummer: eintadi, Grundbuchauszug . . . eintach Auszug über die Baurechtseinlage einfach Baurechtsvertrag What arebark bar lebach son eintach Vollmachten Stuch cir. fach Sunk . Erklärungen zweifach Baubeschreibung einfach Plane (Skizzen) des Altbestandes 2 Stück die baubehördlich genehmigten Pläne des wiederherzustellenden Gebäudes 86 Stück dreifach einfach Topographische Beschreibung des Altbestandes einfach Topographische Beschreibung des Neubestandes eintach Baubewilligung Bescheid über die bauwirtschattsiche Genehmigung, bzw. Ansuchen um bauwirtschattsiche dreitada 4 Genehmigung (Formblatt 40) . dreitach ! Massenberechnung dreifach 9. die Kostenvoranschläge samt Unterlagen dreitaen 210 Zusammenstellung der Gesamtkosten 24 Beilagen insgesamt (Ort) Ing/Kent Street, and *) Erläuterungen siehe Merkehitti, hitekt, u. Stadthaumerster Nichtzutreffendes ist zu Wilden, XV., K cornell weitere Beilagen sind anzufuhren 39 0

i.)ers landes su them fir hea. No de the

. ion, WII.,

zu 21.1 M.A. 25 P 358/48,

Parhamerpl. 18,

z.g. X.,

2.) .'o : inanglandoodirektion für Wea, Niederosterreich und Burgenland, Greek. It. III., Wirtschaftl. Informationsdienst,

. i en . III.,

Vord. Zollantsstr. 7, s.g.K.

our bondes inister:

M. Abt. 25
Eingelangt 24 IAN 1951;
Zahl F 358 48

Beilagen

. M. Abt. 25

Gruppe Wobahaus-Wiederaufban Referat West

Referat West Eingelangt | 1. Feb. 1951

ZahlBeilagen

hing:

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

ZI.: 237.660 - III _ 140/ 50.

Wien, am . 15. Jänner

Bescheid

in Ergaraung des Zusicherungsbescheides vom 28. April 1949, 227.539-III/14.

In Erledigung des Nachtragsansuchers von 21. Juli 1950 wird derrn Clar Fichting er, wohnhelt dien, VIII., bedererg. 17. Ar die diederhomstellung des Johnhauses lien, XII., Erlgasse 19. Grundstück 1209, indie lie, a im Grundbuch der Ast. Gem. Unter-Moidling unter Linkagsacht 1890 aus den Litteln des Johnhauswiederaufbaufonds ein zusätzlicher nichtstbatrag von insgesamt

\$ 63.700.-

(in Morton: dreiundsechzigtausendwiebenhundert Schilling) bewilligt und die Sicherheitsreserve des mit dem oben augeführten Bescheid zugesicherten Gesamt-darlehens (3 247.300.-) in der Höhe von 5 17.878.50 freigegeben.

S 311.000.-. (Alte Treise vor den 3. Lohn- Preisabkommen). Die vorgeschlagenen Eins; arungen in der Höhe von S 25.244.77 warden mur Kenntnis genommen.

Sicherheitsreserve ist in diesem Detrag Leine mehr enthalten und stellt diese Summe einen Ereistbetrag dar, des er endgültige Führ erst nach Legung der Schlußrechnung mit dem dann erwehenden Er bescheid festwolegt wird.

1940. 227.539-III/14 gelter auch für diese zusätzliche berlehensgewährung. Pin auf den Petrez vom S 63.700.- lautender Schuldschein, sowie ein neuer Grundbuchsauszu, in welchen diese Hypothek im Rang unmittelbar nach der ersteinvorleibten nen kannungen, sind chesters verzule en. erst zu diesem Zeitpunkt können kannungen, die diesen Tachtrag betreffen, einer Henorierung augeführt wer-

Begründung:

I.) A .. iten, die durch Linsperungen gedeckt sinl:

B. L. eistererbeiten: renerung des Passelenvorjutzes irlgasse II.) Ardere Arbeiten, die im Zusarmenhang mit der Tracuerung der Le enkonstruction über dem 3. stock (enge erselte appel-biums !) stehen, sowie arbeiten, die für den Bestand und Bewonnbarmachung des Hauses unerläulich sind (in abgerundeton Beträgen): 1.) Bruneisterarbeiten : Altregen des Dachbodenpilasters, der 31,200.-2.) Zimmermannsarboiten : Heue Dockenkonstruktion über dem 29.900 .-1.300.-3.300 .-8.300.-1.800.-2.900 .- .

Ergaht an :

1.) (zweifach) Herrn Oskar Fichtinger,

. i e n , VIII.,



Ing. Karl Fichtinger Architekt u. Stadtbaumeister Wien XV., Kriemhildplatz 9

B 39-0-60 - B 39-0-51

An das

Bundesministerium 1. Handel und Wiederaufbau rweltung d. Wohnungsbau-Wiederaufbaufond) Wien Stalinplatz 8 M. Abt. 25 Eingelangt 27 West 1050 Nachtragsansuchen zu W 339, Z1. 227539-III44/19 ZUZahl 7-74/15/4 Wien XII., Erlgasse 19. Beilagen

> Um Bewilligung der zusätzlichen Baukosten in Hohe von 8 201.470.55

Zweihunderteintausendvierhundertsiebzig/55/100

lt. der beigeschlossenen Zusammenstellung wird gebeten.

Der Kostenvoranschlag bezieht sich auf Arbeitan, die durch Kriegsschaden entstanden sind.

Beilagen:

1 Bauauftrag (MA.37 Z1.XII/3189/49 einfach,

l Bescheid MA. 37 21. XII/3252/49

1 Fassadenplan (bewilligte Aenderung)dreifach,

1 Bauplan (3. Stock, Dachgeschoss u. Schnitt)

1 Kostenvoranschlag mit Massenaufstellung

1 Begrundung

1 W 11 Blatt

Der Bauherr:

Der Bauführer:

ing. Karl Fichtinger Architekt u. Stadtbaumeister Wien XV., Kriemhildplatz 9 B 39-0-60 - B 39-0-51

ZKT UND STADTBAUMEISTER

, KARL FICH



WIEN, XV, KRIEMHILDPLATZ 9

Fernsprecher B 39-0-60 Postscheckkonto Wien 800.81

9. Juni 1950

LANDERBANK WIEN DEN XII., Erlgasse 19

3 3 9

Wien, am

Bauherr:

Oskar Fichtinger Wien VIII., Lederergasse 17 Nachtrags -

KOSTENVORANSCHLAG

über diverse Bauarbeiten. Fassade Front Erlgasse (geände te Ausführung gegenüber Hauptangebot)

Baumeisterarbeiten:

249.61 m2 Abschlagen des Verputzes der beschädigten Gassenschaufläche, Schuttabfuhr.

Lohn Sonstiges \$ 3.20 1.30

\$ 4.50

2.) 6.60 lfm Penstergesimse abstemmen, teilweise nachmauern, Schuttabfuhr

\$ 5.82 Sonstiges

8 6.75 Ausmaß: 4x1.20+1x1.80 = 6.60 1fm 44.55

746.46 m2 Ganzliche Neuherstellung gegliedeter Gassenschauflachen auf alten Lauerwerk u.zwar: auskratzen der Fugen, reinigen der Mauerflächen, Herstellung des groben u.feinen Verputzes mit verl. Zementmörtel, einschl.der Fensterumrahmungen unter Vermendung von Flußsand. \$ 28.80

Lohn Sonstiges

6.50

14. 780,28 15.760.04

Ausmaß: vergleiche Post 43

518.70 -

72.24 m2 Reichgegliederte Gassenschauflachen (u.zwar Altbestand) instandsetzen, Beschreibung gegenüber kinreichung P. 34b unverundert, 40% ige Erneuerung. 8 27.35 Lohn Sonstiges

2.300,37

5.) 30.00 lfm Hauptgesinse ziehen.

45.90 Lohn / 9.20 Sons iges Ausmaß: Hauslange Erlgasse 30 m

\$ 55.10

72.24 m2 71,44

1.653.--

6.) 72.60 lfm Kordon u. Fenstergesimse ziehen.

Lohn Sonstiges

Ausual: 4.00x18

15.20 \$ 17.60 2.40 Ausmaß: 2x30.00+9x1.20+1x1.80 = 72.60 lfm

bertrag &

22.184.73

```
22.179,21
                                                     22.184.73
                                    Ubertrag -
        ,92 m3 stark beschadigtes Atti-
      Amauerwerk abtragen, Schutt abführen.
                        9 54.15
     Sonstiges Schutt 13.85 9 68.00 "
AusmaB: (2x6.50+4.50)x0.52x1.20 = 10.92 E3
                                                         742.56
     Zimmermannsarbeiten
 8.) 17.50 lfm zöllige neue Saumsonalung
     an Stelle der Attika, 90 cm breit
                       $ 7.50
     Lohn
                                                                         299.25
                           9.60
     Sonstiges
     Ausmaß: 2x6.50+4.50 = 17.50 m
     Dachdeckerarbelten
 9.) lo.50 zusätzliche Dacheindeckung
      (alter Preis wie Einreichung)
                        $ 10.80
      Lohn
                           10.50
                                                                        223.65
      Sonstiges
     [2×6'50+4'50 |x 0,60-10'50 2wischensume
                                                      22.927.29
                                                                         522.90
                                                      22.921,17
      Anmerkung:
      Durch vorangeführte Leistungen
      Post 1 - 9 entfallen 1t.Einreichung
      Baumeisteranbot Post 34
      a) -196.85 m2 x $ 56.00 = $ _11.023.60
      b) 321,85 m2 x # 23.80 = " 7.660.03
321.85 m2 x # 4.40 = " 1.416.14
                                       ~ 6.145 .--
      c) ~Bildhauerarbeit
                                    $ 26.844.77
                      zusammen
      Sissenfassade Front Pohlgasse
 lo.) Gerüst für Gassenfassade, Libzeit
      AusmaB: 17.30x19.00 = 332.50 m2
                                                       1.314.80
 11.) Langerbentitzung für angenommenes 4 wei-
      tere wochen Stehzeit je 5% = 20%
                                                         262,96
      yon & 1.330 - 1.374,80
                                                         266---
12.) Schutzgerüst 17 1fm # 6.80
                                                         115.60
 13.) Abschlagen des Vemputzes der beschil-
     digten Gassenschauflachen einschl. der
      Bildhauerarbeiten, Schuttabfuhr.
      Ausmuß:13.00x19:06 = 234.78 m2 232,78 per m2 Arbeit 17:86 # 3.30
                                                       1 044,87
                                    8 4.50
                                                       1.056.51
              Sonstiges
                              1.30
 14.) Abstemmen der Penstergesimse, teilweise
       nachmauer, Schuttabfuhr.
       Ausmaß: 4x1.20+1x1.80 = 6.60 1fm
                            $ 5.82
       per lim Arbeit
                             0.93
                                      8 6.75
                Sonstiges
 15.) Ganzliche Neuherstellung gegliedeter
Gassenschaufluchen auf alten Hauer-
       werk u.sw.: auskratzen der Fugen, rei-
       nigen der Mauerflächen, herstellung
       des groben u.feinen Verputzes mit verl.
       Zemntmörtel unter Verwendung von Fluß-
                     17,86
       Ausmaß:13.00x18.06 = 234.78 m2 232.18
                             $ 28.80
      per m2 Arbeit
                                       8 35.50
               Sonstiges
                                6.50
                                                       8,287,73
                                        Ubertrag
                                                      34-027-68 8
                                                                      ~522.90
                                                      33.830,48
```

969 A 969	c0	33,830,68	cli	500.0
	. 3	34.027.68	y	522.90
chgegliederte Gasenschauflächen (isalit) Altbestand) instandsetzen a.andern wie in Post 34 b des Haupt- angebotes, eine 40% ige Erneuerung.	_			
per m2 Arbeit \$ 27.35 4.30 x 17.86 - 16.60 x 2 Sonstiges 4.85 \$ 32.20	11	7.472,96 2.791.42		
17.) Ziehen des Hauptgesimses Ausmaß: 18 Tfm 17 30 m per lfm Arbeit # 45.90 Schstiges 9.20 # 55.10	\$ †	951, 50 991,80		
18.) Ziehen der Kordon u. Fenstergesimse Rusmaß: 2x18.00+4x1.20+1.80x2 = 44.40 lfm per lfm Arbeit \$ 15.20 Sonstiges 2.40 \$ 17.60	н	781.44	124	
19.) Abtragen des beschädigten Attikamauer-		7		
werkes, Schuttabfuhr Ausmaß: 4.50x0.52x1.20 = 2.83 m3 per m3 Arbeit 8 54.15 in Pos. 4 Puth. Sonstiges 13.85 8 68	tı	191.76		
Zimmermannsarbeiten				
Herstellen der neuen 1" stk. Saumschalung an Stelle der Attika auf eine Breite von ca. 90 cm Ausmaß: 4.50 x 0.90 = 4.05 m2 per m2 Arbeit # 7.50 Sonstiges 9.60 # 17.10			Es	69.26
Sonstiges 9.60 \$ 17.10 Spenglerarbeiten			Ç	,
21.) 5 1fd neuen Dachsaba samt Saumstreifen an Stelle der Attika herstellen aus verz. Eisenblech 65 cm verglichene breite, Preis lt.K.V. l v. 8.2.49			11	397
has were				711000
22.) 5 1fm Saumrinne zu Post vor 65 cm breit aus verz. Lisenblech samt verz. kinnenha- ken, alte blecheindeckung entfernen, 1t. K.V. v. 8.2.49	-		01	192.50
23.) Herstellen der neuen kordongesimsein-				7
deckung bis 33 cm breit mit linkblech, schadhafte beckung abtragen, lt. V. v. 8.2.4 Ausmaß: 2 x 18.50 = 37.00 m2	9		н	684.50
per m2 2 x 17'30 - 34,60 \$ 18.50	-			4
für 18 Stk. zwei u. lo Stk. dreiteilige Fenster aus Zinkblech, sonst wie vor Ausmaß: 18 x 1.44 = 25.92		-	No. 1	
10 x 2.70 = 27 52.92 lfm			11	1.132.32
Dachdeckerarbeiten				-
ei der Attikamauer, herstellen einer benen Strangfalzziegeleindeckung samt berstellen der Angchlüße.				
er m2 Arbeit 8 55.80	hale	3	14	110.10
Summe der Posten le-	25 8	7 - 38.784. 14	2 9	2.867.59
Übertrag	4	38.036,58	3	2.466,82

rse baumeisterarbeiten schlagen des schadhaften Putzes im Leller, Fugen auskratzen u. Schuttabführ Ausmaß: Waschküche 12x(4.60+4.00)x3.10+4x0.50x0.30+0.25x 55,20 53,32 *1 - 30×4 = Klostett 2x(1.00+1.10)x3.10 = 13.02 73,02 Magazin (3.00+2.90) x3.10x2+ 75.02 73,16 +(3.90+2.90)x3.10x2143-24-139,51 m 8 2.90 per m2 Arbeit Sonstiges 1.05

27.) herstellen eines geschliffenen Zementmortelputzes in der Waschküche auf eine Höhe von 1.50 m Ausmes: 2x(4.60+4.40)x1.50+4x0.50x1.50 = = 30.00 m28 34.00 per m2 Arbeit

6.50 \$ 40.50 Sonstiges

28.) ben Verputz der Kellergewölbe im Klosett u. Magazin instandsetzen, losen Puts abschlagen u.hierauf grob u.fein erneuern einschl.Gerüst u.Schuttabfuhr. im Nachmaß verrechnet. Ausmaß: ca.12.00 m2

15'50 240 per m2 Arbeit 8 23.75 4'50 H 1.00 8 30.75 Sonstiges

29.) Abschlagen des Deckenputses in der Waschküche, rugen auskratzen, Schutt verführen einschl.Gerüst. Ausmaß: 4.60x4.00+2x0.60x4.60+0.75x x0.90x2+15% = .29.24 m2

Sonstiges

per m2 Arbeit Sonstiges 1.10 2 4.50

30.) Die Ziegeldecke samt Gurte in der waschküche mit verl.Zementmörtel grob u.fein verputzen. Ausmaß: wie Post vor 29.24 m2 4.80 9 30.70 per m2 Arbeit 25.20 735, 50

231.) Auslösen u.wieder versetzen von Eisen-fenster in der Waschküche. (2 Stück) 72.-p.Sak. Arbeit

32.) Herstellen eines Stufen beim Hauseingang aus Beton mit Dolomitsand inkr. u.glattvverriebener Oberflache einschl. versetzen eines Abstreifgitters. Ausmaß: I.60 lfm per lim Arbeit 8 26.50 28.30 8 54.80 Sonstiges

33.) Beihilfe bei den Professionisten u. Lauristarbeiten. Feaschale

54.) Herstellen des Isolierbeton 12 cm stk. in 2 Schichten zu je 6 cm aufgebracht, erate Schichte 1 : lo, zweite Schichte 1 : 6 gemischt, Oberfläche verrieben in den Lugazinen u.im Souterrain y.i. AuemaB: 3.00x2.90+3.80x2.90 = 18.87 m2 per m2 Arbeit 8 24.70 35-17.50 Sonstiges Ubertrug

131.58

897.67

75 M H. a712-537-75 Mark 1250,00

504 -770.09 4++215.82 42 886,01 2.466,82

```
Ubertrag $ 44.215.82 $ 2.067.58
```

\$ 55.980.97 \$ 2.867.58

54.927, 23

2.466,82

```
Wandverputz in den Wohnungen
      standsetzen u.zw., die losen u.
     ,chlechten Verputzteile abschla-
    gen, grob u.fein verputzen, sumt
    Gerust u. Schuttabfuhr im Nachmaß
    verrechnet.
    Ausmaß: nohnung 13/ 2.--
                      17/ 5.--
                          14 .--
                      18/20 .--
                     -21/10.--
-24/30.--
% 15.50
                                 81 m2
     per m2 Arbeit
                                 $ 25 -- 20 · 1.867 ·--
            Sonstiges
36.) 298.92 m2 Abtragen des Dachboden-
     pflasters samt Anschüttung, deponie-
     ren des brauchbaren Materials auf
     der Baustelle zur Wiederverwendung
     u.Abfuhr des Schuttmaterials auf eine
     Planiestelle
                        $ 8.87
     per m2 Arbeit
                                                    2.651.42
     Gassentrakt:
    (5.30+12.75+11.40)x5.30
     Hoftrakt:
    (2x3.50+6.40)x(4.80+0.45)
     ab Lichthöfe
                            7.98
   -4(2.10x1.90)x2
     Kaming
   ~ (1.30+1.50+1.30+2.80+
     +2.10+0.80+1.70+2.20)x
    E0.45
37.) 334,27 m2 Abtragen von Dippelboden-
     decken samt Verputs, herunterlassen
     der Trame u.des Schuttes, deponieren
     der Trame auf der Baustelle, Abfuhr
     des Schuttmateriales auf eine Planie-
     stelle. Diese Arbeit ist mit Rücksicht
     auf die bewohnten kaume unterhalb der
                                                    5.929.95
     becke in Ltappen auszuführen.
                                                    5.410.88
     per m2 Arbeit
                    9 17.74
                           530+0,50
     Gassenfront
      (5.30+12.75+11.40)x(5.15+0.12x2) =
                                     160-50 170,61
     (23.50+6.40)x(4.80+0.85x2) =
      ab 2 Lichthofe
      (2.10x1.90)x2
      (" con an a todo . der turny!
38.) 118.70 m Tramschlitze von den Dippel-
      bodendecken mit Ziegeln u.verl.Zement-
      mörtel ausmauern u.verkeilen.
                     $ 7.50
      per m2 Arbeit
                                                    1.839.85
             Sinetiges 8 .--
                                  8 .15.50
      (5.30+12.75+11.40+23.50+6.40)x2 =
                                = 118.70
```

Ubertrag

F.	Stk. Transuflager für die neuen ecken ausstemmen u.nach dem verle- en der Trame wieder vermauern. er Stk. Arbeit 38.— Sonstiges 2.60 3 10.60	21	1.378	
bi Bi	98.92 m2 Beschüttung u.Ziegelpfla- ter auf die Tramdecke wieder auf- ringen mit dem vorhandenen Material amt Ersatz von 15% gebrochener Ziegel. er m2 Arbeit # 13.60 Sonstiges 5.80 # 19.40	n	5.799.05	
John wach tab. Widowy moch moch wach to be some weeksty.	ichten mit groben u feinen Gipsmörtel erstellen samt doppelter Verrohrung, erstellen des Anschlußes der Hohlkehlen in den alten Wandverputs u unter der oraussetzung, daß diese Arbeit in bewohn- en Räumen durchzuführen ist. 19.57+21.37x4+21.20+20.60+10.50+9.60+ 1.19x4+10.08x3+9.44+16.65+8.45+10.08+ 27.55 * Gwo Pra 37// in den Stockwerken (Lage der 334,27// schnungen in beiliegenden trundriß ausgetragen) 1.Stock Wohnung 24 Zi. 50% v.21.20 = 10.60 Wohnung 21 Kü. 50% v.21.20 = 5.40 1.Stock Wohnung 18 Zi. 100% v.20.60 20.60 36.60		71.867,84	
1	Sonstiges 13.10 % 38.10 32- 71.12 m2 Meretellen eines Böckelgerüstes Für die burchführung der arbeit der Post 7 per m2 Arbeit 3.50 Sonstiges -50	77	11.838.43 1.096.48	
1 1	22 Stk.Spitzanker aus 8/40 u.lo/50 mm etk.Flacheisen liefern, versetzen u.ver- mauern, Anker 0.75 m, Schuber 0.60 m lang per Stk. 4.50 kg = 99.00 kg per m2 Arbeit 8 0.85 Sonstiges 4.50 8 5.35	91	529.65	
	7 Stk.Tramklammern aus 8/40 mm Flach- eisen, o.90 m lg., liefern u.versetzen. per Stk. Arbeit 8 o.85 Sonstiges 4.50 8 5.35	н	37,45	
45.)	abschlagen im 3. Stock 40 cm im Durch- schnitt unterhalb des Plafonds ange- nommen, ferner im Hofe. per m2 Arbeit \$ 18.50 Sonstiges 4.50 \$ 23 201-	11	2. 5 48· ~ 4.285.54	
	Übertrag	8	81.001.74 8 75.765,3")	2.867.58

```
scentrakt
     2x(3.80+4.15+4.15+4.00+4.15+4.15+
     +4.00)+14x5.15 = 
                                      128.90
     Hoftrakt
    8x(2.70+4.80+2.60+3.25+3.75+4.05+
    +3.10+3.25+3.10+3.27+2.00+2.10
+2x4.80+12.80+2.10+2.50+1.50 = 132.90
hoch 1.M. Stely Omican; 201.80
104.72
     tof mir
     (4.80+1.50+2.95+8.90+9.05)x
     x3.00 1.M.
     Zimmermannsarbeiten
     334,29 m2 Deckenkonstruktion über dem
     3.Stockwerke herstellen aus 16/22 cm
     stk.Trämen, o.90 m von Mitte zu Mitte
     verlegt, samt doppelter 24 mm stk.Sturz-
     senalung, lo mm stk. Honrschalung inkl.
     allen framauswechslungen u.beigabe von
     Klammern u.Nägel
     Ausmaß: gleich Post 2
     per m2 Arbeit
                         # 21.5e
                                                                   28.747,22
                         72,50
             Constiges
47.) 20 m2 Zimmerdecke der Wohnung 29 im
      3.Stock wegen Einsterzgefahr gepölzt
     per m2 Arbeit ' # 8.20
                          9.40
                                                                      352.--
             Sonstiges
      Elektroinstallation
48.) 21 Stk. Deckeneinlade herstellen aus
      urmierten kohr 13 mm unter Verputz
     mit 1 mm2 Kupferleitungsdraht. (Diese
      Arbeit ist infolge der etappenweisen
      Deckenauswechslungen in öfteren Ar-
      beitsgangen auszuführen.)
      p. Stk. Arbeit $ 51.95
Sonstiges 36.80 & 68.75
pro Kaum ist 1 reckensuslas gerechnet
                                                                   1.363.75
      Malerartoiten (in Insammentiony wit Decker one wecke, 1)
49.1.214.12 m2 Malen der neu verputzten
      becken u.swar abschleifen, weißigen,
      mit beife grundieren u.mit beimfarbe
weiß streichen. (MA 7 41)
per m2 Arbeit # 1.54
      987,35 Sometiges 0.26 21.80
                                                                      493.72
50.) 955.39 m2 malen von Wenden u. zwar
      die alte Farbschichte abscheren u.
      waschen, kleinere Schaden vergipsen,
      mit Seife grundieren, licht mit Leim-
      farbe streichen, zweimal walzen u.
      aplinieren.
      per m2 Arbeit $ 2.16
                                                                    2.468,38
              Sonstiges 0.34
                                    8 2.50
                                                   $ 81.001.74 $ 56.637.42
                                                      75.765,39 36.391,59
```

5x1.2+5.30x2+3.80x2+4.15x8+ .00.4+4.80x6+2.80x4+2.00x2+ 1.25x8+0.95x8+3.25x10+3.10xd+ +2.60x2+4.05x2+3.75x2+1.85+1.40x x2+2.50+2.10+12.80+14.20+2.00+ +4.00 = lang 308.35 3.10 Lety anhony! hoch / Dachdeckerarbeiten

1.) was gesamte wach an der Innenseite vom losen Mörtel u.Staub reinigen (abkehren) u.mit feinen Mörtel mit etwas Zementbeigabe frisch verstrei-

> Ausmaß: wie Post 3+4 d.Hauptangebotes 350.07 + 111.52 = 461.59 m2 per m2 Arbeit \$ 4.10 Sonstiges --.80 \$ 4.90

lischler - schlosser - arteiten

52.) & Loch neue Zwischentüren neu herstell'en,Stocklichte 90x200 cm it bear Tischler 8 220 ---

8 285.-ochlosser 65.--53.) 1 Loch neus Ture zwischen Waschküche u. Licathof, btocklichte 75x200 cm

Tischler 9 190.--60.--Schlosser

9 250 .--

54.) rassade front Erlgasse nur außere Flügel 15 Loca dreiflugelige Doppelfenster 100/190 reparieren. 8 41.80 Tischler 37.20

55.) 4 Lock sechefl gelige Ferster 160/190 wie vor reparieren.

Tischler 8 67.30 Schlosser 47.60

Schlosser

J 114.90 Jasade Front rohlgasse (wie Erlgesse)

56.) 18 Loch dreiflügelige renster reparieren wie Post 54 8 44 .--Tischler 0 34 .--Lchlosser 40.--

57.) 6 Loch sochsflügelige rentter reparteren wie Post vor

Tischler & 65 .--Schlosser 44.50

109.50

58.) 1 Loch zweiflügelige Haustor reparieren u. Beschlage erganzen, sowie 2 It iek Putzflügel neu anfertigen. Tischler \$ 190 .--8 641 .--Schlosser 451 .--

59.) 18 Loch Abortfenster reparieren
Tischler \$ 20.90
Schlosser 10.40 \$ 31

8 31.30

81.001.74 8.45.307.21 75.765,39 45.061.38

2.051.79

1.140.-

1 1.J35. ...

+19.60

1.012.-

641:--

5-5.40

Ubertrag	3	75.765,39	3	45.061,38
och 4 flügelige Gangfenster wie /t 54 reparieren. /schler # 55.60 /schlosser 72.50 # 88.10 22. 52.				1,456-
reparieren der außeren Fl gel wie Post vor Fischler 3 44 Schlosser 38.50 \$ 82.50 80.			1)	760
62.) l boch vaschküchentüre reparieren, schad- nafte Holzteile erneuern, fehlende be- schläge ergänzen. Tischler \$ 95 Schlosser 41 £ 136			50	136
63.) 1 Loch Klosettüre im Erdgeschoß neue Killung einsetzen. Tischler # 85		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Marie .	~
64.) lo Loch Cohnungseingangstüren im Hau t- schadensteil für die Bewonnbarkeit re- parieren,gang u.schließbar machen,(8 Wohnungen u. 2 Souterrainraume) Tischler # 46.40 Schlosser 30.20 # 76.60		* 6 and began	ęę	756
64a) 8 Loch Anhangefenster zu Post vor Tischler # 30.20 Schlosser 23.20 # 53.40			20	427.20
65.) 3 Loch Lichthoffenster reparieren. 11schler 5 41.80 Schlosser 20.90 0 62.70	و ۲ کو مظام د	er withinking it i that is	inggi (ta e t	** 188.10
holzer u. Jesselleisten verlegen, einschl. aufreißen des Alten u.planieren. Ausmaß: Wohnung 31 3.25x3.lo+o.90x0.60 = lo.62 m2 Wohnung 7		A 16 TO		hlani
67.) 6 meh Lisenfenster loo/130 großer Hof	Non	1 16 TO 4 31 50 35 60	41	441,76
Tischler 58. Och neue Fassonfenster mit Sprossen- Fillung samt nahmen u.b. Itungsflagel für die Waschküche				1.044
69.) Liefern eines abstreifgitters aus Flach-		,	**	450,
einen samt dammen d. Fratzen beim haus- eine aug.			Н	200
70.) Liefern u.versetzen von 2 tk.feststehen- den Ventilationen aus kalmen u.perferierte Llech ca.30/30 cm groß für waschküche u. Souterrainlokal	n	e he syst to he he had by the services	61.	100,00
	8	81.001.74		
		75.765,39		

```
.o m2 Reparaturverglasung der Gas-
        dissadenfenster, Seite Erlgasse, nur
      re ausseren wie vor, verrechnet im
     Muchaaß entaprechend dem tateachlichen
     Aufwande (Annahme 50% der außenfläche)
     Lohn
                  8 20.00
                              8-55 -- 45-
                    35,20
     so stiges
     Ausmaß: Front Erlgasse
     22 untere Flügel (2+3.St.) 45/113=11.19 m2
20 " (Lg41.St.) 45/120=10.80
8 Oberlichtflg. (2+3.St.)100/43= 3.44
                        (Dg+1.Sh.)100/47=
      6
                                            3.29
                                           31.15
       6
                                   45/47=
        Plügel
                 50% aufgerundet
                                           , 15.60 m
72.) 35 Ltm. rensterflügel, den alten schichaf-
      ten Fensterkitt entfernen nachselinten
      u.verkitten mit Leinölkitt (50/18)
      Austas: (Restliche Flugel von rost vor,
      bei 50%iger Glasbruchannahme ergibt
      dies 69/2 Flügel = rd. 35 Stk. im
      Nachmaß verrechnet.
                  $ 3.20
3.75
      Lohn
                                                                          43.25
                              $ 6.95
      Sonstiges
73.) keparaturverglarung der auberen Gusuen-
     Tussadenfenster Front Pohlyasse, verrech-
     net im Machuah enterrechena den tatsach-
lichen Aufwahd (Annanne 50% der Gesamt-
     fläche)
      28 " " (Jg.+1 Lt.) 45/1.20 = 15.12
8 " Jbl. " (2+3 St.) 100/43 = 3.44
         14
                                       45/43
      12
       3 11
                          (Eg.+1St.) 100/47
                                        45/47
                                                   41.42
      Anchme 50% V.41.48 d.s.rd. 21.00 m2
                                                                         945
                    20.90
      Arbeit
                              8-56--- 45-
                                                                       1.176 .--
      Long tiges
                     35.10
74.) Von dep restlichen kensterflügel den alten
      schudpaften Fensterkitt entfernen, nachs; lin-
      ten d.verkitten mit 50% igen beinolkitt.
      Auy a8:12 96 = 48 Stk.i. LuchmaB verreennet.
                  8 3.20
      Arveit
                               8 6.95
      Loustiges
                     3.75
      Umglasen für den Tischler u.Schlosser in
      hachtail verrechnet.
      205 wen 21.00 m2 = 4.20 m2 a # 25.--
                                                                       - 205 --
      56.35 m2 liußere Verglasung der Gang u.Stie-
      genhausfenster als keparaturverglasung,
      4/4 i uglas wit Leinölkitt (50% ig) mit
      intfernung der Schutzvergehalungen.
                                                                       2.5354
                  $ 18.50
      Arbeit
                     35.10 8 53.60 45.~
                                                                       3.020.36
      Sonstiges
                                                    # Sl. col . 74 #
                                                                      97.940.12
                                      Ubertrag
                                                       75,765,39
                                                                      55.902,94
```

```
75.765,39 55.902,94
Ubertrag & 81.001.74 & 57.940.12
```

```
11. + III.Stock
          ter x 6 Lichten 44/55 =
                                      8.71 m2
                           54/55 =
44/55 =
44/110=
               x 6
                                      7.13
               x 2
                                      1.94
               x 2
                                      3.87
            Bg. + I.Stock
                    - 99
               x 6
                            44/59 =
                                     10.90
               x 6
                            44/59 =
                                      4.67
                            44/59 =
44/118=
               x 2
                                      2.08
               x 2
    Eiserne Kellerfenster
     7 x 15 Licht. x o.lo m2
            (o.lo m2 = Kleistmaß) = lo.50
     1 x 24 Licht. x o.lo m2
                                      56.35 m2
77.) Varglasung der inneren Flügel der neuen
     Pensier in der Front Lrigare mit Fensier-
     glas 4/4 u. mit 50%igen Leinölkitt ver-
     kitten, 2. u. 3. Stock untere Flügel
     20 \text{ Stk. a } 45/120 = 0.54 = 10.80 \text{ m}2
                         obere Flügel
         " 100/45 = 0.45 = 4.50
     10
         Erdg.u.l.Stock untere Flügel
" a 45/125 = 0.563= 11.26
          olere Mügel
             a 100/45 = 0.45 =
                                ,31.06 m2
                                                                   1,273,46
     Arbeit 8 13.8a
                              5 45.90 4ti
                  32.10
     Sonstiges
                                                                   1.125.65
78.) 18 Loch Abortfensterflagel 35/110 cm
     vie Post 71 beschrieben va lasen
                $ 8.30
     Arbeit
                  14,--
     Sonstiges
                                                                     401.40
79.) Verglasen der beiden Haustorflugd Eit
    6/4 1 Julias mit Sowigen Leinolaitt
     Ausmaß: 2x1.30x0.60 = 1.56 m2
               $ 28.30
                                                                     127,92
    Arbeit
     Sonstiges
                              $ 204,30 82-
                   76 -
                                                                      240-71
80.) 13.00 m2 Neuverglasung der Wohnungsein-
     gungstüren mit kuhungefenster mit kathe-
     dral-over mit Ornamentglas (4 honnangen)
     4 Tupen 64x38x4 Lichten = 7.78 m2
     4 Ecnster 34x50x6 * . = 4.08
                                 = 3.96
      Fronstor 66x50x3
                                   17:02 112
     Arbeit
                   19.50
     Some Tigen
81.) 14.00 m2 Zwischentürverglasung (wegen
     6 angkücnen erforderlich) 4/4 Glas mit
      Falzleisten im machmaß verrechnet.
      Austrab: lo Turen a 1.40 m2 = 14.00 m2
                 $ 18.50
      Arbeit
                  35.10
                              $ 53.60
                                                                     750.40
      Sonstiges
     Mulasen der Wohnungshoffenster für Mach-
      Lek u.Schlosser im Wachmaß verrechnet.
      .usmas:ca.3.00 m2
                                     Ubertrag
                                                     81.001.74 %-62.084.16
                                                      75.765,39 59,721,40
```

. ?	streicherarbeit	
	Loch Gastenfenster, Front Erlgasse, abscheren der alten Farbe, grundleren, auskitten u, überziehen der schlechten Teile mit Schleifkitt, zweimal mit bein- ölfarbe streichen u.wetterfest lackie- ren einschl.abbrennen. 100/170 per Stuck 284.50	1 167:50
34.)	l Loch Dingangetüre von 1 Seite, Eiche lasiert. 160/320 per Stück # 338.12	" - 3 30112
(55.)	18 Loch Gassenfenster 2 teilig Froat Pohlgasse von einer Beite streichen u.zwar:kitten u.übersiehen der zenlech- ten Teule mit Schleifkiti, zweihal mit Leinölfarbe streichen u.lockiaren, die neu eingesetzten Holzteile von innen entsprechend dem bestehenden instrich ergänsen. 100/190 per Stück Arbeit	
_ \o6.)	Sometiges 45.20 & 34.50 14 Loch Gassenfeneter dreiteilig, somet whe vor. 160/190 per Stk. Arnoit \$ 55.60	1.609/40
87.)	Sunstiges -61.50 9 117.10	11
	Arbeit 8 160.20 Sonstiges 153.40 8 313.60 1675	11 313.60
88.)	2 Sch Geschaftseingangsturen nur von 1/62/3 Len behandeln. 90/245 X 2.50 = 5.20 - 19.63	43600
89,8	to both hoffenster nur von außen mit R d.men, Ausfuhrung br un streichen. 100/190 %	the major distance of the same of
90.)	8 Loch Fassoncisenfenster, lo.20 m2	n _ 236.80
_91.)	1 Stk.Tür im Keller (Lichthof) Stock- lichte 65x2lo cm samt Stock u.Verklei- dung abbrannen, streichen, lackieren. per Stk. Arbeit 3 los.50 Sonstiges 105.70 % 214.20 134	134.20
92-)	90x210 cm Stocklichte (Wachkriche) Arbeit \$ 137.20 Substages 131.50 \$ 268.70 156	756cm
93.)	dem inbau e ner Fällung mis essern,	R
94.)	1 Lock usue Zwischentüren grundieren, // 3, 3	
2	5.20 L2 a 532 a 5 Jan 60	W
	45.765,37	68 372 2

75. 165, 39 +1 -118 57

sit beiten

	alti carcan		
	inguinaus mit allen Untersichten,		
	or it. nteilen, Gängen u. Vestibule, ab-		
	scheren d'abwaschon der alten rirben,		
	vergipsen der Mauerschäden, soweit mit		
	der spachtel modlich, Plafond u. oberen		
	1011 der kinde weiß tonen, Lumbries im		
	ntteren This ion streichen u.zweifhr-		
	ig dessinierda u.mit Absenlußstrich		
	versenen. (In Johnus verree not) file Outung	1	
01550	versenen. Can man sinden i untale	*	1.809.06
9601591	277.35 m2 Kalerdi von Wanden, hauptpla-	H	2.042.66
	lond, beckenunteraichten a 5 2.09		44, 83
1	213.75 m2 Aufschlag 1.	(1	‡#3.83
	213,47 Stiegenhaus a #21		7,0000
	len der kohnräume in denen der Wand-		
20.01	rerputz erneuert wird u.zwar, die alte		
57	Parbe abscheren u.wasahen, kleine Risse		
	v.oprunge vergipsen, mit bolnolfa be		
	stroichen a.zwelmal walken u.aulinieren.		
	1) Lecken		
	Kohnung 13 Zimmer 4.15x5 20 = 20.75		
*	17 Küche _2.80x3.0 = _9.24 Zimmer_4.15x5.1 = _21.37		
	Ziumer_4.15x5.13 = _21.57		
	18 Zimmer_3.80x5.15 =~19.57		
	~21 Zimmer_4.15x5.15 = -21.37		
	~24 Zimmer-4.00x5.30 \~ 11.20		
	1.33.50		t .
	per m2 Arbeit 8 1.54		204,30
	Sonstiges 0.26 5 1.60	11	210,00
No.	b) Wände		
	ourung 13 2immer (4.15+5.00) x2x3.30=60.39		
	17 Küche . (2.80+3.30) x2x3.3 = 40.26		
	Zinmer_(4.15+5.15)x2x3.30_61.38		
	~18 Zimmer-(3.80+5.15)x2x3.30=-59.07		
	21 Zimmer (4.15+5.15)x2x3.20= 59.52		
	_24 Zimmer~(4.00+5.30)x2x3.20= 30.52		
* "	349.14		
Fig.	per m2 Arbeit # 2.16		
2	Sonstiges 0.34 \$ 2.50	п	10.35
1	The Johns Twotollotion		~
	Elektro-Installation		
07.)	Installation eines kittelauslasses mit UP-	*	
-	Schalter im Souterrainläkal-kaum mit An-	E.	
41.	schluß an bestehende Leitung	9	
	8.5 m Isolierrohr 13 mm a 2,1.78	11	115.13
		11	~ 10
	20.0 m Draht 2.5 mm2 Alu .0.50 1 UP-Dose .1.50	11	1.50
		te te	6
	1 Kippausschalter UP ~6 2 Abzweigkastl ~75	a ti	1.50
(0)	1 Lusterhaken	11	45
1 1	Zubehör	3 11	3,
	Arbeitszeit	E 31	7 . 1.
	Insullation eines Mittelauslasses mit UP-		66
98.)	The dilation of the and day of the business with		
	benalter in Zimmer der ehen hausbesorgerwig		2. 60
	6.0 m Isolierrohr 13 mm 1.78	1	120.68
	15.0 m Draht 2.5 mm2 Alu ~50		~ 7.50
	1 UP-Dose ~ 1.50	140	1 .50
	1 Kipp-Ausschulter 6	51	00000
	2 Abzweigkastl75	16	~ 1.50
	1 Lusterhaken ~45	10	v45
	Zubehör	01	3
	Arbeitsseit	11	53,
	9	01.301.74	3,15.96

```
75,765,37
                                                                71.418,37
                                     Ubertrag 8
          ,t llamion eines Mittelauslasses
         it the chilter in Zi.u. Aab. 1. Stock
        15.0 m luolierronr 13/ mm a 1.78
                                                                    36.70
                                                                  J 17.50
                                                             H
        15.0 m Drung 2.5 mm2 Alu
                                    ~0.50
                                                             11
                                                                    3.--
             UP-DUE en
                                       J1.50
                                                                  , 12.--
                                                             94
              Kirp-Schalter
                                       y 6 .--
                                                                   ~ 3.--
                                       J=.75
               About Prastl
                                                                  v -.90
                                       --- 45
               Lustorhaden
                                                                  1 5 .--
               Zuberer
               Arbeitszelt
                                                                  132.--
120.) Installation eines Mittelauslasses mit
                                                                   83.63
        P-Schalter im Zimmer 1.Stock
                                                                 283.73
_233.73
102.) Dtto wie Post 99 u.ldo im 3.Stock
  103. a.) Verlegung des Kabelkopfes vom Keller
            i.c. Lausflur. Diese Trbeit führt das
            nam qurch.
        t.) brneuerung der Steigleitung u.Zulei-
            tung von Kabelkopf 1' ausflur.
        c.) Erneuerung der Wohnungszuleitungen
bis zu den Wohnungstüren.
        ..) Lichtinstallation in der ausgebomb-
            ten Tischlerwerkstatte.
        e.) Lichtinstallation i.d. wasch muche.
          zu Punkt b)
            J. cherungskasten 490x300
                                        in o'~ 73.--
                                                                 1 75 .--
                                          → 111.50
                            490x650
                                                                 ~ 111.50
                                          y 98.20
        3
                                                                 ~ 234.60
                             490x500
           Sicherungselemente III/35 A II/10 A
                                          17.80
                                                                    53.40
                                                                   752.80
                                            10.30
       10
                                                             16
                                          JA 5.66
                                                                 7 175.46
       31 1 Isolierrohr 29 mm
                                             6.95
      100 m MGA-Draht 16 mm2 Cu
                                                                 7 118 .--
          Stockwerksabzweigkasten
                                                                   96.-
            Zubehör
                                                                 1.025.--
           Montage
         zu runkt c)
                                            ~ 3.72
      506 m Isolierrohr 23 mm
                                                                J1..112.72
                                            1.04
                                                            - 11
      700 m NGA-Druht 4 mm2 Cu
                                                               v 1.123.--
                                            --.60
          Abzweigkastl
                                                             25
                                                               ~ 13.--
       lo m Feuchtraumkabel 3x4 mm2 Cu
                                            ~ 9.65
                                                            11
                                                                    96.50
                            2x4 mm2 Gu
                                                            D
                                                                  ~ 94.80
       12 =
                                                             19
                                                                ~142.--
            Zubehör
                                                               1.140 .--
            Montage
           zu runit d)
       35 m reachtraumkabel 2x1.5 mm2 Cu
                                             ~5.17
                                                                  , 130.95
            11
                                                                 2467,40
                            3xl.5 mm2 Cu
                                            ~6.14
       lo m
          Feuchtraumschellen
                                            ~ 0.85
                                                                    76.50
       90
                                             15.10
                                                                    60.40
            FR-Ausschalter
        4
                                           _ 23.90
            Far-purchgangsarmaturen kompl.
                                                             - 15
                                                                   47.80
                                                                 W
            FR-Endarmatur kompl.
                                           ~ 22.60
                                                             11
                                                                    24.60
                                                                 4
            FR-T-Armatur kompl.
                                                             30
                                                                    25.10
                                           ~ 25.10
                                           J 15.--
                                                             11
                                                                   45.--
            FR-T-Dosen
           Zahlerbrett Gr.I kompl.
                                             7.30
                                                                     7.30
                                            _10.20
            Sicherungselemente 6 A kompl.
                                                                    20.40
            Schlitzstütze
                                            . 0.90
                                                                     0.50
            Kabelendverschraubungen
                                              3.80
                                                                    11.40
                                                                     30 . --
            Zubehör
                                                                    100.-
            Montage
                                                                +++ 540.52
                                                  31.001.74
                                                  75.765,39
                                                                80.536,09
```

```
75.765,37
                                                                                                                                       80.536,07
                                                                             Ubertrag $ 81.001.74
                                                                                                                                       84.540.52
                        Feuchtraumkabel 2x1.5 mm2 CU 5.17
                                                                                                                                             62.04
                        Feuchtraumschellen
                                                                                                                                             21.25
                       in-Ausschilter
                                                                                    ~15.10
                                                                                                                                               15.10
                        in-Lacuratur konil.
                                                                                                                                               22.60
                                                                                    ~ 22.60
                        1 H-I-Jose
                                                                                                                                12
                                                                                    V15.--
                                                                                                                                            - 15 ---
                        Schlitzstutzen
                                                                                   - 0.90
                                                                                                                                                1.80
                        Zubehör
                                                                                                                                            13,--
                        .ontage
                                                                                                                                          -240 .--
             instandsetzung der Alingelanlage von
             Haustor sum Hausbesorger.
              21 m praht 1.00 mm2 Cu
                                                                                        0.55
                                                                                                                                               11.55
                    Taster UP braun
                                                                                        5.60
                                                                                                                                                 5.60
                        ВР-Дове
                                                                                     1 1.70
                                                                                                                                                 1.70
                        Helferstunden
                                                                                                                                             33.25
                                                                                     36.65
                        Patronen II/1
                                                                                     ~ 0.97
                                                                                     v 0.90
1.12
                                                                                                                                                 1.80
                        Passchrieben 6 A
                                                                                                                                                 2.24
                        Sicheraryskopf II
                                                                                     1.78
                                                                                                                                                 1.78
                        Ur dippschalter braun
                                                                                         4.80
                                                                                                                                                 4.80
                         wavehör
             werlegung des Kabelkopfes vom Keller
             in des. I. asflur durch das WEW lt.
          - dougguote
                                                                                                                                         2.150.--
106.) Ausschleifen der kimine u.zwar, entfer-
             nen des anhaftenden zersetzten Körtel-
             v routzes an den Kalinwanden, sowie chem.
             Waschen, hierauf auftragen eines dünn-
             flusigen Zementaertel u.hierauf mit lör-
             tel gasschleifen, im kachmab verrechnet.
             lo Aumine vom Aeller bis Duch 50 ltagen
                                   " Part.
                                                                                         36
                                          L. stock "
                                                                     11
                                                                                         27
                                    " /II. " "
                9/
                                                                                         18
                                        III."
              10/
                                                                                       141
                                            अ है 14.---
             most paca
                                                                                                                                         8.250 ....
             Nachtrac
              . . terbent trung des Cortes que de dur front
             rigase 19 um 8 women als in Angebot
             Buckenlegen.
             will progrations per woche 5%, angenousen
             E Comment of the Comm
100.) (A steignerstellung ount Plante d.Ab-
             Er hung lo ca stk. sowe Gugusphalt.
             26.00x2.65 = 68,90 m2 geotricus et chimst
             per m2 Arbeit
                                                 £ 55.000
                            Jouetiges
                                                        37.20
                                                                                                          4.078.88
                                                                                                        86-447-62 8
                                                                                                                                       95.771.97
                                                                                                                                       91,407,54
                                                                                                86.477.62
                                                                     47.133,37 8
                        Summe Baumeister
                        Summe 1 colessioniston 1.407,54 m
                                                                                                95 -771 - 97
                        John u.Freisabkommen
                                                                                                12.967.14 When villur
                                                                     11.570,01 11
                        15,0 von sume A.
                                                                     13 711, 13 "
                                                                                               14.365.80
                        15% von Summe B.)
                                                                                                                    Ing. Karl Fichtinger
                        Subunternenmerzuschlag
                                                                      14 625,21 "
                                                                                               15.727.52
                                                                                                                      Architekt u. Stadioaume's ir
                       16% von Summe
                                                                    208 447, 28 9 224.876.05 Wien AV., Kriemniciplaiz 9
             Bay- Summe
                                                                                                                        B 39.0.60 - B 30.0 5
                       Cobularon It W 11 Blutt
                                                                                                5,219.09
                       Genuntuummo
                                                                                         8 230.095.14
                                                                                        Talendalantin bulannam
                                                                        11.53
```

Wasa =

Den Preisen des Nachtragvoranschlages wurden die Kalkulationsgrundlagen des Hauptangebotes zugrunde gelegt.

Kostenzusammenstellung:

A.) Reine Bausumme 208.447.28

B.) Architekturleistung W 11 13.340.63

C.) Ueberprüfung 1,5% von A.) 3.126.71

davon ab: bereits genehmigte Summe(sus dem Wiederaufbaufonds

W 3 39)der Pos. 1 - 9

22.921.17

Summe :

522.90

23.444.07

224.914.62

verbleibt anzusprechende Fondshilfe

8 201.470.55

Mit DEN ARE WORDE J.T. BER. BEYOUNEN!

UBERPRUFT

Lamber Rolles

Magistratsabtoilung 25

Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau

Referac "West" (f. d. Bez.: 12-18, 24 u. 25)

Wien XII, Schönbrunnerstraße 259

1 9 . 1950

Mit vorstehenden Preiskorrekturen einverstanden:

Ing. Karl Fichtinger

Archifekt u. Stadtbaumeister Wien XV., Kriemnitaplatz 9

B 39-0-60 - B 39-0-51

Bulled of durally

Wilken Willing - "

- whom sin le


Awage.

Ing. Karl Fichtinger
Architekt u Siedtbaume : or
Wien XV., Kriemhildplatz 9
B 39-0-60 - B 39-0-51

Masenaufstellung

su Post 95

Malerarbeiten



→ 865.58 m2

Stiegenhaus u. Stiegenuntersichten

9 50 = 17 50 + 9 50 + 2 86	160.01 m2
$8.50 \times 17.50 + 8.50 \times 2.86 =$	
$2.00^2 \times 3.14 + 4.00 \times 1.00 =$	16.56
1.20 x 7.50 x 4 =	₹ 36
	213.47 m2
Vestibul u. Gänge	7 == ==================================
Vestibul 25.60xl.80+2.70x3.30 =	18.99 m2
Gänge [(14.20+12.80)x1.40+	
+(4.00+2.60)x1.40+1.90x2.007x4 =	~ 100.28
2	~ 128.27 m2
Winde .	========
Vestibul 2x5.60x3.60+2x3.30x3.20+	
+(0.80+0.50)x3.20 = Erdgesenos (1.40+5.70+6.10+2.00+4.00+1.40+	65.60 m2
+2.60+2.00+3.80+5.00)x3.20 =	108.80
I.II.Stock (1.40+14.20+2.00+4.00+1.40+ +2.60+2.00+3.80+5.00)x	
x(3.30+3.20+3.10) =	349.44
	523.84 m2
	2022247
91.	

Gesumtsumme 213.47 + 125.27 + 523.58 =

die

Ausmaßaufstellung zu Post 45, (Wandverputz)
u. Post 50 Maler-Arbeiten

ad Post 45 u. 50

5.15x6+5.30x2+5.15x12+ 2x(3.80+2x4.15+4.00+2.30+4x4.15+4.00) 2x(4.80+2.00+3.30+2.70+4x3.10+4x3.25+ +2.00+2.10+2x4.80) 2.70+3.70+3.90+2.40+1.10+1.80+1.00 4x(1.20+0.90)x2

103.30 m 78.00

103.80

16.60

16.80

Post 45 Wandverputs 318.50 x 0.40 = 127.40 m2

Post 50 Malerarbeit 318.50 x 3.10 = 987.35 m2

Ing. Karl Fichtinger

Architekt u. Stadtbaumeister Wien XV., Kriemhildplatz 9 B 39-0-60 - B 39-0-51

-8 39-0.51
That Fichting

P

Mert bleibt bis längstens 15.6.1950 aufrecht. K.A.485/7232/50 An die Winer Stadtwerke - Elektrizitätswerke Wien IX., Mariannengasse 4 Der unterzeichnete Anschlußwerber Oskar Fichtinger zhd Ing. Ister wohnhaft Wien XII., Ratschkygasse 22 bestellt zur Stromversorgung seiner Anlage in Wien XII., Erlgasse 19 Ecke Pohlgasse 9a Wohnhaus die Verlegung u. Verstärkung des Anschlußes. Anschlußort: Hausflur rechts Der Anschlußpreis beträgt 8 2150 .-- (zweitausendeinhundertfünfzig) und ist bei Rechnungslegung fällig. Stromart: Drehstrom, Spannung 220 V alter Anschlußwert Beistellung von Material:----Die Herstellung des Anschlußes erfolgt im übrigen den Anschlußbedingungen der Wiener Stadtwerke-Elektrizitätswerke. Wien, am 18.3.1950.

#1ener Stadtwerke - Elektrizitätswerke Wien IX., Mariannengasse 4 Betrifft: Steigleitungsanlage Hausinhabung XII., Erlgasse 19 Bei der heute vorgenommenen Überprüfung obiger Anlage wurde festgestellt, daß sich dieselbe nicht in vorschriftsmäßigen Zustande befindet. Befund. Ein Anschluß der wieder instandgesetzten Wohnungen an die bestehende Steigleitung kann nicht erfolgen, da diese nur 42 Cu ist und bei 34 Wohnungen überlastet wird. Sie werden aufgefprdert für eine neue den Vorschriften entsprechende genügend starke Steigleitung zu sorgen, inbegriffen ist die Zuleitung bis zu den Wohnungen die jetzt steif in Gips verlegt sind. Dabei wäre es angezeigt, den Kabalkopf vom Keller in den Hausflur zu verlegen. Wiener Stadtwerke-Elektrizitätswerke Wien, den 28.2.1950 Abt/ C/rd

" pauvozhuben ,fl.,Erlgasse 19 W 3 3 9



Begründung

der

It. in rags-kosethvoranschlag vom 9.6.50 angeführten Arbeiten THE COLUMN THE PROPERTY OF THE

Allgemoin:

Das Fondsansuchen aur behebung der Bombensehiden war eines der ersten (niedere Zahl 339) Ansuchen. Aus den seineszoitis a Bostinaungen war nient ganz klar ersichtlich, wieweit rich die rondshilfe erstreckt u. wurden vom Linreicher infolde Charanthis die dringensten , die bombenlücke schliefenden ar eiten eingereicht. Außerdem war der Termin wegen mit Untesienung des vienerungsauftrages der Gemeinde wien beschränkt. (30.11.45) to worde caher nur der bohnungsauftau mit Dachreparatar einereicht, damit die Sulstanz gesienert ist u.von allen fragli ven fosten (Machitrag) Abstand genommen, zum größten Teil waren mese Arheiten nicht erkennbar.

- Die Fassandenausbildung wurde gegenüber der orsten Ansuchen geundert (vereinfacht) u. issuren ad Post I - 9 eine Verbilligung herbeigeführt.
- ad Post lo 25 Die Post umfassen die Passadenherstellung in der Front Pohlgasse. Infolge der ariegseinwirkung (Erschüttera.g aurch sommentreffer) wurde der Verpatz u. 188besondere die Architekturteile stark gelockert, was jedoch bei der Erstellung des ersten in ebotes in cleser butang night erkennour vir. haufe der Zeit triten weitere lockerungen ein, die durch witterungseinflüße noch beschleungt wurden.Die Instandsetzung der Fasuade ist dringend notwendig, as olon rutz u. Architektarteile mehrmals sehon loslösten u.ab türzten u.di- 3cfahr besteht, daß sich weitere Teile loslesen.
- ad rost 26 30 Diese Arbeiten unasmer die Instimus trang les Di no Arnolten (montale, an Bett) com ten ursprandlich infolge Versonatta g nicht festrestellt worden, underseits traten in der wasciküche aleselben Vernaltnisse ein wie bei Post 10 - 25
- (siehe Schlosser)
- ad Post 31 de Post vor bei der Offertotallung nicht er-1 1 4 5% lennbar, da die stulen durch Schatt verlegt ar.
- (siehe Elektriker) ad Post 33
- Die beiden Magazine waren mit Schatzes en verlegt u. komite der Schaden erst rach ireileiging BG 1336 34 festgestellt werden.

Diese Arbeiten wurden ursprünglich den Mietern zugedacht, infolge der soc. Vernaltnisse ist dies jedoch für die Mieter untragbar u. war auch in diesem Umfang seinerzeit nicht erkannbar, da sich durch die dauernden brechütterungen (Straßenverkehr) der Verputz ständig löst u.abfallt.

ad Post 36 - 50 Diese Arbeiten waren nicht erkennbar u. traten erst durch auftretende Setzungen zu Tuge (siehe Bauauftrag)

Diese Arbeit wurde infolge falscher auslegung der Bestimmungen (nur die notwendigsten/rbeiten) weggelassen. Fur den destand (mehensammer) des Daches, ist diese Arbeit als erforderlich gegeben.

ad lost 52 - 53 Diese Posten waren in der Annahme, daß eine Reparatur möglich ist weggelassen, es atelite sich jedoch waarend der Arbeit haruns, daß diese neu angefertigt werden müßen.

14 .035 54 - 55,58 Diese arbeiten wurden in Talsoner Auslegung der bestimmungen weggelassen, doch sind diese Arbeiten für den Bestand des Hauses unumgänglich notwendig.

ad Post 56 - 57 in Zusammenhang mit Post 10 - 25

der Bestimmungen (nur die notwendigeten mebeiten) weggelassen worden. Der durch die bembeneinwirkung entstandene schaden war auch in diesen Umfang wie er jetzt ist nicht feststellbar, un der Verfall durch die Witterungseinflüße immer weiter fortschreitet.

NEWT FREENAPAR of stgestellt werden.

ad Post 71 - 72 Diese Arcelten sind für den Destund des ... 73
76 - 79 unbedingt erforderlich.Der Linrelcher nac in Unkenntnis ob sich die londshilfe dich durauf erstreckt.

.: 1st 73 - 75 steht is Zuschwerhung wit den Fosten 10 - 25 (Fassaden.erstellung)

ad Post 80 wie Post 71 - 79

wecke der besseren belichtung der ichba de solene. dasteren dagkwehen, ward in den vertaldungstüren Verglasung vorgesehen.

and to it 82 Im Zus maentang wit Tischler w. Schlosser arbeiten

La Lout 33 - 94 Diese Arseiten stehen im Zusammenhan; mit ich Professionisten Arbeiten u.sind für den welteren Bestand des Hauses erforderlich.

ad Post 95 siehe allgemeine Begründung.

ul Trail The le arbeit Steht in Zusammonhamme mit Poot 35

197 - 102 ar den Nietern zugeducht, was für diese in-'olge der soc. Verhältnisse nicht tragbar ist. (siehe allgemeine Begründung)

d Just 103 - 10' liese Arbeiten wurden von WEW vorgeschrieben. Aug Teil konnte der Schaden erst wührend des Baues festgestellt werden.

ad Post 106

Liese Arbeiten konnten ursprünglich nicht lest estellt werden u.würden die Aungel erst in der Reizperiode durch die Mieter bekanntgegeben, aa für die meter eine wesittele re Gef.hr besteht, sind diese arsertan and .; .:lich notwendig.

Ing. Karl Fichtinger


Architekt u. Stadtbaumeister

Wien XV., Kriemhildplatz 9

11/ Wien XV., Kriemhildplatz 9

11/ B 39-0-60 B 39-0-51

Kill Filling



PROTOKOLL

Wien XII., Erlgasse Or.Nr.19, Uher die Notwendigkeit der Erstellung eines Nachtragsansuchens zum Fondsansuchens W 339, Zahl: 227.539-III-14/49.

Anwesend waren: 1.) für den Fondswerber:

- 2.) für die Mag. Abt. 25:
- 3.) für den Bauführer:
- 4.) für den ünerprüfenden Ziv. Ing.:

Allgemeines:

Zweck der Begehung ist die Feststellung der Kriegsschäden am Hause Wien XII., Erlgasse Nr. 19, die nicht im urspäünglich, am 16.Nov. 1948 erstellten und am 2. Mai 1949 mit Zahl: 223.539III-14/49 und mit einer Summe von 3 247.309.40 bewilligten Fondsansuchen aufgeno men worden waren.

Allgamein ist zu bemerken, dass zum Zeitpunkte der Einreichung (Herbst 1948) noch keine detaillierten Durchführungsverordnungen zum Wohnhauswiederaufbaugesetz vorlagen.

Da dem Fondswerber aber gleichzeitig ein mit 30.Nov.1948 befristeter Sicherungsauftrag zuging, wurden von ihm und dem Bauführer (Bmst.Ing.Fichtinger) nur die mementan dringendsten Arbeiten, die der Sicherung und Erhaltung der Substanz dienten, in das Ansuchen aufgenommen. Dies waren in der Hauptsache der Aufbau der ausgefallenen Wohnungen und die Peparatur der Dacheindeckung. Alle übrigen, nummehr im Nachtragsansuchen angeführten, Arbeiten wurden in das Fondsansuchen nicht aufgenommen, weil die Berechtigung dazu dem Bauführer damals nicht klar war, Der Bauführer hatte den Begriff reine Kriegeschäden, der damals allgemeinen anschauung nach zu wörtlich aufgefasst.

Um die Frist für den Sicherungsauftrag einhalten zu können, also die Fondshilfe ehestens bewilligt zu erhalten, wurden alle aus obiger Veberlegung
nicht als "reine Kriegeschäden" angesprochenen
Arbeiten in Unkenntnis der Lege nicht in das ursprüngliche Ansuchen aufgenommen. Zum Teile etellten
sich verschiedene Schäden (z.B. Schadhaftigkeit der
Kaminschläuche) eret später heraus.

Tell tell min

sethestand auf der Baustelle:

Die ursprünglich vorhandene Bombenlücke in der Front Erlgasse ist geschlossen. Die neuaufgebauten wehnungen sind zur Zeit wieder bewohnt. Die schadhaften Attikanauern wurden (bis auf eine) aus Einsparungsgründen abgetragen. Ebenso wurde die Schauflüche der Front Erlgasse aus Einsparungsgründen in vereinfachter Art, in Abweichung vom ursprügnlichen Kostenveranschlag, neu hergestellt.

bie wesentlichsten, noch vorhandenen Kriegeschäden eind: die teilweise etark durchmorschten und schadhaften Dippelbaumdecken über dem 3. Stockwerk, die etark beschäfigte, und absturzdrohende Schaufläche der Front Pohlgasse, sowie der zerstörte Decken- und Wandputz in den Wohnungen und die Schäden an den etehenden Tischlererbeiten und Glasschäden.

Die Aufnahme dieser Arbeiten(sowie der mit diesen Arbeiten unmittelbar zusammenhängenden Arbeiten) ist in ein Nachtragsansuchen nach den derzeitigen Durchführungserlüssen des B.M.f.Handel u. Wiederaufbau (Behebung aller durch Kriegseinwirkung entstandener Schäden) daher notwendig.

Geschlossen und gefertigt:

Grander han Rale

ambere fire. Fofet Att Barrier Rite Confident A. G. M. Leepen Mr. 51.20.4.10 LET HERY HE

The Armines of the second passantes annue a

- CONTRACTOR (18) zum Protokoll über die Begenung ien denses len All., \$15.14.W Erlyces Or. Hr. 19, betreffend lie Pesteltilm; der Wotwandigkeit eines Kachtrageansuchens zum Fonleansuchen # 339, 21.227-539-111-14/49.

To Allagorium wirl ouf die detail! - ree Begrundung des Cauffirges, Ing. 7 1 c h's 'in g e r. in themes zum "achtrageanauchen u.d. auf die illen bine Paprindung les voratamonden Protokoiles

> Detaillierte Begrandung. the department

C) amount

Diese Arbeiten stellen nur eine arbeits-encebet sine Verhilliaung sin. BALLING TO

ad. ros. 10 - 25:

Zum Hauptengohot wurde (sum Spr Unbfrdoming im allgameiren Teil des Protobolica) ile Fencela Prigames sufarmo can, in der mich die "quahan-Hale bofend. THE PERSON NAMED IN

may be a first and the or a make the party of

TAPPE.

201

9 sin:

Bis Schüden in der Front Pohlgaens sind seind suf Kriegseinwirkung zurückzuführen. Im Leufe der Zeit vermehrten sich die Schäden. So weren urspringlich bloss Friegenchusen erkeinbar, sie wurden jedoch aus der Urberlegung, wie im allgemeinen Teil des Protokolls ausgeführt, nicht in den Hauptangebot aufgenommen.

ad.Pen.20 -30;

incutiren Umfange, bei Erstellung des Hauptannehobes orkennber. Die Schäien in der Waschküche sind nut mittelbere Kriegeschälen und stellen in immer Auswirkung Zeitschäden der. Ins Hauptangebot nicht aufgeno men wegen allgemeiner Begründung Protokoll.

Die Schüden in den Magazinen (Pos. 26, 27.)
mind in Verwegenahme des Nachtragennebotes bereits
behoben.

ad. Pos. 34:

nenso ist <u>Foc. 34</u> bereits durchgeführt. Hine sehträgliche Feststellung und Begründung der Schälen ist jaher nicht möglich.

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

ad.Pos.32:

Kriegeschilden. On bei Bratellung des Hauptannebotes erkennbar, kann nicht festgestellt werden. Begründung eiche im allgemeinen Teile des Protokolls:

ad.P os.54 - 58.

POB. 35: FEXENALLA TOTAL CAPACITATION OF Kriegsschäden. Arbeiten waren, wenn auch nicht in heutigen Umfange, bei Erstellung des Heuptangebotes erkennbar. Regründung siehe allgemeinen Teil des Protokolls.

g (f sign. Power 36' + 150; weer fill turning for the comment

Arbeiten in ihren Folgen Kriegeschäden, die sich durch die andauernden Witterungseinflüsse vermehrten. Durch Schutt verlegt gewesen, daher nicht - Noting and the state of the sound of the zu erkennen.

ad. Pos. 51:

Angenommen durch Kriegeeinwirkung, da eine Begehung vor Eintritt der Kriegseinwirkung micht Protokolls.

ad. Pos. 52:

Im Zuge der wieder aufgebauten Bombenlücke notwendig. Kriegescheden. Siehe Begründung im - Anhang des Nachtragespeuchens und allgam, Tell des Protokolls. • . to o ;

ad. Pos. 53: 2 # 1 112 4-A

alloword r. a Il.

Kilegebedingter Zeitschaden. Begründung siche allgem. Teil des Protokolls. elloxodorq ... Protokolls.

ad.P os.54 - 58. + + K+ 11 - 1

Fassadenfensterfront Pohl- und Erlgasse. Im

Hauptangebot waren in falscher Auslegung des Gesetzes

nur die Fenster der Bombeniücke aufgehörten. Die

Arbeiten schoren jeuoch zur Wieuernerstellung der

Fassaden (Pos. 1 - 25), teils Ziitschauen, teils

Kriegsschaden und folgende Witterungseinflüsse. Begründung

siene eligem. Teel des Protokolls.

ad.Pos.59 - 65.65.

Zum grossen Teile rriegsschauen und rachfolgenoe Witterungseinflüsse. Begründung siehe alleem. Teil des Protokolls.

aj.Pos.64, 642:

Kriegsschäden. Wird teilweise bereits behoben. Regründung im allgemeinen Teile des Protokolles.

aj.Pos.66.

Kriegsbedingte Zeitschulen. War durch Schutt

ai.Pos.t7:

Zeitschaden. Allgemeines Begründung im Protokoll.

1 1 1 1 1

ad. Pos. 68:

Teil des Protokolls.

secure and alternation of the alternation of the secure of

NS. 69.70:

Sate Pore 104;

Kain Kringeschaden. Waren ursprünglich nicht vorhanden, jedoch zur Entlüftung, bezw. als Abstreifgitter netwendig.

ad.Pos.71 - 82:

Kriepsschüden, bezw. Arbeiten, die durch Arheiten bei der Behebung von Kriegeschäden anfellen. Begründung eiche allgem. Teil des Protokolls. Pos. 81 neu zur besseren Belichtung der dunklen Gangküchen.

ad. Pos. 83 - 94: ...

Anstraicherarbeiten, die sich durch die vorangsführten Arbeiten (Neuherstellung, Reparaturen, Misderherstellung der Fassade) als Folgearbeiten als to design whiles select the Ericia erior as notwendig orwiesen.

ad.Pos.95 - 96: 41 - 250 Malerarbeiten als Folgearbeiten durch Wieter-- CA: P BIRTO DE

ad. Pos. 97 - 102:

Instaldation der wiederaufgebauten Vehnungen als Polgearboit. Pogründung siche allgem. Teil den Protokolis,

ad. Pos. 103 - 105:

Dem Bestcheid Zi al geb ned schale enederning was Norge Brown. vom Lugrunda gelegt.

Zura des Winderaufbaues.

Court on secus,

1 D. AUg. 195n

Britis

Für dig Richtigkeit :gnugitretsuA pb

- - unterreschlische Stantedryckeret, Forleg. (St.) 10,735 49

ad. Pos. 104:

In Zuge des Miederaufbaues notwenlig. Priogeschafen. Regründung siehe allgem. Teil des Protokolls.

ad. 106: 14 17-7 / 26 101 201 1 183 - 17.909.ba

Kriegescheden, ursprünglich nicht zu erkennen. Müngel wurden erst in den späterer meizperioden festgestellt.

ed. Pos. 107:

haujournal.

Bei einzelnen Positionen ist eina fremming in Zeit- oder Kriegsschlasen nicht mehr möglich. in ihrer Polge stellen viele Schaden Kriegssch. en Get-

o sa notwandig war, nursan die Andiran .
bersite in Vorwegnahme lee Machtrageansuchens Mahrhen,
noch. Walmin von den Parteien behoben, soweit es sich
un kleine Schilen handelt.

Bundesmin.sterium für Handel und Wederzunbau Verwaltung des Wehnhaus-Wiederaufbaufonds

Dem Bescheid ZI. 137160/14/50

vom 15.151

zugrunde gelegt
Wien, am 11.1.51

Für die Richtigkeit der Ausfertigung:

2 hautoria Hore.

Zonds: Ly : Lewer , 16. Aug. 1950

Ing. Kept Fill them. Area Library With Mills. Bigg. Co.

nachfolgenden wird eine Zusammenstellung der Durch Zeitschäden intstandenen notwendigen Arbeiten u. deren Kosten vorgelegt.

Die Preise sind geschätzt.

1.)	ca.490 m2 Schauflächen der Hoffassade		
	instandsetzen samt Gerüst. per m2 ca. # 38	8	18.620
	ca.3lo m2 Lichthofschauflächen instand- setzen samt Eingerüstung mit Hängegerüst. per m2 ca. \$ 30	Ħ	9.300
3.)	ca.15 m2 Sichtflächen der Hofabfriedungs- mauer den gesamten Verputz abschlagen, Fu-		
	gen verbrämen. ca. # 38	BF	570
4.)	Instandsetzen der Abdeckplatte der Hof- mauer. Pauschale ca.	11	160
5.)	ca.140 m2 Verputz im Kellergang instand- setzen.	π	3.080
	per m2 59 Stück Hoffensterstöcke von außen aus-		\$
	richten. ca. 3 35	10*	1.365
)	per Stück Instandsetzen des Stiegenabgang in den Hof Pauschale ca.	17	190
8.)	Streichen der Blecheindsckungen auf dem Pauschale ca.	15	1.000
9.)	Für diverse Reparaturen an Fenster u.	li	2.500
	Anstreicher. Summe C2.	g i	36.785

Wien, am 28.Juli 1950

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaitung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Dem Bescheid ZI. 237.660/14/30

vom zugrunde gelegt.
Wien, am. 22.1.51

Für die Richtigkeit ger Ausfertigung:

ifft: Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederautbaufonds. Wohnhaus-Wiederaufbau. W 11 Gebühren für Architektenewerber: Oskar Fichtinger Ledererg. 17 leistungen Ort des Bauvorhabens: XII. Erlgasse 19 Grundzahl: 3 fach vorlegen Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes vom

16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130.

Madein v.S.

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Erklärung.

Lir das Bauvorhaben

Wien XII. Erlgasse 19

wird von mir (uns) der (die)

Ing. Karl Fichtinger, Bmst. Wien XV. Krimhildpl.9

gemäß den Gebuhrensatzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz (vereinbart zwischen dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, den österreichischen Ingenieurkammern und der Bundesinnung der Baugewerbe am 24. November 1949, Zl. B. M f. H. u. W.: 238.826-III 49) mit der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

Baugruppe:*) . B .

Arbeitsgruppe:*). I %*) 2,50

Arbeitsgruppe: IV % 3,90 Gegen Nachweis

Summe der % der reinen Gesamtbaukosten: % . 6.40

Fur die veranschlagten reinen Gesamtbaukosten (Formblatt W 7, Punkt 1) in der Höhe von S 208.447.28 die auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten Schlutszahlungsansuchens eine Veranderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für Arc itcktenleistungen in der vorlaufigen Höhe von

s 13.340.63

Wien . am 19.Juli 1950

* Art und Umfang der Le allogen und zwieben Bauheren und betrigtem Planverfasser nach den Gebührensatzen zu vereinbaren. Die vereinbarten Bau und Artout suppen und einzwetzen Die Prozentsatze sind aus dem Anhang zu den Gebührensatzen für Architektenleisungen bei Bauter 13.8 fem Weinnitzus Wiederaufbaugesetz zu entsichmen. Liegt die reine Gesamtbaukostensumme zwischen zwei Summen der Combrei vertibelle in be der auf eilende Geouhrei setz rechner, en durch Interpolation zu ermitteln.

Recanung sleger: Ing. Kari Fichtinger
Architekt u. Siadtbaumeister
Wien, XV., Kriemhildpl. 9
Ruf B 39-0-60

Zur Leistungsrechnueng Nr.3 vom 14.11.1943.

Ausmaßaufstellung:

Banmeisterarbeiten:

Post do.)	Dachbodenmauerwerk 2 schlauchiger Rauchfang gegnüber	
	Bodeneingang: 5 x 0,15 x 0,45 x 4,50 =	_1,52 m2
Post 14.)	Ziegelscheidemauer:	211.7
	Dachgeschoß: $1/2 \times (1,10 +4,10) \times 5,30 =$ Bodenabschlußmauer 4,00 x 2,20 =	
Post 19.)	Deckenstukkaturung:	22, 58 m2
	im III.Stock ' '	,
	$2 \times (4,15+0,30) \times (5,15+0,30) = (2,30+0,30) \times (5,15+0,30) =$	48,51 m2 14,17 m2
	im II.Stock wie vor	62,68 m2 62,68 m2
		125,36 m2
Post 27.)	Deckenbeschüttung:	
	for subringung, Linbringung und Beschüttung der obersten Decken, vorerst 50%(von Einreichung)vom 295,46 m2 = rund	150.00 m2
Post 26.)	Dachbodenpflaster:	./
	zunächst nur im Höchsbausmaß der Einreichung durchgeführt laut Einreichung	74,18 m2
	Zimmermannsarbeit	
	egenüber Teilrechnung Nr.2 restlomaße wie Teilrechnung 2 aufgestell	
Post 1.) Post 2.) Post 3.) Post 4.) Post 5.)	10,90 x 5,30 = Nie rost vor = 10,90 x 5,45 = wie Post vor = fehlender Dachstuhl (Gasse u.Hof)	57,77 m2 57,77 m2 59,41 m2 59,41 m2
2020 707	9,95 x 6,30 + 6,20 x1/2 x5,45 = derzeit in Rechnung gestellt	79,50 m2 76,80 m2
Post 6	Dechetuhl (Peetfläche)	(+2,70)
Post 6.)	Dachstuhl(Restfläche) (0,60+11,45+0,30)x18,35 = 12,35 x(30,00+0,60 -18,35) =	226,62 m2 151,28 m2
	ab Post 5	337,90 m2 - 79,50 m2

298,40 m2

von der Vorseite 298,40 m2 _(-2,70)

Post 7.) Bodenrinne reparieren

24,00 lfm

Pachderterarbeiten:

laut Einreichung und Ausführung:

Post 1.) 10 Kamingruppen

#50 Ziegelbeistellung (. wschale)

Post 2.) neue sindeckung vorerst 80% anrechenbar, da Grate und Firste unfertig

Post 4.)

80 % von 350,00 m2 =rd. 30,00 m2 Umdeckung wie vor 80 % von 111,52 m2 =rd. 89,00 m2

Tischlerarb i en:

Stückanzahl wie Einreichung: Post 1+2) 20 Gassenfenster neu

.ast 6.) 5 - ischentiren neu

Schlosserarbeiten:

Wie Tischlerarbeiten:

Post 1+2) 20 Gassenfenster
Post 6.) 5 Zwischentüren

os en zur Bearbeitung der Linreichung vorerst 50,0 von bewilligten: 1,5-6,55 Schillingen, das sind MANNAMAN D 1,173,28

Millian Sichtin ing. Karl Fichtinger Architekt u. Stadtbaumeister Wien, XV., Kriemhildpl. 9 Ruf B 39-0-60

N i e n, am 14.XI-1949

BUNDESMINISTERIUM
FUR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

Absohrift

ZI.: 231.459-III-140/50

Wien, am 16. August

195

Betr.: Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Bauvorhaben: Wien 12., Erlgasse 19. Rücksendung des Nachtragsansuchens.1. Beilagen.

An Herrn

Oskar Fichtinger,

Wien VIII. Lederergasse 17.

Da die gegenwärtige finanzielle Lage des Wohnhaus-Viederaufbaufonds eine aufrechte Erledigung von Nachtragsansuchen nur in den seltensten Fällen ermöglicht, ergeht die Aufforderung, ehestens einen Vorschlag in dreifacher Ausfertigung anher zu richten, wonach die für den Bestand des Objektes konstruktiv unbedingt wichtigen Arbeiten des Nachtrages durch Weglassung minder wichtigerer bezw. Verschönerungsarbeiten des Erstansuchens (z.B. Innenverputzausbesserung, Malerarbeiten, Einrichtungsgegenstände bezw. primitivere Ausführungsart von Bauarbeiten) derart kompensiert werden dass die genehmigte reine Baukostensumme keine Erhöhung erführt.

Ein solches Austauschansuchen, welches h.a. unmittelbar einzubringen wäre, könnte umgehend aufrecht erledigt werden.

Die entbehrlichen Gesuchsbeilagen folgen im Anschlusse zwecks ontsprechender Umurbeitung im obigen Sinne zuruck.

Fur den Bundesminister: Dr. Kendler

> M. Abt. 25 Gruppe Weinhaus-Wiederaufian Referat West Eingelangt 5. Scp. 1950

Zahl

Beilagen

./.

Bundesministerium für Handel u. Wiederaufbau Z1.231.459-III-140/50 Betr.: Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Bauvorhaben: Wien 12., Erlgasse 19. Wien, den 16. August 1950. BRIXXXXXX

Wird dem

Herrn Landeshauptmann von Wien, (Magistratsabteilung 25),

W i e n 17., Parhammerpl.15,

zur gef. Kenntnisnahme übermittelt.

Für den Bundesminister: Dr.Kendler

Für die Richtigkeit det Ausfertigung:

M. Abt. 25

. F 358/48

M. Abt. 37/XII BW Eingelangt 44.5, 48 Zahl #= 15/48 - 28 70 .44 Beilagen

Bundesministerium für Handel und Wiederauf des Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Unbow Zantvorloof. ver

21 .: . 27.5 :9-111-14/49

Beartall

Γ

110. Mai 1949

Auf das Ansuchen vom 16.11.1948 wird dem

Herrn mekar Fichtin r, wohrmaft Fien VIII., bed III.gasse 17,

für die Wiederherstellung des Wohnhauses in

. Le n Tif., inl 198 19, Jran St tok 1209

inliegend im Grundbuch der Katastralgemeinde Unt. r-. ziellin un.

aus den Mitteln des Wohnnaus-Wiederaufbaufends gamäß , 15. Aus 12.

des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1945, b.G.Bl Nr. 130 (Wonnhaus-Wiederaufbaugesetz), ein unverzinstiches Darlenen im Höchstbetrag von

(in Worten: z elbunderteimbenunivierzigtaumenddreiha de Sähallinge, unter folgenden Bedingungen zugesichert:

- 1. Der mitfolgende Schuldschein (Vordruck) ist in einer für dis grundbucherliche Einverleibung gesigneten Form auszufertigen
- 2. Das Darlehen wird nach Maßgabe des Baufortschrittes und erst nach Vorlage des ordnungsgemäß errichteten Schuldscheines, sowie des Beschlusses des Grundbuchgerichtes über die grundbücherliche Kinverleibung nach Punkt i dieses Bescheides und jeweils auf Grund einer Wertfeststellung der bisher aufgewendeten Wiederherstellungskosten durch das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau in abgerundeten Teilbeträgen. 18-doch nur bis zur Hohe der zur Wiederherstellung tatsächlich aufgewendeten Beträge, höchstens jedoch bis zu dem in diesem

Bescheid zugesicherten Darlehensbetrag flüssiggemacht. Gehen dem Pfandrecht für die Forderung aus diesem Darlehen Pfandrechte voraus, so sind diese Pfandrechte nach Tilgung der ihnen zugrunde liegenden Forderungen vorbehaltlos zu löschen. Diese Verpflichtung ist bei den diesem Darlehen allfällig vorangehenden Hypotheken im Grundbuch anzumerken. Die Auszahlung von Darlehensteilbeträgen erfolgt nur auf Grund vorzulegender Leistungsrechnungen.

- in voller Höhe der zugesicherten Darlehensaumme einzuverleiben.
- 4. Die Tilgung des Darlehens erfolgt durch jährliche Tilgungsraten in der Höhe von 1% (in Worten: ein Prozent) der Darlehenseumme. Diese Tilgungsraten sind in zwei gleichen Teilbeträgen am 1. Jänner und am 1. Juli eines jeden Jahres fällig.
 Der erste Halbjahrsteilbetrag der Tilgungsrate ist an jenem
 Halbjahrstermin (1. Jänner oder 1. Juli) fällig, der der Erteilung der baubehördlichen Bewohnungs- und Benützungsbewilligung
 oder in Ermanglung einer solchen der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten folgt.

Dem Schuldner steht an den Fälligkeitsterminen der Tilgungsteilbeträge (1. Jänner und 1. Juli) das Recht der halbjährigen Kündigung des Darlehens zu. Diese Kündigung hat schriftlich an die Fondsverwaltung zu erfolgen.

- 5. Die Wiederherstellung ist nach den vorgelegten und überprüften technischen Unterlagen und zwar: bau-and them hiter ausschrein, wellt e. Konte Veranscher mit beit tung in de einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, auszuführen. Sind im Zuge der Wiederherstellungsarbeiten Änderungen der Bauausführung notwendig oder beabsichtigt, ist unter Vorlage der erforderlichen Pläne und Kostenvoranschläge (in je 3 Gleichstücken) vor Durchführung der Änderung die Genehmigung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau hiezu einzuholen.
- 6. Mit den Wiederherstellungsarbeiten ist binnen sechs Monaten nach Zustellung dieses Bescheides zu beginnen. Diese Wieder-

herstellungsarbeiten sind gehörig fortzusetzen und zeitgerecht zu beenden.

- 7. Der tatsächliche Beginn sowie die Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten und Name und Anschrift des Bauführers sind dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau unverzüglich schriftlich bekanntzugeben; in den Fällen der Erteilung lich schriftlich bekanntzugeben; in den Fällen der Erteilung einer Bewohnungs- und Benützungsbewilligung ist diese oder einer Bewohnungs- und Benützungsbewilligung ist diese oder eine amtlich beglaubigte Abschrift derselben der Bekanntgabe eine amtlich beglaubigte Abschrift derselben der Bekanntgabe über die Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten anzuschließen.
- Wenn der Darlehenswerber aus seinem Verschulden die Bestimmen ungen dieses Bescheides über Beginn, Fortsetzung und Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten nicht einhält oder eigenmächtig bei Durchführung der Wiederherstellungsarbeiten in wesentlichen Punkten von dem der Bewilligung zugrunde liegenden Bauvorhaben abweicht, kann die Darlehensbewilligung widerrufen werden. Das gleiche trifft zu, wenn das Darlehen erschlichen wurde. Wird der Widerruf ausgesprochen, werden bereits zugezählte Darlehen unter Beobachtung einer höchstens dreimonatigen Kündigungsfrist zur Rückzahlung gekündigt.
- 9. Das Wohnhaus, für dessen Wiederherstellung dieses Darlehen in Anspruch genommen wird, sowie etwa weitere auf der gleichen Grundbucheinlage wie das wiederherzustellende Wohnhaus sich befindende Gebäude sind nach Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten für die ganze Dauer des Darlehens bei einer inländischen brandschadensversicherungsanstalt zu versichern. Die Versicherung ist zugunsten des Fonds zu sperren und sind die Pramien an die Versicherungsanstalt pünktlich zu bezahlen.
- 10. Auf Verlangen der Fondsverwaltung ist die erfolgte Bezahlung der von der belehnten Liegenschaft zu entrichtenden Steuern und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen- und Kapitalraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypothekardarlehen nachzuweisen.
- 11. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu seiner völligen

Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-, Auf- oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im Ganzen oder in Teilen nur nach vorher eingeholter Zustimmung der Fondsverwaltung zulässig.

- 12. Nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten ist dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eine Schlußabrechnung
 sowie die Polizze über die Feuerversicherung vorzulegen.
 Das bewilligte Darlehen stellt einen Höchstbetrag dar und
 wird in seiner endgültigen Höhe erst nach Genehmigung der
 Schlußabrechnung festgesetzt.
- 13. Straßenseitig ist für die ganze Dauer der Wiederherstellungsarbeiten an deutlich sichtbarer Stelle des Bauobjektes ein
 Schild von 1 x 1.5 m Große mit der deutlich lesbaren Aufschrift
 "Wiederherstellung aus den Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds "anzubringen.
- 14. Wird ein anderer als im Ansuchen bekanntgegebener verantwortlicher Bauführer mit der Durchführung der Arbeiten betraut
 oder im Zuge der Bauausführung der verantwortliche Bauführer
 oder bauausführende Gewerbetreibende gewechselt, so ist diese
 Änderung dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
 (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) vor Auftragserteilung schriftlich bekanntzugeben. Tritt durch diesen Wechsel eine Änderung in den diesem Bescheid zugrunde liegenden
 Kostenvoranschlägen ein, dann ist überdies die Genehmigung
 der Preisänderung beim Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) schriftlich einzuholen.

Die auszuwechselnden Unterlagen (Kostenvoranschläge und sonstigen Beilagen) sind durch den das Ansuchen bearbeitenden Ziviltechniker überprüfen zu lassen.

15. Durch die vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau vorgenommenen Überprüfungen wird die Verantwortlichkeit der Planverfasser, der Bauführer und der sonstigen Beteiligten weder eingeschränkt noch aufgehoben.

- Dem auf Grund dieses Bescheides ob der Liegenschaft, Liegenschaftseinlagezahl 1896 der Katastralgemeinde Unter-eidling einzuverleibenden Pfandrecht darf ob der genannten Liegenschaft in C keine Last im Range vorangehen.
- 17. Unbeschadet der Bestimmungen des Punktes 2 dieses Bescheides können Auszahlungen von Derlehensteilbeträgen erst erfolgen, wenn der Durleh nanehmer sein Konto bekannt egeben hat, auf das die Auszahlungen erfolgen sollen.

Aus Anlas dieser Bewilligung ist nach Artikel II, Abschmitt i, Allemeiner Teil, Post 1, der Bundesverwaltungsab jaben-Verordnun en welle 1349 eine Verwaltung abgabe inder der höhe von 6 Schilling zu ent-

Der Darlehens erber wird aufgefordert, binnen 14 ragen diesen Berichten. tra, mittels beilie sendem Erla schein einzuzahlen.

Begründung.

Die vorgeschriebenen bedingungen eind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz insbeson ers in dessen § 18, Abs. (2) begründet. Auf Grunc der Jberprü ung durch den Zivilingenieur und der estateilungen des Landesheuptmannes für Wien und des Bunderministeriums für Hand 1 und Wiederaufbau wurden die Wiedernerstellun skosten für das in Abschnitt I dieses Bescheides genannte %o nhaus mit 247.300 .-- veren chlagt. Im Grunde des § 15, Abs. (2) des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes wurde das Darlehen in obgenannter höhe zugesichert.

Ergeht an:

- 1. (z.eifach) Herrn Oskar Fichtinger, Wien VIII., L dererg. 17,
- zur Zl. M.A. 25 -F 358/48, / Zur zefälli en (enstrisnahme,
- 3. (einfach, Gleichschri t) das Finanzamt für den XII., sezirk, Wien XIV., Ullmannstr.54, zur gefälligen Kenntnienshas.

28. April 1949 für Hendel und Wiederaufbau

1.V. Kloss

Fingelangt

Für dje Richtigkeit

totritts Annuchen um Cewihrung einer kondahilfe für herrn Oskar Fichtinger 8., Lederergasee 17 Baustelle: Wien 12.,Erlgasse 19

> in rametellog der kostenvoranschlage: (Ammericang: And troicher durch verbesserte Ausführung verteuert)

Baumeisterarbeiten:

Fa.Ing.Karl Fichtinger Wien XV., 1t.Anbot vom 7.2.1949

Zimmormunnsarbeiten

Tankranz Arebs Timer cirter vien AVI., 8 20.048.55

Bauspenglerarbeiten

Ve. Ein and Schmars Spenglers. wien V., 9 11.532.69

Dachdeckerarbeiten

10 055.850 Fa, Judyig Hohl Dachdeckers, Lien AVI., 3 10.231.79

.i.c.ler-Schlosser-Glaser-Anstreicherarb. Xra.Frz.Krebs Tischleroi Wien XVI.,

Visitul Masparak Schlosserei den 171.

Almo Promishmek Glaseret Fien VI.

Fa. Fz. Stelka Anstreicher Will.,

X Luchlerarbeiten X Schlosserarbeiten 9.528 .--

\$ 5.350.90 /

XGlaserarbeiten 8 2.382 --anstraichererbeiten

7.393.3c 24.654.20

Holzfussböden

X Tablez. Tebs Zimeroi wien MI.

7. . 654.83 10; + 2/ bac : zutouer v. a

77.0004.000

87 171 80 行之中少年多。在上

135-075-64

X Sicherung arbeiten im huftr g der Cameinde . 10h, hereito durchgefinra in der seit vom 19.8. - 26.9.1948 darch facherburt Liebisch h or eister wien alle, singrience; see 29 It. zweite Husfertigung auf Grund der

Preisreduktion

Summa

12 142 78 12.099.08-229 332.05 229.098.75

Wien.am T. Pebruar 1949 L

X Thue anderung Elemater Timperchang

> las. Karl Fichtinger Architekt u. Stadtbaumeister Wien, XV., Kriemhildpl, 9

On Kar Filling +

UBERPRUST

& hamber land History





Ju 339

Wlener Magistrat


Magistratsabtellung 37
Bau-, Feuer- und Gewerbepolit 11

Generalist schrol. For M. Abt. 37 Bar Abtellungsleiter:

The state of the s



PLAN ÜBER DIE INSTANDSETZUNG DES DURCH KRIEGSEINWIRKUNG BESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN, XII ERLGASSE D.N. 19.
GROB. E.Z. 1896, GEHÖRIG HERRN OSKAR FICHTINGER # MERESMEZER, WIEN, VIII. LEDERERGASSE D.N. 17 WOHNHAFT.



3. STOCK.

M. 1: 100.




DER BAUWERBER U. BIGENTUMER:

Borran Felling

DER BAUFÜHRER: Ing.K. 2. 2.31 angar Buik Will by K. de Jager


SCHNITT A-B.




WIEN, IM SEPTEMBER 1948.

PLAN ÜBER DIE INSTANDSETZUNG DES DURCH KRIEGSEINWIRKUNG BESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN, XI ERLGASSE D.N. 19, GROB. E Z 1896, GEHÖRIG HERRN OSKAR FICHTINGER U. MITBESITZER, WIEN, VM. LEDERERGASSE 17, WOHNHAFT








M. 1/100

DER BAUWERBER U. EIGENT.

SOUTERRAIN.





WIEN, IM SEPTEMBR 1948.

Betrifft: Ansuchen um Cewährung einer Fondshilfe 3u Zahl : Xu/15/48/ Bewarber: Oskar Fichtinger Porablatt VIII. Lederergasse 17 Beilage 2 mnanana amama Bauvorhaben: Wien XII., Erlgasse 19 Baubeschreibung PHYSICAL TRANSPORT OF THE COLUMN PROPERTY OF THE PHYSICAL PROPERTY OF T su 1) Wien XII. Erlgasse - Ecke - Pohlgasse Audmass: 529,13 m2 I., Baugrund * 2) verbaut: 429,42 m2/ 3) Cas-Wasser-Strom. . eingeleitet 19 4) * 5) Kanalanschluss Keine Einfriedung notwendig Gehsteig gepflastert, zirka 20 m bombenbeschicht × 7) Es sind keine Anderungen d, Liegensch, grenzen erford. # 8) Es sind keine Baubeschrankungen vorgesehen. 9) Gemäss Verbauungsplan innerhalb der Flacktlinien **#10)** II.Bebauung "11) 1911 III. Beschreibung des Objekts "12) 1911 "13) 429,42 / "14) 7.781.20 m3 "15) 1 Souterrain(Keller-)geschoss. 4 Wohn jeschosso "16) 3.55 - 3.75 hooh "17) "18) Zur ganze unterkellert Cesunde Bauert, Wiener Gangtype der Vorkriegszeit(1914) H19) "20) Mur 3 Geschäftslokale / "21) pain / #22) Es entspricht den Verbauungsplanen 123) Keine Baupolis, mangel vor Bombeneinschlag m24) Ausser Bombenschauen keine Mungel IV. Kriegsschaden Bombeneinschlag 21.II.1945 / m26) Bombeneinschlag / 60 m2 grosse hausliicke vom Keller is Boden 127) Durch Dachblösse Hausbestand gefahrdet m28) #29) 3 Tohnungen, 1 Ceschaftslokal 5 Wohnungen **#30** 23 Wohnungen + 2 Lokule sind benützbir geblieben . H31) V. Vorkehrungen 32-36) Mangolnde Nobeindeckung, Sicherung der Feuera mer und danit verbungene Schuttubfuhr (Teilmenge) ca 220 mg Schutt lagern noch / Keine wicderzugewingenden Baustoffe VI. Lauretand im Zeitpult der Einrelehang (Losenblechflecke) 1138) Durchmassung und Beschadigung der obersten Decke wird befürchtet. 1139) In der Baulücke kein Mauerwerk, übrige madern gut nur sum kleineren Teil ridsig #40) Hauslücke / 19.8.48 - 26.9.48 durch Ma. Ing. Herbert Liebisc's #41) zufolge eines bringlichkeltsauftrages der Gereinde Wien. Sichrungbarbeiten Jonet been iet b.W.

VII.Geplanter Wiederaufbau .

43.) Ausbau der Haulücke, vorher Restschuttabfuhr, Eindeckung des Daches, Kenovierung der Fassade gegen Erlasse, Verputzschadensbehebung und Verglasung im Stiegennaus und auf den Gängen/

Keine Abweichungen / 44)

45) Raumausteilung wie Altbestand 46) Selbe Fläche /-

47-52) entfällt

Herstellung des Zustandes wie früher 54)

8 Wohnungen ,1 Lokal gewonnen und 25 Binheiten resichert 55)

56) Keine Kellerwohnungen/ 57 Keine Dachwohnungen

1 Bauleiter, Abwicklung durch die Zentralkanzlei

Wien am 29.0ktober 1948

Wien, ... i., reienmiapl. 9

Rui B 39-0-60 Find Fishting

UBERPRUFT

& Lander Carolle

Bundesministerium für Hand I und Wiederaufbau ombert te verwaltung des Wohnhaus-Wiederautvautone

Dem Bescheid Zi22753


. Klon .. h.

Omar Filting ~

ARCHITEKT UND STADTBAUMEISTER

ING. KARL FICHTINGER

Fernsprecher B 34-1-37 Z Postacheckhonto Wien 600.81 LÄNDERBANK WIEN 37.444 Zweigstelle Kalseratraße



Wien. XV., Kriemhildplatz 9

Wien, am 7. Pebruar 1949

Kostenvoranschlag

über

Baumeis at erapte it en

zur Behebung des Bombenschadens

in w i e n XII., E r 1 g e s s e 19

beiliegend Formblatt K2 , K5 , K4 .

actrielmosten ser . actolle

1.)	bntfullt		
2.)	rlatzmiete far Stramengrund auf 15 m Länge u.3.00 m Breite für die Bau- stofflagerung auf die Bauer von 4 Mo- naten. Einreichung		
	15x3 = 45 m2 x % 0.50 x 4 90 / Nebenspesen 20 /	9	150
3.)	Zu u.&bfuhr von 1 l ah tte 6 m2 gross 4 natost.8 liteut. 1 Materialhätte 6 m2 m 4 m 8 m		
	Baurequisiten u.Gerate samt kinfriedung 30 " 60 " 38 Autostunden 3 2 # 14.90	9	566.20
4.)	76 Mitfahrerstunden 5.30 . oppelt gest lites in itergerist mit platemakerstellung in jedem besenoss auf 12 m honge willy m hone für die Hirstellung des Rohbaues samt Zu u. Abfuhr an aller Arbeit für Auf u.Abgegerstung	y	478.80
	s.) crund cochr i r die ersten 4 ochen Stehselt = 12 x 19 = 225 m2 per m2 \$ 15/ b.) Langerbenützung je woche 5% angenommen 4 wochen = 20%	X S	3.420/
5.)	Konsolleitergerüst für die Passaden- renovierung der Umsensenaufliche Erlgasse 19 30 m lang 1.M. 18 m hoch = 540 m2 a.) Grünupreis für die ersten 4 mochen Stehteit mit Zu u.Abfuhr.Auf u.		
	b.) Langervenutaing für angenomien	צ	2.1:0,
	weitere 4 hochen Stehgeit, je woche 5% = 20% von 8 2.160	8	432/
		J	7.071 v

2. Abbruchurbeiten und Schuttbeseitigung

190.88 m3 vorhandenen Schutt zum freimachen 1.) der baustelle auf die Strasse fördern u.zur Aufuhr boreitstellen, im festen Zustand ver-Kessen. 3370-94 17.66/ je m3 229.06 m3 deponierten Schutt aus Post vor 2.} aufgelockert (ungenommen 20% ige Auflockerung) mittels Funrwerk auf eine Planie verfihren, samt Auf u.abladen. 16.94 3880.28 je m3 56.10 m2 verputzte Ziegelscheidemauern onne 5.) Unterschied des Geschosses abtragen, Riegel reinigen, im Geschous deponieren, unbrauchbares Enterial u. Schutt auf die Strasse schaf-618 20 fon u.verführen. 11.02/ je m2 616,22 21.56 m2 eingedrückte Souterrainaussenmauer 4.) u.schadhafte Aufmauerung wie vor per m3 53.39 3 1140.41 3. Ardarbeiten u. Verführung diff. har? teilwisse in 2 enthalten. 4. Baumeisterurbeiten 19.83 m3 Souterrainmauerwerk der aussenmauer aus Ziegel ö.F.alt, in F.Z.k. bis 15 cm unter Parterrefuseboden mit abzug der Uffnungen im Stocklichtmass verrechnet 2224.93 Loun \$ 112.20 Sonstiges # 148.40 8 2942.77 16.97 m2 Parterremauerwerk aus Ziegel 8.F. 6.) alt in Kalkzementmørtel von 15 cm unter betregrenden Geschossboden bis 15 cm unter nachetfolgenden Fusebogen mit abzug der Offnungen im Stocklichtmass verrechnet. 9 115.70 1963,43/ sonatiges # 157.40 2671.08 7.) 17.63 m3 1.Stockmanerwerk wie vor \$ 126 ---Lohn 2221.38 # 157.40 / Sonstikes 2774.96 13.26 m3 II.Stockmauerwork in W.K.M. 8.) sonst wie vor 1794.08 \$ 135.30 Lohn 3 157.40 2087.12 bonutiges 13.77 1491 83 12:77 m3 III.Stockmauerwork sonst wie vor 9.) ¥ 144.65. Lokin 1847.18 2167 40 Somstiges \$ 157.40 2010.bertrag \$ 19058.85 \$ 12485.93 19:6-48 126 43 33

	- 4 -	co	1991 4.		12/42 13
10.)	lo.26 m3 gassensoitige Aufmauerung im	2	19050.85	3	12405.93
20.7	Jachboden von 15 cm unter Lacuboden- fussboden bis Hauptgesinse				
	Lohn \$ 166.87 \ Lonstiges \$ 157.40 \	3	1712.09	y	1614.92.
11a.)	14.40 lfm aufzahlung auf Foet vor für das auslegen des Hauptgesinzes	d	667 26		
b.)	Sonstiges # 45.50/ 50.80 Ifm Aufzahlung auf die jeweilige Mauerwerkspost für das auslegen der kor-	9	567.36	8	655.20
	dongesimse, Fensterüberdaenungen hohn 7.20 Sonstiges 9 1.50	5	365.76	8	76.20
12.)	18.54 m2 Aufzehlung auf das jeweilige Mauerwerk für das überwölsen der Fenster- öffnungen zum Stocklichtmass 15 cm bei- derseits für den bogenanlauf zugerechnet.				
	Lonn # 32.30 / Sonstiges # 7.50	3	598.84	3	139.05
13.)	65.19 m2 Platzigewölbe zwischen eisernen Trager in der Jecke über dem Souterrain 15 cm stark, aus Ziegeln d.F.alt in P.Z.K.				
	wit Zementmörtelüberguss, samt Gerüstung, verrechnet mit 15, hönerem ausmass als Wölbungszuschlag Lohn # 22.00-	,	1390.18	8	
14.)	215.46 m2 Ziegelsch: idemauern aus Ziegel ö.F. alt in kalkzementmörtel, ohne Unter- schied des Geschosses von Leckenoberkanze bis zur jeweiligen Gleiche hohl für voll verrechnet			- G	1656.62
	Lohn 3 17.34	3	3736.08	5	5580.41
15.)	7.20 lfm Betonstufen von der Etrasse in das Geschäftslokal an Ort u.Stelle scha- len u.betonieren 17 x 30 cm Profil, nach wahrer Lange verrechnet				,
	Sonstiges \$ 13.50	8	97.20	3	87.84
16.)	695.36 m2 grober u.feiner Innenwandver- puts aus &.k.k.samt Gerüstung von Decken- oberkante bis beckenunterkante, hohl für voll ohne Zuschlag für Laibungen verrech- mat				
,	Lohn # 11.90 / Sonstiges # 4.80 /	8	8274.78	8	3377 . 28 /
37.)	174.47 m2 desgleichen in kleineren Flächer sumt absorbagen des losen Verputses, auskra zen der rugen, verführung des Schuttes, als Verputsinstandestzung	at-			
	Lohn J 16.76 7 34.80	8	2913.65	g	837.46
18.)	95.15 m2 Verschiessen u.patschokkieren der Duchbodenwande mit W.K.H.	r		,	
	Lohn # 8.70	7	827.81		1
	Sonstiges # 3.20	-		5	304.48

Ubertrag # 39542.60 \$ 26795.39

,		1 this ? say
	ubertrag # 39542.6	o \$ 26795.39
19->	247.26 m2 meckenstukkaturung,einfach geroart auf Schalung samt groeen u.feinen Gips-kalkmörtelverputz,verrechnet ohne Untersehied der Geschosse, durchgemessen swischen den verputzten muern mit Zuschlag von je 15 cm sum Langenmass für Honlich-lenherstellung, samt Geristung	
	Lohn 3 20.85 8 4727.0	2420.32
20.)	57.32 a2 Verputz der Gewölbeuntersicht im Souterrain, grob u.feln, analog vor Lohn \$ 20.75 \$ 1189.3 Sonstiges \$ 7.20	59. 412.70.
21.)	75.72 m2 Instandsetzen schadhafter Decken- stukkaturung wie Post 19 mit vorherigen abklopfen des losen Verputzes, sumt Schutt- abtrag u. Verführung Lohn \$ 24.10 \$ 1897.1	
>	Sonstiges 5 10.65	9 838.37
22.)	phifonds wie vor mit erschwerter Gerüstung Lohn 3 30.35 362.6 Sonstiges 9 10.65	58 <u>9</u> 127.27
23.)	27.60 m2 Instandsetzen des Stiegenunter- sichtenverputzes durch öffnen der Pugen u. Verputz derselben mit F.Z.a.sant Gerustung Lohn # 9.00 / # 248.4 Sonstiges # 1.60 /	/o/ 8 44.16/
24.)	lo26 m2 zweimulige weissigung von becken u. Bunden der Grosenraume (Hauptschudensteil) mit Kalkmilch	
25.)	Lohn Sonstiges 8 0.43 51.80 m2 Isolierbeton 12 on Stark in 2 designation au je 6 om aufgebracht.erste Schichte 1:10, sweite Schichte 1:6 gemischt, die Operflachs mit dem brettel zugestessen	8 441.18
	u.verrieben. Lohn # 24.70 # 1279.4	8 896.14
26.)	74.18 m2 Betonpflaster am Dachboden 5 cm stark 1:7 gemischt, Overflache glatt ver- rieben am Bacaboden	0 030.14\
	bohn # 18.70 # 1387.1 Sonstiges # 7.20 /	7/
27.)	295.46 m2 beckenbeschüttung mit Kohlenlö- sche ca.8 cm hoch, ohne Unterschied des Ge- schosses Lohn 5 9.05 2 2673.9	# 534.lo/
28.)	75 m2 horizontale Russodenisolierung u. Enuerisolierung der rundamente u.unter Kellerdecks mit la Dachpappe verrechnet einschl. Fingride jedoch onne beergriffe	1506.85
	Lohn 9 5.58 8 268.5 Sonstiges 9 7.50	9 547.50
29.)	15 m2 Vertikale Lauerisolierung wie vor Loha # 1.40 # 21 Sonstiges # 7.30	
	Ubertrag # 55033.6	
	55596 3	

55596.30

75 07 94 . 7016 72

3014.

		_ , _			
			dbertrag	9 77511.31	8 50646.57
37.)	140 kg Schliessenei: mit Schuber liefern per kg	u.versetse	# 2.60	g 364	* 9 476
38.}	14 Stück Hauerstatze				0 000
2001	liefern w.versetsen	Lohn Sonstiges	# 6.50	8 92	8 84
39.)	heinigen des ganzen nach beendigung der	haues von hauarbeit Lohn Sonstiges	8 470 50	8 470	-/ \$ 50
40+)	30 lfm Mauerrinne in ern 1/2 Stein tief an nur innenseitig aus Zementmörtel gut am sant Innengerüstung	stermen, rei	inigen, mit asfugen,	\$ 343.5	o-/ y 117
43.)	2 hofe, hangegerhet des Verputzes der b (Grundfläche 160/16 lich kein riegssch	eiden Licht Bo) (gest:	thore, je Ho	I	
42.)	27.20 m2 Prob u.Fei Lichthofmauern ca. (1.60+1.80)x4 = 27.	4 m hoch, a	ussen 2x , m	vor)	3-4 13:77 57
	Post 4.) 21.56 m2 Souterrain	erabtrag pund 252 auer 0 619 numst 251 610	o Stück o " o Stück o " o Stück	769342	2948.74
	obertrag der Betrie			3 70179.8	# #8124.03 # 78779.81 # 7871
	post and day paulie	CONTO AGIT (oa wamb toll	Summe	√- 135075.64 -
				and the production of the second	
	Ing. Karl Fichtinge	e r er	131	xav Fill	Pina 47

Architekt u. Stadtbaumeister
Wilen, XV., Kriemhildpl. 9
Ruf B 39-0-60

UNKAN Billing

Historian de Rosso singer els dels

Miller Constituted de Rosso de la dels

Mander Carried de Rosso de la dels

Mander Carr

LUDWIG HOHL

WIEN, XVI., WICHTELGASSE NR. 10

POSTSPARKASSEN-KONTO 12 010 FERNSPRECHER B 43-1-13 L HOLZZEMENT-, ZIEGEL-, SCHIEFER-, ETERNIT, DACHPAPPEN- UND PRESS-KIES-EINDECKUNGEN SOWIE ALLE EINSCHLÄGIGEN REPARATUREN

WIEN.

Kostenvoranschlag

über Dachdeckerarbeit im Hause Wien X11.Erlgasse 19

POST		PREIS S	BETRAG S
1.)	Rauchabzügen)instandsetzen u. Zwar die de mit	_	
	Lementmörtel verputzen u.weissigen, an arbeit u. Material		
	per Gruppe im Mittel Lohn a S Sonstiges a S	128.	
	Ziegelbeistellung einschliesslich Höhentransport für 3 höher zusetzende	172 /	1720
1	Kamingruppen 450 Stück ö.F. Lohn & S Sonstiges & S	102 /	237
	350.07 m2 neue Strangfalzziegeleindeck- ung auf vorhandener Lattung an aller Arbei u. Matrial, die provesorische Ziegeldanhrest u. Blecheindeckung entfernen, verrechnet im	30	
	Nachmass nach m2 wahrer bachilache Ausmass: Gassenseite Nachmass: Gassenseite		
	/2x(30.00 u.24.80)x6.80 = 184.28 :282.18 Fiorseits /2x(6.10 u.11.50) x6.80 = 59.84 /2x(18.60u.24.20) x6.80 = 145.52	١	
	ab Stiegenhauseinschnitt 5.lox6.80 - 5.lox0.0u.3.00	1	;
	2 = 27.03 1178.33	t	, ; ;
	Stiegenausbau (5.loxII/2u.2x3.50)x3.00 u.5.lox 0.0u.3.00 52.68	1	
	513.19 Transpo	ort S.	1957.50

513.19 Transport s.1957.50 abzüglich Lichthofe 2x1.80x3.002 10.80 neue Eindeckung Pohlg. 6.80x(4.00u.2.00 **40.80** Erlg.17 6.80x(9.20u.7.20) -3411.52 163.12 350.07 a 3 10980 Sonstiges a S 10.50 111.52 m2 vorhandene Dacheindeckung unkiecken, los Bruchmaterial ergenzen Ausmissivergleiche Post vor Hofzeits 6.80x920 -82.56 Massenseits6.90x730 a S 5.76 Lohn Sonstiges a 8 2 .--Summe -10.230.62 hochachtend 12222 10 Fi tol. 3 Lamber Cantole le Mai Filling Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau Verwellung des Wohnhaus-Wiederaufbeufonce 227539-1 28 4 6 zugrunde gelegt. V. 30, 20 1 1/21

Maler und Anstreicher

Zweite Ausfertigung.

Kostenvoranschlag für die Anstreicherarbeiten

am bombenbeschädigten Haus Wien, XII., Erlgasse 19

Nr.	Turnibuted account to the desired to the second sec		Betrag
	ing des Wohnhaus-wiederaufundenut		S 9
1.	10 Loch doppelte 2 teilige Pfostenstock- fenster mit Stocklichte 100/190 cm grun- dieren, vorkitten, mit Kitt überziehen, 2 x mit Ölfarbe weiß oder licht streichen und mit Aussenemaillack lackieren, bei per jedesmaligen abschleifen 63 mit mit		2.173.50
2.	10 Lock Gassenfenster wie vor. jedoch Stocklichte 100/180 cm 61.5 m	34.50	2.121.75
3.	4 Loch Souterrainfenster 100/150 cm 20.8 m	34.50	717.60
4.	3 Loch einfache Fenster am Dachboden bei gleicher Behandlung, jedoch Braun 8.5 m	28	238
5•	Geschäftseingangstür beiderseits samt Rahmen und Rollbalkenstock Behandlung wie Post 1 5.8 m	34.50	200.10
6.	10 Loch Zwischentüren beiderseits 90/200/18 cm wie Pos. 1 54 #	34.50	1.863
7•	1 Oberlichte beiderseits 145/100 cm 2.3 m²	34.50	79.35
	Zusammen Schilli	nga .	7.393.30
	Steering	1000	
	Obige Preise gegenüber dem 1. Anbot geändert, da nunmehr statt blossem Grundierungsanstrich ein kompletter Anstrich nach obiger Beschreibung zur Durchführung gelangen soll . Ta.Ing.K. Fichtinger	RATION Card Vale	Control School

Bundesministerium für Hand I und v/ederaufbau STADTZIMMENLIEIS FER Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds wieh, XVI., Huttersasse 22 Neue Telefonnummar A 33-5-40 · Klone, h der Ausfertigung: 7. Februar 1949 /// Herrn Ing. Kerl Fichtinger, Stadtbaumeister, ien, XV. Kriemhildplatz 9 Behebung des Bombenschadens im Hause Tien XII. irlgasse 19 57.77 m2 Trandecke über dem Erdgescauss fir eine Nutzlast von 200 kg / m2 und eine lichte Spainweite von).00 m entsprechend bemessen, nach Laumassen beliefert, gassenseits auf mit zu liefernden Rastschliessen verlegt, Mittelmauerseits in die vorhandenen Tramkopfschutzkastohen eingeschopen, schadhafte Teile der Kastchen sina auszuwechseln, einschliesslich 13 mm Stukketur- u. 26 mm Stirzschalung semt rugendeckleisten, an aller Arbeit und Meteriel Ausmass: 10.90 x 5 30 . - 57.77 m2 Lohn Sonstiges 3 45 .--57.77 m2 Tramdecke wie vor über dem 1.Stock Lohn 3 14.--Sonstiges 8 43. --3.) 99.41 m2 Tramdecke wie vor über dem II. Stock Led des edeni Ausmass $10.90 \times 5.40 = 59.41 \text{ mz}$ Lohn S-14.---Sonstiges S 46 .--59.41 m2 Trandecke mit doppelter Sturzsenalung . 73 --4.) für 125 kg Nutzlast u. größeren Ligengewicht fir den Dacabodenbelag bemessen, sonst wie vor Lohn \$ 23.44 Sonstiges S 3. --5.)

werk) mit 2 binderfeldern deren brastriegele, halber bundtram, gessenseitige mange- u. Stunt- se de, Strebe und Zangen fehlen, mit Ergenzung der Mauerhank, Sparren, Lattung fir stangfilz- Saunversenalung, Aufschiebling t. 1m breiter u. aufstellen an aller Arbeit und Material, geprojektion.

Ausmass: 12.00 x 6.40 = 76.80 m2

Lohn S 20.-- 52.-- 52.--

52.-- 3.203.60

Dem Reschaid ZI,

1 . 7 3 . 27

jol. 10 m2 zun Teil senadhafte, morsche 6.) Lattung der abrigen Dacastualflache durchsehen, angenommen bis zu 50% erneuern, in norizontalprojektion analog vor vermasser. Augusts: (0.60 | 11.45 | 0.30)x | 18,35= | 226.62 | (0.60 | 11.45 | 0.30)x | (30.00 | 0.60-135) = | 151.23 abzüglich Post 5.) 501.10

> Lohn Sonstiges S 3.--

\$ 4.30 1.445.28

24 1fm golockerte Bodenrinnen Testnageln 7.) u. ein neues Abdockbrett 26 mm stk. beistellen

Lohn Sonstiges

300, --

Summe Schilling - 20.048.55 ドシドスログレビリ はしおぐ 日本 ガッコ・ブス カ田はおり 日本

Hochachtungsvoll

FRANZKREBS

. STADIZHMME. . . STADIZHMME. WIELLAND, 19.5- ... DICLET

Brian Frittier --

Obige Firma Franz Krebs gab bei Ausfolgung dieses zweiten Anbotes an die Baufirma bekannt, dass sie die weitmöglichste Preisreduktion vorgenemmen hat.

Fa Ing.K. Fichtinger of A. Try for John &



architekt und itadtbaumeister Herbert Liebisch ien Mil. Diengrienergaese 29 - Fernruf & 37-cos - Postspark. Lonto 8473 Loch w. Liscoletonbuk - Henovierungen -adaptierungen-Z. malisierungen wien, den 15.0ktober 1948 herrn Mauneister lag. Karl Fichtinger v i e n Xv. Betres Ersatsbeugusführung Haus XII. Erlgasse 19 In der Anlage übersende ich Ihnen die abschrift meiner heermans ar. 124/45 vom 27.9.1948 mit den von der statt 100 duren ihr irtifunga mt bestimmten Freisen. Lie Bundurent i ru g garde mir it. misvermerk vom 19.8.1948 lag. not. 25 d.m. uber-Tracen und habe ich die arbeiten in der deit von 19.8. Uis 26.9. 1948 durchgeführt. Ich hoffe Thmen bit diesen Unterlagen gedient zu haben and zeichna hochachtungsvoll: H.Liebisch Mg. Karl Fichtinger Architekt u. Stadtbaumeister Wien, XV., Kriemhilapi. 9

Doilage zur Rechnung über die Ersatzbauausführung am honnhause wien MII., Erlasse 13.

1.) Altragen der 30 om starken Federmader im II.u.III.Stockwork, die rückgewonnenen diegel Gr.reinigen wabselts zur Wiederverwendung legern, den anfullenden Bauschutt zur Lagerung auf die Strasse verbringen, an aller arosit. Rustung u.Geritebeisteilung, 6.20x(3.75x2)+5.60=57.7 m2 x 0.30 = 17.3 m3

180 ---17.3 m3

2.) .ufmaner der in Pos.vor beschriebenen Feuernauer mit altbrauchbaren diegel GF in Kulkitmortel im av 1:3 nach deschnung u.den Regela des diesslverbandes, an alier l'oeit, baustogle, Rüstung u.Gerätebeistellung

17.3 m3

170 ---

2.941.---

3.) de levermaner in pashboden 30 cm stark mit Prettervoriagen als albirauchoaren Ziegel GF in Auxitabriel MV 1:3 naon den Regeln des Ziegelverbinges auf Thren einschl.dem Einbunder, von Schliesseneisen, an aller Arbeit, Law tolle, Misturg a. Geratebels tellung.

(13.22+0.40)xo.50x1.40+9.46x3.60x0.50 = 9.00 m3 = 30.1 m2 x 0.30 MARKAN 70 Pfeilervorlagens (1.40+4.70+0.55)x0.60x0.15 0.6 m3

9.6 m3

9.6 ш3

130 ---

4.) Vollständiger Innenwandputs, grob u.fein 2 cm stark, an der Fauermauer glatt in die Latte gezogen in der benützten wornung Er.26 aus Leisskalkmörtel my 1:2 herstellen, an aller ..rbeit, Laustoffe, Rüstung u. Gerätebelstellung

5.15 x 3.35 * 17.3 m2

22 ---

380.60

5.) Leckenstukkaturu g in sohnang Ar. 26 abschlagen, neues Stukkaturrohr aufbringen u.neuen Deckenputs mit Gipskalkmörtel im MV 1::1:3 grob u.fein einschl. Ziehen einer Hohlkehle Merstellen, an aller Arbeit, Baustoffe, Müstung u.Geratebeistellung

3.20 x 5.00 m 16.0 m2

544 .-

6.) Aufmauern eines dreizugigen Schornsteines his 1.0 m über lach samt dersvellung einer Zementresche, die aufhauerung mit alterauchburer Ziegel GF in Kalksementmörtel AV 1:2:10, an aller Arbeit, baustoffe, hastung u.Gerätebeistellung.

 $1.50 \times 5.70 \times 0.45 = 5.8 \text{ m}$

205 ---

779 ---

9-486 ---Ubertrag

9.486 .---

7.) Beschidigten Dachstaul überholen, fehlende Dachhölzer mit vorhandenem Holz erganzen, an allem Arbeit, bisenzeug, Rustung u.Gerütebeistellung

Pauschale

382.63

8.) Aufbringung einer Lachlattung u. Lindecken des Laches mit betondachzie eln, an aller Arbeit, Baustoffe, nas ung u. Geratebeistellung, schief gemessen,

(6.26x5.00)+(7.55x2.00) = 46.4 m2 41.--

1809.60

9.) heschudigte Kauchfangköpfe sichern die logen Ziegel abtragen, den anfallenden Bauschutt auf die Strasse zur dortigen Lagerung verbringen, auf die eben her estellten Kaninköpfe eine Zementresche aufbringen, an aller Arbeit, Baustoffe, Rustung u.
Gerätebeistellung sav im inhauf zu auf

& Stuck in Fauschile

518.45

lo.)Lichthofmauer, 15 cm stark mit altbrauchbaren Ziegel GF in Kalkitmörtel MV 1:3 nach den Regeln des Ziegelverrandes aufführen einschl. Versetzen eines Fensterstockes, an aller Arbeit, haustoffe, hüstung u. Gerätebeistellung.

5 m2

33.--

165 ---

11.) Auf der Strusse lingenden Bauschutt aufnehmen, auf Lastfahrwerke verraden u.auf
einen behördlich genehmigten Ablagerungsplatz verführen u.dort abladen, an aller
Arbeit, Gerite u. Fuhrwerlicheistellung

280 -

16.0 m3

18.--

12 549.68

1 ngli 1 legiantsumme

-13.042.48 -

Comarketling

fx.R.d.a.

Ing. Karl Fichtinger Wien, XV., Kriemhildpl 9

C J Zur Regelung in der Schluß-rechnung offengelassen!

Tolelle fur die Leistungszusweise u. Schlussrechtu.

1	nut Tinreichung			Itecl nune	0 0 0,	C 00		
Fost	Geranst .nd	Linh.	1181258	No.1	NER	1+4	AST THEM	14
`		Fr.		sen 31.747	x . m 15 4 49	Letten men	ceres 1+2	-
	retria skosten d. rustelle							
	/ t 11t							
	Il to into (+ Soracologen) al itohou-u- tour	13.4			31 x 12150	9 522 10	5015	
	eiter-late war st. Cro. sel	1.45	22	22 1 22		221 11	344	
i i	o = 1201 thier. a) 3rd.get.4 to	4.cectri.	(file		4 (84	4 (14	614	
2	o = lle_to_er. a)Crd.gec.4 %o	4	54					
	there can trying ! Le bene							
1	ocatt fr m	17.66	1 2 0	176 74		176 74m	31212	1
	tt va	14.94	209.07	212 08		212080	3592.64	
5	Z. 1 d trug	11.02	1,3.02					
+	outers to a restroy	45	10,5	5 71		5410	254 95	
2	ortern in a surge	260.50	11 07	20 60		1+. 1/119 +3 ×	EILY YO	
		10 74.1	19.57	11.46		Pa441169f	4/34 77	
7	to it is alw	- 33.4"	17.00	16 08	195	[the] 17 63.	4996 34	
g	toom terms	91.7 301.05	13.25		13 55	EAR91 13.26 0	381120	
ĺ	7 - "nshit with a fire of the se	3: 4.27	13.25 13.77 13.76		+ 52	\$ 52 "	2702 78	
11	uel an, i to fre, afor	84.9C 8,70	14,40		12 9° 21 Fc	12 90 yeu	119721	
1.	or oret or, intuling	39.00	50.80 18.54	12 68	586	1954 m	19961	
1;		47.11	63.19	63.		6-31 1	3117.76	
17	Zi la rude ueru	434	215.46		154 60	15460 m	668490	
16	in the listing	16.70	695.36					
17	tio in lease i lacern	20	174.47					
1	er as a turn o	11.90	95.15					
L.	Go of sunthred at verpatuen	27,-	57.3					
-1	the throng instance tzer	. 32 38.	7 .7					
	ti i 124fond		11,95					
	· (1., 1 613	1.83	1.26.					
7	criocom, laster	42	51.					
7	c i this	6 ,5 .	74.18					
	removede . where is	139	255.45 75	2260		22 tc m	245 19	
7 *	V c ib to it volvent to control	9.71	15	they fe		1470.	12/89	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	le . see . offe ttor sefect.	34.95	13					
3-	fituant valacturi	44,75	11					
2.4	A ter intto versation.	14.65	196.35					
34	/. dearestil o e . rlagsse	15.30	321.85					
3°	tild _cultate ung.lt .etail	6145	7074 7	1748 88		13010011	1.00	
15	is the server + thterlagel.	2.75	1834.3	20.63	1112	17-488 bg	970 08	
37	chliessen aus Flacheisen	f	14/4-	11831	7963	21194 kg	130764	
9	Namer stutzen surt Ofenh usenl	15.50	14 .'au.c .			1		
4	unrainse beneitige (Citage)	15.35	3					
	Arra car dans in the	1 1 500 - 41	82300 50				= 1.4xx 50	
	- utique obte 3 a 1 4, vas						530191	
	min int all 30 % lines, per 200	48.34	610	1160		11(c 18 k		
						5	7 44+25	Di

Die Preis dieser Teilrechnung sind in Bezug auf Lohn-und Materialer-hötung der letzten Preisregelung nicht angeglichen!

Magistrat der Stadt Wien M.Abt.37 - Baupolizei Aussenstelle f.d.12.Bezirk im selbständigen Wirkungskreis M.Abt. 37 - Bb XII/572/48. 12. Erlgasse Nr.19 E.Z. 1896 des Grundbuches Unter-Meidling, Gst.Nr.1299 Bauliche Herstellungen. Wien, am 11. November 1948 Bescheid. Gemäss§ 70 der Bauordnung für Wien, wird nach dem mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Plänen die Bewilligung erteilt, für bauliche Herstellungen auf der Liegenschaft 12. Erlgasse Nr.19. E.Z. 1896 des Grundbuches Unter-Meidling, Gst.Nr.1299, K.Nr.1151, dass die durch AKK Kriegeinwirkungen beschädigten Gebäudeteiles wieder instandgesetzt werden sollen. Die bauwirtschaftliche Genehmigung wurd e mit Bescheid vom 2.Nov. 1948, M.Abt. 37/BWR/XII/1246048 für eine Kostensumme von 9 264.899.--Auf diese Bauführung finden die Bestimmungen der B.O.f.Wien Anwendung. Auf Überprüfung nach § 127, Abs.1 Pkte a, b, c wird gemäss § 127, Abs.4, verzichtet. Vergeschrieben wird: 1.) Die an die Schadensstelle angrenzenden Gebaudeteile und Decken sind auf Ihren Bauzustand zu überprüfen und fallweise abzutragen und wieder zu ersetzen. 2.) Der Hof und der Keller ist von jeder Schuttlagerung zu räumen Vom Baubeginn ist der M.Abt. 37 - Aussenstelle f.d.12.Bezirk -rechtzeitig schriftlich die Anzeige zu erstatten. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten ist unter Vorlage eines ordnungsgemassen Rauchfangbefundes um Benützungsbewilligung bei der M.Abt. 37 - Aussenstelle f.d.12.Bezirk anzusuchen. Gegen diesen Bescheid kann binnen 2 Wochen nach Erhalt des Bescheides bei der M.Abt.37 - Aussenstelle f.d.12.Nezirk schriftlich oder telegrafisch die Berufung eingebracht werden. Ergeht ans 1.) den Bauwerber und Hauseigentümer: Herrn Oskar Fichtinger, Wien VIII., Leferergasse 17 unter Anschluss der Pläne A - E und Al - El in Abschrift: 2.) den Baumeister: Herrn Baumeister Ing. Karl Fichtinger Wien XV., Kriemhildplatz Nr.9. 3.) die M.Abt. 37 - Aussenstelle f.d.Bezirk unter Anschluss der Plane C und Cl 4.) die M.Abt. (Grundbesitzabgaben) 5.) das Finanzamt f.d.l.Bezirk, Wien I., Singerstrasse 17. 6.) das Finanzamt f.d.12.-14.Bezirk, XV., Ullmannstrasse 54 Der Abteilungsleiter: Für die Richtigkeit I.V. der Ausfertigung: Ing. Haas A.Bruckmayer Oberstadtbaurat

Was . Abt. 25		Wien, am
Schl		
Sch, E.:	139	
E.A.:		
Anlg.: 1 tous	viscour carles.	
	Dienstzettel.DH	
an die Mas	onb.t. ws riene	7
Die Mu	ot. 25 ersucht um Veberpri	afung der Preisange-
osiekt:	natenvoranschläge, hezw. I) 12')
G.E.R.	Filr (den Abteilungsleiter:
and the same of th		Jug.
of maringing	14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
The second second		

2011/100

Firaa:

Franz Krebs, Zimmermeister Wien XVI., Huttengasse 28

4+

Abschrift!

Kostenvoranschlag

uler.

die helzfusskodenmeretellung fur den sommenschaden Wien KII., Erlingse 19

221.00 12 Schifftoden in Peder u. jut 26 m/w stark, suchtetrittflace genolelt sent 5/3 cm rolsterninger u. Sesselleisten 5.00x(2x4.15-2.30) 53.00 Parterre I.stock 5.00klo.60 53.00 54.60 Il. . tock 5.15x10.60 5,15x15,60. 54.60 III Stook To Parapete 30x1.25 10 . arapete, 15x1.25 1.88 220.83, 12

per m2 Lohn a \$10 .- Jonstiges a \$18 .-

28.-

6.188.

6.188.4

Summe

HARLES WITH THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

12.0ktober

Unguig

Unterschrift:

, Corkar Filling

Stampiglie
Unterschift unleserlich

Ing. Karl Fightinger
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien, XV., Kriemhildpl. 9
Ruf B 39-0-60

Birnet

Siehe Letzte Seite

Ing. Karl Fichtinger

Wien, XV., Kriemhildpl. 9
Rur B 39-C-60

Uligning

Abschrift!

Losten vor anschlag m.m.m. d.m. (ausschr. ibung freibleisend) über

Tischler-Schlosser-Glaser-Anstreioherarbeiten des sommenschauens Wien Zil., urijanse 19

1.) To bach degraltes, zweitsiliges Prostenstockleaster, "Fohre" Stocklichte loo/ 190 da im rajeschoss u.l. tock, vorreserzten & hae stock, a laferunterteilung 4 unters littel n.1 Operlichtfligel, nuch innen auf the id masserer Oberlichtringel als stee light ausgebildet, so wie die besteneigen leaster and erint, mit semmalen senaterbrett, klapiett beschlagen, von Anstreicher nar grudiert u.ule Bus-Seren 3 Flacel verglast. Describagi 24 lon innaken 14 rensternusspander 2 : xachter diete mit Jilven w. Schiuszwiechen zonsterschnapper_ sinstensingunkasti mit Halboliven 3 eiserne "etterschenkel 1 Sohlbankeisen ALutrich: mer 1 x grundlert Verglanuig Jornales Jenstarglas 10 m/a stark Dischler Dohn a 2170 Sonstiges a \$ 100 2700.-11 11 11 90 Bchlosser 13 1800.-Gluser 12 830.-Anstreloher FT 11 11 487. -2.) To Loch Gassenfenster loo/130 im II.+III. Stock somet genau wie vor. ischler Lohn a 170 Sonstiges 2700.- = H H H 90 Schlosser E1 12 1800.-(Laser 91 12 820.el 32 99 Anstrelener 451. -4 Loch souterrainfenster 100/150 sonst genau wie Post 1 Lohn a si70 Tischler Somstiges a 8 1060.-11 11 11 90 resections 2 11 90 820.м Glaser 228.-21 H H Anstroicher 165,60

13.851,60 -

11 . . .

13.761.60 1 3 Loch neue Fensterflügel für sweiflügelige, einfache Pfostenstockfenster "Föhre" 80/150 cm am vachboden anfertigen, einpassen, beschlagen, verglasen u. sant Stock u. Innenverkleidung brau streiohen. 8 Scheihaken Beschlag: 6 Feneterbander l Garnitur Schubriegel 2 Aus spreitzatungen ummontieren: liormules Fensterglas Verglasung: Grundieren. verkitten. anstricht sculeiten, 2 x streichen u.lackieren. Loha a \$ 60 constiges a \$ 26.-258.risculer 164,40 ... loulosser. Glaser 136.-Anstraicher 313.-5.) 1 Loch einflügelige Geschaftseingangstüre 100/200 om in 5/8 cm nahmenstock mit vergesetzten Rollbalkenstock u.ca.40/45 cm grosser kollbalkenverschalung der Türflügel mit 13 cm breaten Friesen, obere Halfte verglast mit Kittfalsleisten, untere Hälfte voller Sockel, beidersoits mit Sperrhols verkleidet, statt Holzschwellen ein Winkeleisen 40/40/4 m/m beschragen, verglast u. grundiert. (Föhre) 1 Vinkeleisen 40/40,1g 110 om beschlag: 3 Firnussbander 1 Dose - Einstemmschloss mit hrünker u.Langschilder aus Messing, 2 Schlüssel 2 Schubriegel für das innere Steckbrett sum Rollbalkenkasten 3 m/m stark, glutt, durchsichtig Verglasung: Anstrich: nur grundiert Lohn a \$ 300 Sonstiges a \$ Tischler 165 465. н и н 78,50 и и и Schlosser 116,50 38. -Glaser H B N Anstreicher lo Loch Zwischentiren in 90/200/18 cm starhem Plostenstock (Fignte) mit beiderseitigen 9 cm breiten glatten Verkleidungen, der Flügel mit 3 Sperrholzfüllungen, 13 cm breiten Friesen u.30 cm breiten Sockelstück, Eichenfusstritt, beachlagen u.grundiert. y 3 Türnussbänder Beschlagt 1 Pader-Linstennschloss mit Riegel u.Falle, 1 Schlüssel, / Messingdrücker u.Lanschil-

nur grundiert.

19

n n 39

Lohn a 3 120 Sonstiges a 3 100

84

Anstrichs

ischler

Schlosser

Anstreicher

1811.00

2200 - 1

650 - -

18.530,50

7.) 1 Loch fixe Oberlichte 145/100 cm ober dem Huseingung in 5/7 cm starken Rahmenstock (Firre) mit 2 vertikal u.1 horizontal Sprosse, seitens des Hischler eingepasst, mit beigase von 4 dankeisen, Vacquang 3 m/m, knowich wie Fost 4 beschrieben.

145.-

8.) 5 Loch liegends vach-usstelgienster 63/60 on gross mit Fraht oder Schuurlgussglasverdachung.

Glasers

Lohn a s Honstiges a 1

180. -

declay statement

wien. an who was a line with a

19.116,50

Unterschrift:

Obige Summe ist gleichzeitig die Summe von nachfolgenden Anbotsoriginalen:

Tischlerarbeiten

Franz Krebs, Tischlerei, Wien XVI., Huttengasse 28 S 9.528.-

Schlosserarbeiten

Jul. Kasparak, Schlosserei, Wien XVI., Fröbelgasse S 5.350.90

Glaserarbeiten

Erwin Kaplanek, Glaserei, Wien VI., Webgasse 29 S 2.382.

Anstreichermeister

Franz Metalka, Wien VIII. Lerchengasse 32

s 1.855,60

Summe Schilling

19.116,50

F. d. R. d. Abschrifetn

Architekt u. S. S. S. Soon. a ster Wien, XV., Kriemhildpt. 9 Ruf B 39-0-60 Af I'm bar Clara O Karfelling

gu 21.

latrifft: Ansuchan um Gewährung einer Fondshilfe Für Herrn Comer Fichtinger, VII., Ledererg. 17 Baustelle: Wien MII. Mrigusse 19

Ave tonstellung der Houtenvoranschläge :

D pomeisterarbeitan ga Fa Ing. Karl Fichtinger, Rien XV., 1t. Anbot vom 22.10.1948 154.943.55

Zimmermannsarbsiten 93. ra Franz Graba, Ziamermoister, wien XVI., lt.Anbot.eingel.16.X.1948 20.872.26

Bausponglerarbeiten 9.6. la Louard .cheerz, Sglermeister, len V. 2.276.20 1t.Ambot. Gin el.13.2.1948

Dachdeckerarbeiten 9 d in budwig hord, Jachdeckermeister, ienaf. lt.Anbot, ein el ngt 13.2.1908 10.402,16

Tischler-Schlosser-Glaser-Anstreicherscheiten 90. ra Frz. arebo, lischlerci len all. La Jula Lamparek Lonlowerel lies MVI. Fa srw.Kaplanek Glaserei lien VI.

fa Fra. telku, Ametreicher, iten Yi...

Tiechlerarbeiten S 3528 .-Scalesserarbeiten" 5350.90 Graserarbeiten 3 2352.-

Anstrelement. 3 legs. @ 8 19.116.50

94. Holzfussböden ru.Frz.Arrbe, Zizmerei, mien 171. 1t. Labot eineglangt 16.1.45

6.138 .-

Zwischensume

8 223.877.75

99. Sicherungserbeiten im auftrage der Cemeinde Wien, bereits darch efant in der Zeit -19 VIII - 20. 1 7/48 duren la dervert Liebisch, Baumeister Fien III., Singrienergasse 29 laut Brisf und Amost vom 15.1.1948 (olngelangt 16.X.1943)

12.649.60

Summe

\$ 236.527,33 Mary Hard with the high the man was in sold a war to a wine and

vien .um 22.Oktober 1943

6 1Kies Frein

Ing. Karl Fightinger to the termination Wien, XV., Kriemhilapi. 9

Rul B 39-0-60 Kind of The Think Rose Hole

UBERPRUFT



Zu Zahl XII/15/48 - 28.10.48 Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Wohnhaus-Wiederaufbau. Jakar Fichtinger W7Bewerber: Zusammenstellung der Gesamtkosten Wien VIII. Ort des Bauvorhabens: 3 fach beilegen Le levergusse 17 10 Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes Beilage Nr om 16, Juni 1948, BGBl. Nr 130 Jusite auskertigung auf grund der Brensradinkt; ser Zusammenstellung der Gesamtkosten 223.482.05 zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. 1. Reine Gesamtbaukosten (aus Zusammenstellung der Kostenvoranschläge) . . . 2. 800 Sicherheitsreserve von S 223.482 Ferrechenbar nur in außerordentlichen Einze.fällen nach besonderer Zustimmung der Fondsverwaltung). 3. Kosten für die a) Verfassung der Pläne, der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen 1.17. c) Prüfung der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen 4. Gebühren für den Anschluß an die a) Kanalisierung b) Wasserleitung c) Gasleitung . d) Elektrizitätsleitung 5. Kommissionsgebühren a) Baubewilligung nach Verrechnung der) s tatsachlichen Baraus-250 .-b) Benützungskonsanagen geschätzt · · d) 6. Eventuelle Aufschließungskosten . . 7. Eventuelle Anliegerleistungen 8. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angabe) Works alling Int mit girllyen Angeling Wal Entrypor antprovedal UBERPRUFT Gesamtkosten . Davon werden vom Bewerber autgebracht . Tigesprochene Fondshilfe Wien 191 9 (E-geanar dige Unterschrift) tu. Stadtbaumeister Town 9-Wien, NV23 (rishelder 9 Icla

Zu Zahl XII /15/48-28 10.48 trifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshi aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Wohnhaus-Wiederaufbau. Oskar Fichtinger Bewerber: W 7 Zusammenstellung Wien VIII .. der Gesamtkosten Ort des Bauvorhabens: Lederergasse 17 3 fach beilegen Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes Beilage Nr vom 16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130. Zusammenstellung der Gesamtkosten zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. 1. Reine Gesamtbaukosten (aus Zusammenstehung der Kostenvoranschläge). 2. 8 % Sicherheitsreserve von S wie obenverrechenbar nur in außerordentachen Einzel fällen nach besonderer Zustimmung der Fondsverwaltung). 3. Kosten für die a) Verfassung der Pläne, der Einreichungs- und Ab-7.200 .-b) Bauleitung c) Prüfung der Einreichungs- und Abrechnungs-9.200.unterlagen 4. Gebühren für den Anschluß an die a) Kanalisierung b) Wasserleitung c) Gasleitung . . d) Elektrizitätsleitung 5. Kommissionsgebühren nach Verreder tat- 9 a) Baubewilligung sachlighen Barausb) Benutzungskonsens lagen geschatzt THE RESERVE A d) der 'Aastertigunt 7. Eventuelle Anliegerleistungen . . . / 8. Sonstige Nebenkosten (detallierte Augabe) UBERPRUFT Lamber Cuntley Gesamtkosten Davon werden vom Bewerber aufgebracht . Angesprochene Fondshilfe . . Wien 29-Oktober 194 8 Ing. Karl Fichtinger Arch ext u hate jume ster full wiel (Eigenhandige Unterschnitt) / "Vien, XND, Kaierrahilaple Bishe Sazestruckerei, Verlig, 6982 18 - P. Z. 110/48/7

Ruf B 39-0-60

BUNDESMINISTERIUM FUR HANDEL UND TEDERAUFBAU (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds).

Z1.: 226.297-III-14a/1950.

Betr.: Wien XII., Erlgasse 19. (W 339)

Formblatt W 11.

An den

Herrn Landeshauptmann von Mien, (für Mag. Abt. 25),

Wien I.. Neues Rathaus.

Beiliegende Erklärung, betreftend die Gebühren für Architektenleistungen des obigen Bauvorhabens, wird nach h.o. Kenntnisnahme zum Anschluß an den do. Akt übermittelt.

Beilage: Formblatt W 11.

... 1950. Für den Bundesminister:

Dirmoser

(vereinbart zwischen dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, den osterreichischen Ingenieurkammern und der Bundesinnung der Baugewerbe am 24. November 1949, Zl. B. M. f. H. a. W.: 238.826-III 49) mit der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

Baugruppe:*) B

Arbeitsgruppe:*) . I

10 3.50> Videt auerhauert da inc

- (Generalunternohmer) Gründaussichen nicht augesprochen

Summe der 's der reinen Gesamtbaukosten:

Für die veranschlagten reinen Gesamtbaukosten (Formblatt W 7, Punkt 1) in der Höhe von S 363.452.05 die auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten Schlußzahlungsansuchens eine Veränderung eifahren können, ergibt sich ein Honorar für

Die zusätzlichen Kosten 1t. Foreblatt i 7 Punkt 2 c an den Zivilingenieur als Prafer sind in obiger sume nicht enthalten.

, am 28.Desember 1949

") Art und Umfang der Leistungen sind zwischen Brüherrn und befügtem Planverfasser nach den Gebührensätzen zu vereinbaren. Die vereinbarten Bau- und Arbeitsgruppen sind einzusetzen. Die Prozentsatze sind aus dem Anhang zu den Gebührensatzen der Architektenleistungen bei Bauten nach den. Wohnhat sie Wiederaufbaugesetz zu entrichnien. Liegt die reine Gesamtbaukostensumme zwischen zwei Summer, der Gebührensatztabelle, so ist der zutreffende Gebührensatz rechnerisch durch Interpolation zu ermitteln.

Rechverisch geg

detrifft: Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederautbaufonds. Wohnhaus-Wiederaufbau, Bewerber: Oskar Fichtinger, Wien VIII., Ledererg. 17 W11Gebühren für Architektenleistungen Ort des Bauvorhabens: Grundzahl: Wien XII., Brigasse 19 (W339) 3 fach vorlegen

Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130.

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Erklärung.

Brigasse 19 Wien Für das Bauvorhaben

wird von mir (uns) der (die) ...

Fa. Ing.K. Fichtinger, Baumeister, Wien XV., Kriemhildpl.9

(Name und Anschrift)

gemäß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz (vereinbart zwischen dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, den österreichischen Ingenieurkammern und der Bundesinnung der Baugewerbe am 24. November 1949, Zl. B. M. f. H. u. W.: 238.826-III/49) mit der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

Baugruppe:*) Arbeitsgruppe: ") I 0/0") 2.47 Summe der % der reinen Gesamtbaukosten: %

Für die veranschlagten reinen Gesamtbaukosten (Formblatt W 7, Punkt 1) in der Höhe von S 223.482.05 die auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten Schlußzahlungsansuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für

Die zusätzlichen Kosten 1t. Formblatt W 7 Punkt 3 c an den Zivilingenieur als Prüfer sind in obiger Summe night enthalten.

W i e n , am 28.Dezember 1949

(Eigenhandige Unterschrift des Bauherrn oder dessen Bevollmächtigun.

[&]quot;) Art und Umfang der Leistungen sind zwischen Bauherrn und befugtem Planverfasser nach den Gebührensätzen zu vereinbaren. Die vereinbarten Bau- und Arbeitsgruppen sind einzusetzen. Die Prozentsätze sind aus dem Anhang zu den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz zu entnehmen. Liegt die reine Gesamtbaukostensumme zwischen zwei Summen der Gebührensatztabelle, so ist der zutreffende Gebührensatz rechnerisch durch Interpolation zu ermitteln.

	Angaben über den geplanten Wiederaufbau:
13.	Art und Umfang**): Ausbau der Hauslücke (vorher Schuttabfuhr)
hĒj	ndeckung des Daches, Renovierung der Fassade gegen Erlgasse asse Fassade Verputzschadensbehebung u.Verglasung im Stiegen- kgestellt) haus u.auf den Gängen
1	Weicht die Wiederherstellung vom Altbestande ab**)? Ja – Nein*).
	And the second s
	Angabe der Abweichung:
	Angabe der Gründe:
	Wird die Wiederherstellung auf der bisher verbaut gewesenen Grundfläche durchgeführt? Ja — INEIN*).
	Wenn nein**), Angabe der Gründe:
1	Flächen der "wiederhergestellten, der wieder nutzbar gemachten und der zusätzlich neugeschaffenen
	Räume":
1	a) gesamte Wohnungsfläche
	b) Betriebsfläche
	c) Lagerfläche
	e) Kellerfläche
	f) " Dachbodenfläche
	insgesamte "wiederhergestellte, wieder nutzbar 434.41 m² (Nähere Beschreibung Beilege Nr. 4
1	gemachte und neugeschaftene Fläche"
5	Gegenüberstellung der Anzahl der Altbestand Neubestand
5	Gegenüberstellung der Anzahl der Altbestand Neubestand Anzahl**)
7.	Gegenüberstellung der Anzahl der Altbestand Neubestand
5.	Gegenüberstellung der Anzahl der Altbestand Neubestand
5.	Gegenüberstellung der Anzahl der Wohnungen
18.	Gegenüberstellung der Anzahl der Altbestand Neubestand
18.	Gegenüberstellung der Anzahl der Wohnungen
1	Gegenüberstellung der Anzahl der Altbestand Neubestand Neubestand Anzahl**) Wohnungen
1	Gegenüberstellung der Anzahl der Wohnungen Betriebsstätten Lagerräume Gleichzeitig eingereicht Die Baubewilligung wurde am Mit Zahl Blo XI /522/18 erteilt (Beilage Nr. 6). Bauwirtschaftliche Genehmigung**):
1	Gegenüberstellung der Anzahl der Altbestand Neubestand Anzahl**) Wohnungen Betriebsstätten Betriebsstätten Cleichzeitig eingereicht Die Baubewilligung wurde am Meilage Nr. 4 **) aus Beilage Nr. 4 **) aus Beilage Nr. 4 **) Gleichzeitig eingereicht Die Baubewilligung wurde am Meilage Nr. 4 **) Gleichzeitig eingereicht Bauwirtschaftliche Genehmigung**): a) die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am Meubestand Neubestand Neubestand Neubestand Anzahl** 31 32 31 34 34 37 Aus Gleichzeitig eingereicht Bauwirtschaftliche Genehmigung**): a) die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am Meilage Nr. 4 **) Altbestand Neubestand Neubestand Neubestand Anzahl** Neubestand
1	Gegenüberstellung der Anzahl der Altbestand Neubestand Neubestand Anzahl** Wohnungen Betriebsstätten Lagerräume Cleichzeitig eingereicht Die Baubewilligung wurde am Meilage Nr. 4 **) Sum Beilage Nr. 4 **) Gleichzeitig eingereicht Die Bauwirtschaftliche Genehmigung **): a) die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am Mit Zahl Blo Xa /522/48 erteilt (Beilage Nr. 6). mit Zahl M /1246/48 erteilt (Beilage Nr. 7 Non M. A · 37/Au mit Zahl M /1246/48 erteilt (Beilage Nr. 7 Non M · M · M · M · M · M · M · M · M · M
19.	Gegenüberstellung der Anzahl der Alabestand Neubestand Neubestand Anzahl**) Betriebsstätten Lagerräume Außellage Nr. 4 **) außellage Nr. 4 **) Bubewilligung wurde am Mit Zahl Blo Nr. 522/46 erteilt (Beilage Nr. 6) Bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am Neubestand Neube
19.	Gegenüberstellung der Anzahl der Wohnungen Betriebsstätten Lagerräume Gleichzeitig eingereicht Die Baubewilligung wurde am Mit Zahl Ble X1/522/48 erteilt (Beilage Nr.). Gleichzeitig eingereicht Bauwirtschaftliche Genehmigung**): a) die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am mit Zahl M/1246/68 erteilt (Beilage Nr.). b) um die bauwirtschaftliche Genehmigung wird angesucht (Beilage Nr.). Dauer der Durchführung der Herstellungsarbeiten bis zun schlüsselferzigen Benützung: 180 Arbeitstage
20	Gegenüberstellung der Anzahl der Altbestand Anzahl**) Silbestand Silbestand Anzahl**) Silbestand Anzahl** Silbestand Anzahl* Silbestand Anzahl* Silbestand Anzahl* Silbestand Anzahl* Silbestand Anzahl* Silbestand Anzahl* Anzahl* Silbestand Anzahl* Anzah
20	Gegenüberstellung der Anzahl der Altbestand Anzahl der Wohnungen 31 Betriebstätten Lagerräume Gleichzeitig eingereicht Die Baubewilligung wurde am Mit Zahl Blo 70 / 522/10 erteilt (Beilage Nr.) Gleichzeitig eingereicht Bauwirtschaftliche Genehmigung**): a) die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am Mit Zahl Mit / 246/61 erteilt (Beilage Nr.) b) um die bauwirtschaftliche Genehmigung wird angesucht (Beilage Nr.) Dauer der Durchführung der Herstellungsarbeiten bis zum schlüsselfertigen Benützung: 180 Arbeitstage. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 264 899,62 (Beilage Nr. 8). Für das Bauvorhaben wird a) ein Darlehen in der Höhe von . S 264 899,62
20	Gegenüberstellung der Anzahl der Wohnungen
20	Gegenüberstellung der Anzahl der Wohnungen

